

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

| 八戸市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 115,594 | 115,594 |
| 24 | 1,317,927 | 949,397 | |
| 25 | 757,997 | 569,590 | |
| 26 | 737,232 | 454,809 | |
| 27 | 915,167 | 898,316 | |
| 28 | 93,427 | 0 | |
| 合計 | | 3,937,344 | 2,987,706 |

| <参考> | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額 |
|------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1,090,648 | 5,006 | 2,851,702 |

| <参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|--------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 16,500 | 0 |
| 24 | 24,750 | 41,250 | |
| 25 | 237,600 | 62,062 | |
| 26 | 177,375 | 260,868 | |
| 27 | 91,633 | 183,678 | |
| 28 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 547,858 | 547,858 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

八戸市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|---|-------------|------------------|-------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|--------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 24 |
| 20 | C - 2 - 1 - | 燕島休憩案内 施設整備事業 | 鮫(燕島) 地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 90,187 | 25 ~ 26 | 23 | | | | | | 25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業 務完了。26年3月、実施設計業務完了。 26年10月、工事発注。27年3月、工事変更契約・完成。 | |
| | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 25 | 4,983 | | 3,108 | - | | | |
| | | | | | | | | | | 26 | 62,657 | | 59,704 | 4,827 | | | |
| | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 累計 | 67,640 | 0 | 62,812 | 4,827 | | | |
| (注) | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | 都道府県 | 各年度 | | | | | | |
| 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | 交付分 | 別合計 | | | | | | |
| 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 | | | | | | | | | | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 | | | | | | | | | | 25 | 4,983 | 0 | 3,108 | 0 | | | |
| 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の | | | | | | | | | | 26 | 62,657 | 0 | 59,704 | 4,827 | | | |
| 対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 90,187 | 市町村交付分 | 計 | 67,640 | 0 | 62,812 | 4,827 | |
| | | | | | | | | | | 90,187 | 合計 | | 67,640 | 0 | 62,812 | 4,827 | |

(様式2D)

八戸市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|------|---|---|---|---|---|---------------------------|------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 1 | - | 1 | - | 蓮沼八太郎山 線道路改良事 業 | 河原木地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 220,000 | 24 | ~ | 28 | 23 | | | | | 24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業務委託発注。 24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、計画策定。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,375 | | 11,170 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 65,875 | | 914 | - | 25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2月、用地買収開始(用地1件契約)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 43,245 | | 3,604 | - | 用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 42,005 | | 70,732 | - | 27年7月、工事発注。28年1月、工事変更契約(28年3月25日まで)。28年3月、工事変更契約・完成。補償契約2件。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 170,500 | 0 | 86,420 | 0 | |
| 2 | D | - | 3 | - | 1 | - | 汐越線他階段 整備事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 214,470 | 24 | ~ | 27 | 23 | | | | | 24年7月、測量設計業務委託発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,375 | | 10,282 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 112,220 | | 61,178 | - | 26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17,980 | | 40,055 | - | 26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 16,639 | | 43,106 | - | 27年8月、下条道線工事完成。27年9月、下条館鼻線工事発注。28年3月、下条館鼻線工事変更契約・完成。27年10月、新湊15号線工事発注。28年3月、新湊15号線工事変更契約(28年6月10日まで)。補償契約2件。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 166,214 | 0 | 154,621 | 0 | |
| 3 | D | - | 4 | - | 1 | - | 白山台災害公 営住宅整備事 業(用地) | 白山台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 132,108 | 23 | ~ | 23 | 23 | 115,594 | | 115,594 | 0 | 24年3月、19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取)を実施。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 115,594 | 0 | 115,594 | 0 | |
| 4 | D | - | 4 | - | 2 | - | 白山台災害公 営住宅整備事 業(建設) | 白山台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 263,777 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | | 24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、本体工事発注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所を除き完成(12戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 230,804 | | 211,308 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 81 | 19,415 | 25年5月 集会所完成。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 230,804 | 0 | 211,389 | 19,415 | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|-----|---------|---|---------|---------|---|---|-----|------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | - | 1 | 白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業 | 白山台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 6,979 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,583 | 3,564 | 2,019 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| 累計 | 5,583 | 0 | 3,564 | 2,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | D | - | 4 | - | 3 | - | | 多賀台災害公 営住宅整備事 業 | 多賀台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 499,444 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、 集会所を除き完成(26戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 437,013 | 339,180 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 37,723 | 60,110 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| 累計 | 437,013 | 0 | 376,903 | 60,110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | - | 1 | 多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業 | 多賀台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,508 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,606 | 2,512 | 1,094 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| 累計 | 3,606 | 0 | 2,512 | 1,094 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | D | - | 4 | - | 4 | - | | 新井田道災害 公営住宅整備 事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 296,387 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調 査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。 25年3月、完成(17戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 259,338 | 197,522 | 61,816 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| 累計 | 259,338 | 0 | 197,522 | 61,816 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | - | 1 | 新井田道災害 公営住宅駐車 場整備事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 6,984 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,587 | 1,343 | 4,244 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| 累計 | 5,587 | 0 | 1,343 | 4,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | D | - | 4 | - | 5 | - | | 白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業 | 白銀地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 319,824 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、 測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工 事発注。25年4月完成予定(7戸) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 279,846 | 127,641 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | 0 | 152,205 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | |
| 累計 | 279,846 | 0 | 127,641 | 152,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|---|---------|--------|---|---|-----|------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ◆ | D | - | 4 | - | 5 | - | 1 | 白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業 | 白銀地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 6,984 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,587 | | 1,019 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 0 | 4,568 | 25年4月、完成(14台分)。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 累計 | 5,587 | 0 | 1,019 | 4,568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | D | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 津波ハザード マップ改訂事 業 | 域内地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,662 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンド ブック・防災マップ原本作成)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,496 | | 2,992 | 504 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 累計 | 3,496 | 0 | 2,992 | 504 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | D | - | 20 | - | 2 | - | 1 | 津波防災まち づくり事業 | 市川(多 賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 13,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6 月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了(計画策定)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,750 | | 9,316 | 434 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 累計 | 9,750 | 0 | 9,316 | 434 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 1 | 小中野公民館 防災拠点施設 整備事業 | 小中野地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 573,459 | 24 | ~ | 26 | 23 | | | | 24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アス ベスト含有調査業務委託発注。25年3月 設計完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,567 | | 20,801 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 356,400 | | 380,749 | - | 25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 78,800 | | 652 | 56,565 | 26年4月、補償契約、26年6月、本体工事完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 累計 | 458,767 | 0 | 402,202 | 56,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | D | - | 20 | - | 3 | - | 1 | 津波避難施設 整備計画策定 事業 | 域内地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 20,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | 24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | | 10,747 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | 3,027 | 1,226 | 25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年 3月、業務完了。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | |
| 累計 | 15,000 | 0 | 13,774 | 1,226 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | D | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 災害公営住宅 家賃低廉化事 業 | 白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 357,183 | 25 | ~ | 32 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 47,061 | | 32,948 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 23,369 | | 37,481 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 38,390 | | 37,801 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 40,271 | | | | |
| 累計 | 149,091 | 0 | 108,230 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|---------|----|---------|----|----|----|------------------------|----------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--|--|--|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | D | - | 6 | - | 1 | - | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 55,202 | 25 | ~ | 32 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,934 | | 5,214 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 5,356 | | 5,943 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 5,965 | | 6,097 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 6,036 | | | | | | |
| 累計 | 23,291 | 0 | 17,254 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D | - | 1 | - | 4 | - | 橋向五戸線歩 道拡幅事業 | 市川町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 292,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 179,850 | | 55,957 | - | 25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月完成。25年5月用地買収開始(用地6件契約、補償7件契約。) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,125 | | 120,104 | - | 26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用地買収7件)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 56,925 | | 64,839 | - | 完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 累計 | 240,900 | 0 | 240,900 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | D | - | 1 | - | 5 | - | 八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業 | 湊地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 322,071 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 57,750 | | 6,105 | - | 25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発注、26年3月完成。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 173,250 | | 140,764 | - | 26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了(用地5件、補償5件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27年3月完成(暫定)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 34,708 | | 118,839 | - | 完了 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |
| 累計 | 265,708 | 0 | 265,708 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | D | - | 1 | - | 6 | - | 橋向尻引線他 道路改良事業 | 市川(多 賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,049,400 | 25 | ~ | 28 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 108,500 | | 24,273 | - | 25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9月30日まで)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 189,565 | | 82,074 | - | 26年9月、詳細設計業務変更契約・業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月31日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・業務完了。26年12月、用地買収開始(用地17件契約、補償10件契約)。27年2月、向谷地堤下線工事発注。27年3月、向谷地堤下線工事変更契約(27年5月29日まで)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 468,100 | | 437,821 | - | 27年5月、向谷地堤下線工事(26年度発注)変更契約・完成。27年6月、橋向尻引線工事発注。27年12月、橋向尻引線工事変更契約(28年2月10日まで)。28年2月、橋向尻引線工事完成。27年6月、向谷地堤下線工事発注。27年11月、向谷地堤下線工事変更契約・完成。27年8月、橋向尻引線工事(その2)発注。28年2月、橋向尻引線工事(その2)変更契約(28年3月31日まで)。28年3月、橋向尻引線工事(その2)変更契約(28年6月29日まで)。27年9月、向谷地堤下線工事(その2)発注。28年3月、向谷地堤下線工事(その2)変更契約・完成。27年10月、橋向尻引線工事(その3)発注。28年3月、橋向尻引線工事(その3)変更契約(28年6月30日まで)。用地買収(用地契約51件、補償契約43件)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 28 | 47,120 | | | | | | |
| 累計 | 813,285 | 0 | 544,168 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | | |
|-----|------|---|---|----|---|---|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | D | - | 1 | - | 7 | - | 2号橋向線道路改良事業 | 市川(多賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 196,000 | 25 ~ 28 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 23,250 | | 7,281 | - | 25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 76,663 | | 45,127 | - | 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月25日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・完了。27年2月、用地買収開始(用地5件契約、補償4件契約)。27年3月、2号橋向線工事発注。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 51,987 | | 42,847 | - | 27年9月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約(28年1月15日まで)。27年12月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約・完成。27年10月、橋向2号線工事(27年度発注)発注。28年3月、橋向2号線工事(27年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地12件、補償13件)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 151,900 | 0 | 95,255 | 0 | | | | |
| 23 | D | - | 1 | - | 8 | - | 市川工業団地通線道路改良事業 | 市川(多賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 93,300 | 25 ~ 27 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 6,200 | | 5,273 | - | 26年2月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17,050 | | 8,707 | - | 26年8月、詳細設計業務変更契約・完了。26年7月、用地測量業務発注。26年9月、用地測量業務完了。27年3月、用地買収契約完了。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 49,057 | | 43,251 | 15,075 | 27年9月、工事発注。28年3月、工事変更契約・完成。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 72,307 | 0 | 57,231 | 15,075 | | | | |
| 24 | D | - | 1 | - | 9 | - | 市川後高屋敷線他道路改良事業 | 市川(多賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 250,800 | 25 ~ 27 | 23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,950 | | 6,612 | - | 26年2月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 101,990 | | 11,918 | - | 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年8月、用地測量調査業務発注。26年11月、用地測量調査業務変更契約。26年12月、用地測量業務完了。27年2月、用地買収開始(用地4件契約、補償4件契約)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 78,430 | | 108,936 | 66,904 | 27年4月、市川後高屋敷線工事発注。27年9月、市川後高屋敷線工事変更契約(28年11月5日まで)。27年11月、市川後高屋敷線工事変更契約・完成。27年10月、市川後高屋敷線ほか工事発注。28年3月、市川後高屋敷線ほか工事変更契約・完成。用地買収(用地11件、補償15件)。 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 194,370 | 0 | 127,466 | 66,904 | | | | |
| 25 | ◆ | D | - | 20 | - | 2 | - | 多賀地区津波避難施設整備事業 | 市川(多賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 90,795 | 26 ~ 28 | 23 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 2,624 | | 1,763 | - | 26年5月、実施設計業務発注。26年9月、実施設計業務変更契約(26年10月24日まで)。26年7月、用地買収開始(用地2件契約)。26年9月、用地買収完了。26年10月、粗造成工事発注。27年3月、粗造成工事変更契約(27年8月31日まで)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 70,011 | | 62,994 | - | 27年8月、粗造成工事完了。27年6月本棟工事発注。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 28 累計 | 72,635 | 0 | 64,757 | 0 | | | |

| No. | 事業番号 | | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 ／ 間接 | 継続 ／ 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | | 年度 | 交付額 (国費) | 事業間 流用額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | | |
|--------|------|----|----|----|----|---|-----|------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|----|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ◆ | D | - | 20 | - | 2 | - | 2 | 多賀地区津波 避難タワー一 整備事業 | 市川(多 賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 210,617 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 13,624 | | 1,209 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 107,262 | | 151,706 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 47,606 | | 5,961 | 9,616 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 168,492 | 0 | 158,876 | 9,616 |
| 27 | ◆ | D | - | 20 | - | 3 | - | 1 | 津波避難誘導 標識等設置事 業 | 沿岸地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 72,601 | 26 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 10,671 | | 6,075 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 46,977 | | 38,770 | 12,802 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 57,648 | 0 | 44,845 | 12,802 |
| 単 1 | | D | - | 1 | - | 2 | - | | 橋向五戸線道 路改築事業 | 市川町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 20,000 | 23 | ~ | 23 | 23 | 16,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 16,500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,500 | 0 | 16,500 | 0 |
| 単 2 | | D | - | 1 | - | 3 | - | | 八戸階上線湊 橋橋梁拡幅事 業 | 湊地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 30,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | | 24,750 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 24,750 | 0 | 24,750 | 0 |

(注)
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

| | | | | | | |
|-----------------|------------|----|-----------|---|-----------|---------|
| 都道府 県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 16,500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 24 | 24,750 | 0 | 41,250 | 0 |
| | | 25 | 237,600 | 0 | 62,062 | 0 |
| | | 26 | 177,375 | 0 | 260,868 | 0 |
| | | 27 | 91,633 | 0 | 183,678 | 0 |
| | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 664,071 | 都道府県交付分 計 | | 547,858 | 0 | 547,858 | 0 |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 115,594 | 0 | 115,594 | 0 |
| | | 24 | 1,317,927 | 0 | 949,397 | 70,111 |
| | | 25 | 753,014 | 0 | 566,482 | 237,524 |
| | | 26 | 674,575 | 0 | 395,105 | 56,565 |
| | | 27 | 915,167 | 0 | 898,316 | 104,397 |
| | | 28 | 93,427 | 0 | 0 | 0 |
| 4,958,484 | 市町村交付分 計 | | 3,869,704 | 0 | 2,924,894 | 468,597 |
| 5,622,555 | 合計 | | 4,417,562 | 0 | 3,472,752 | 468,597 |