

(様式1)

おいらせ町 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

おいらせ町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	22,500	0
24	62,500	65,658	
25	93,847	57,826	
26	67,082	94,332	
27	154,558	131,251	
28	4,649	3,593	
29	0	3,415	
30	0	0	
合計		405,136	356,075

<参考>	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金残高	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		48,430	84

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		0	0

※ 本市においては、平成24年9月までは単年度型であり、それ以降に基金を造成

※※ 上記基金取崩額については、H24年度単年度型の支出額を加えて算出しており、実際の基金取崩額とは異なる

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	完了	75,000	24	~	24	23				24年7月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。25年3月、完成(1棟5戸)	
																	24	62,500		43,873	18,627	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	62,500	0	43,873	18,627	
																	2	D	-	5	-	1
24																						
25	3,565		3,565	0																		
26	3,640		3,640	0																		
27	3,740		3,740	0																		
28	3,965	2,300	3,172	793																		
29		3,083	3,093	▲ 793																		
30																						
累計	14,910	5,383	17,210	0																		
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	4,291	25	~	32						
																	24					
																	25	702		702	0	
																	26	697		697	0	
																	27	688		688	0	
																	28	684	59	421	263	
																	29		146	322	▲ 263	
																	30					
																	累計	2,771	205	2,830	0	
																	4	D	-	20	-	2
24																						
25	73,125		46,399	-																		
26	57,184		83,910	-																		
27	72,504		44,058	28,446																		
28		▲ 2,359		▲ 2,359																		
29		▲ 3,229		▲ 3,229																		
30																						
累計	202,813	▲ 5,588	174,367	22,858																		
5	◆	D	-	20	-	1	-	避難階段等設 置事業	松原地区	町	町	直接	完了	49,876	25	~						
																	24					
																	25	16,455		7,160	-	
																	26			2,415	-	
																	27	23,445		30,321	4	
																	28					
																	29					
																	30					
																	累計	39,900	0	39,896	4	

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	◆	D	-	20	-	1															-	2			
6	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波避難誘導 標識等設置事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	25,464	26	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26	5,561		3,670	-	26年8月実施設計発注、平成27年3月完了	
																			27	14,809		16,414	286	27年8月工事発注、28年3月工事成	
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	20,370	0	20,084	286		
																			23						
7	◆	D	-	20	-	1	-	3	津波監視カメラ 整備事業	沼端地区	町	町	直接	完了	33,566	27	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	26,852		25,487	1,365	27年10月工事発注、28年3月工事成	
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	26,852	0	25,487	1,365		
																			23						
8	◆	D	-	20	-	1	-	4	津波避難路整 備事業	明神下地 区	町	町	直接	完了	15,651	27	~	27	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27	12,520		10,543	1,977	27年10月工事発注、28年2月工事成	
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	12,520	0	10,543	1,977		
																			23						
単 - 1		D	-	20	-	1	-		復興地域づく り計画調査事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	30,000	23	~	24	23						
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	22,500	0	21,785	715	24年4月業務委託発注、25年3月完了	

(様式2D)

おいらせ町

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0		
									24	0	0	0	0			
									25	0	0	0	0			
									26	0	0	0	0			
									27	0	0	0	0			
									28	0	0	0	0			
									29	0	0	0	0			
									30	0	0	0	0			
								0	都道府県交付分 計		0	0	0	0		
									市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0		0
										24	62,500	0	65,658	19,342		
										25	93,847	0	57,826	0		
										26	67,082	0	94,332	0		
										27	154,558	0	131,251	32,078		
										28	4,649	0	3,593	▲ 1,303		
										29	0	0	3,415	▲ 4,285		
										30	0	0	0	0		
								528,410	市町村交付分 計		405,136	0	356,075	45,832		
									都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	22,500	0	0		0
										24	62,500	0	65,658	19,342		
										25	93,847	0	57,826	0		
										26	67,082	0	94,332	0		
										27	154,558	0	131,251	32,078		
										28	4,649	0	3,593	▲ 1,303		
										29	0	0	3,415	▲ 4,285		
										30	0	0	0	0		
								528,410	合計		405,136	0	356,075	45,832		