

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

単年度型

平成25年3月末時点

(千円)

| 八戸市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|------------------------|--|--------------------------|--|
| <参考> | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高 | | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | |
|------|------------------------|--|--------------------------|--|

| <参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 16,500 | 0 |
| 24 | 24,750 | 37,770 | |
| 25 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 41,250 | 37,770 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|--|---|---|---|---|-----|---------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 1 | - | 2 | - | 橋向五戸線道路改築事業 | 市川町 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 20,000 | 23 ~ 23 | 23 | 16,500 | 0 | - | 24年6月、測量、設計開始。 24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | 16,500 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 16,500 | 16,500 | 0 | |
| 2 | D | - | 1 | - | 3 | - | 八戸階上線湊橋橋梁拡幅事業 | 湊地区 | 県 | 県 | 直接 | 完了 | 30,000 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。 25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 21,270 | 3,480 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 累計 | 24,750 | 21,270 | 3,480 | |
| (注) | <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p> | | | | | | | | | | | | 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 16,500 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 24,750 | 37,770 | 3,480 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 都道県交付分 計 | 41,250 | 37,770 | 3,480 | |
| | | | | | | | | | | | | | 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 市町村交付分 計 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 県・市町村交付分 合計 | | 41,250 | 37,770 | 3,480 | ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、41,250千円 | |

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成25年3月末時点

(千円)

| 八戸市 交付分 | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|------------|-----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 115,594 | 115,594 |
| 24 | 1,317,927 | 949,397 | |
| 25 | 510,455 | | |
| 26 | 140,025 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 2,084,001 | 1,064,991 |

| | | | | |
|------|------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| <参考> | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高 | 1,190,156 | 八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額 | 1,166 |
|------|------------------------|-----------|--------------------------|-------|

| <参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分) | 執行 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) |
|---------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
| | 23 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | |
| 25 | 237,600 | | |
| 26 | 177,375 | | |
| 27 | 0 | | |
| 合計 | | 414,975 | 0 |

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

| No. | 事業番号 | | | | | 事業名 | 地区名 施設名 | 交付 団体 | 事業 実施 主体 | 直接 / 間接 | 継続 / 完了 | 全体 事業費 | 全体 事業 期間 | 年度 | 交付額 (国費) | 契約済額 (国費相当額) | 執行残額 (国費相当額) | 事業の進捗状況 | |
|-----|---------|---------|-------|---|---|---------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | D | - | 1 | - | 1 | 蓮沼八太郎山 線道路改良事 業 | 河原木地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 220,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業 務委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,375 | 11,170 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 65,875 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 43,245 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 128,495 | 11,170 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | D | - | 3 | - | 1 | 汐越線他階段 整備事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 121,000 | 24 ~ 27 | 23 | | | | 24年7月、測量設計業務委託発注。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 19,375 | 10,282 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | 35,185 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | 17,980 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 72,540 | 10,282 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | D | - | 4 | - | 1 | 白山台災害公 営住宅整備事 業(用地) | 白山台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 132,108 | 23 ~ 23 | 23 | 115,594 | 115,594 | 0 | 平成19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取)を実 施。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 115,594 | 115,594 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | D | - | 4 | - | 2 | 白山台災害公 営住宅整備事 業(建設) | 白山台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 263,777 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、本体工事発 注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所を除き完成(12戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 230,804 | 211,308 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 230,804 | 211,308 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ◆ | D | - | 4 | - | 2 | 白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業 | 白山台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 6,979 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,583 | 3,564 | 2,018 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,583 | 3,564 | 2,018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | D | - | 4 | - | 3 | 多賀台災害公 営住宅整備事 業 | 多賀台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 499,444 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、 集会所を除き完成(26戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 437,013 | 339,180 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | |
| 累計 | 437,013 | 339,180 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ◆ | D | - | 4 | - | 3 | 多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業 | 多賀台地 区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,508 | 24 ~ 24 | 23 | | | | 24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分) |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,606 | 2,512 | 1,094 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,606 | 2,512 | 1,094 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---------|--------|----|---|---|------------------|---------------------|-------|---|----|----|-----------|---------|----|----|----|---------|--|---|-------|
| 8 | D | - | 4 | - | 4 | - | 新井田道災害公営住宅整備事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 296,387 | 24 | ~ | 24 | 23 | | | 24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25年3月、完成(17戸) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 259,338 | 197,522 | 61,815 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 259,338 | 197,522 | 61,815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ◆ | D | - | 4 | - | 4 | - | 新井田道災害公営住宅駐車場整備事業 | 湊地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 6,984 | 24 | ~ | 24 | 23 | | 24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,587 | 1,343 | 4,243 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 5,587 | 1,343 | 4,243 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | D | - | 4 | - | 5 | - | 白銀いかずち災害公営住宅整備事業 | 白銀地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 319,824 | 24 | ~ | 24 | 23 | | 24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工事発注。25年4月完成予定(7戸) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 279,846 | 127,641 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 279,846 | 127,641 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ◆ | D | - | 4 | - | 5 | - | 白銀いかずち災害公営住宅駐車場整備事業 | 白銀地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 6,984 | 24 | ~ | 24 | 23 | | 24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 5,587 | 1,019 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 5,587 | 1,019 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | D | - | 20 | - | 1 | - | 津波ハザードマップ改訂事業 | 域内地域 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 4,662 | 24 | ~ | 24 | 23 | | 24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンドブック・防災マップ原本作成)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 3,496 | 2,992 | 503 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 3,496 | 2,992 | 503 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | D | - | 20 | - | 2 | - | 津波防災まちづくり事業 | 市川(多賀)地区 | 市 | 市 | 直接 | 完了 | 13,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | 24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了(計画策定)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 9,750 | 9,316 | 433 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 9,750 | 9,316 | 433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ◆ | D | - | 20 | - | 1 | - | 小中野公民館防災拠点施設整備事業 | 小中野地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 573,459 | 24 | ~ | 26 | 23 | | 24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アスベスト含有調査業務委託発注。25年3月 設計完了。 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 23,567 | 20,801 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 356,400 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 78,800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | |
| 累計 | 458,767 | 20,801 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | D | - | 20 | - | 3 | - | 津波避難施設整備計画策定事業 | 域内地域 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 20,000 | 24 | ~ | 24 | 23 | | 24年12月、業務委託発注。25年3月、業務変更契約(委託期間 平成25年12月20日まで)。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 15,000 | 10,747 | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 15,000 | 10,747 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | D | - | 5 | - | 1 | - | 災害公営住宅家賃低廉化事業 | 白山台、多賀台、湊、白銀地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 1,075,680 | 25 | ~ | 44 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 47,061 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 47,061 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------|---|---|---|------------------------|----------------------------|---|---|----|----|---------|----|---|----|----|---------|--|--|--|
| 17 | D | 6 | 1 | - | 東日本大震災 特別家賃低減 事業 | 白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区 | 市 | 市 | 直接 | 継続 | 61,324 | 25 | ~ | 34 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5,934 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 5,934 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | D | 1 | 4 | - | 橋向五戸線歩 道拡幅事業 | 市川町 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 292,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 179,850 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 4,125 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 183,975 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | D | 1 | 5 | - | 八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業 | 湊地区 | 県 | 県 | 直接 | 継続 | 420,000 | 25 | ~ | 27 | 23 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 57,750 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 173,250 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | |
| 累計 | 231,000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (注) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 都道県 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 25 | 237,600 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 26 | 177,375 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 都道県交付分 計 | | 414,975 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 市町村 交付分 | 各年度 別合計 | 23 | 115,594 | 115,594 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 24 | 1,317,927 | 949,397 | 70,106 | | | | | | | | | |
| | | 25 | 510,455 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 26 | 140,025 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 市町村交付分 計 | | 2,084,001 | 1,064,991 | 70,106 | | | | | | | | | | |
| 県・市町村交付分 合計 | | 2,498,976 | 1,064,991 | 70,106 | | | | | | | | | | |
| ※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、1,423,006千円 | | | | | | | | | | | | | | |