

(様式1)

階上町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

階上町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	11,250	7,898
24	109,782	99,635	
25	24,000	23,965	
26	165,111		
27	0		
合計		310,143	131,498

<参考>	階上町東日本大震災 復興交付金基金残高	178,670	階上町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	28
------	------------------------	---------	--------------------------	----

<参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

階上町 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	20	-	1	-	大蛇地区集会所移転新築事業	大蛇地区 大蛇集会所	町	町	直接	完了	10,000	23 ~ 23	23	7,500	6,888	612	平成24年3月に事業開始。同月中に用地買収・完了。
															24				
															25				
															26				
															27				
															累計	7,500	6,888	612	
2	D	-	20	-	2	-	大蛇地区集会所移転新築事業	大蛇地区 大蛇集会所	町	町	直接	完了	5,000	23 ~ 23	23	3,750	1,010	2,740	平成24年3月に事業開始。同月中に立木伐採・完了。
															24				
															25				
															26				
															27				
															累計	3,750	1,010	2,740	
3	D	-	20	-	3	-	大蛇地区集会所移転新築事業	大蛇地区 大蛇集会所	町	町	直接	完了	131,376	24 ~ 24	23				平成24年4月に設計監理業務委託。6月に用地造成工事、9月に建築工事発注し、平成25年3月に完成・完了。
															24	98,532	88,555	9,977	
															25				
															26				
															27				
															累計	98,532	88,555	9,977	
4	D	-	20	-	4	-	津波防災対策調査事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	15,000	24 ~ 24	23				平成24年7月に委託契約。9月から計4回ワークショップを実施し避難計画作成。平成25年3月にハザードマップを配布・完了。
															24	11,250	11,080	170	
															25				
															26				
															27				
															累計	11,250	11,080	170	
5	D	-	1	-	1	-	町道大蛇踏切・追越浜線避難路整備事業	大蛇地区	町	町	直接	継続	290,000	25 ~ 27	23				平成25年7月に委託契約。平成26年3月に調査・測量・設計業務完了。
															24				
															25	24,000	23,965	-	
															26	160,000			
															27				
															累計	184,000	23,965	0	
6	◆ D	-	20	-	4	-	津波避難誘導標識等設置事業	沿岸地区	町	町	直接	継続	27,049	26 ~ 27	23				平成26年5月に委託契約予定。
															24				
															25				
															26	5,111			
															27				
															累計	5,111	0	0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注)														
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														
								都道府県 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	事業の進捗状況
都道府県交付分 計											0	0	0	
								市町村 交付分	各年度 別合計	23 24 25 26 27	11,250 109,782 24,000 165,111 0	7,898 99,635 23,965 0 0	3,352 10,147 0 0 0	
市町村交付分 計											310,143	131,498	13,499	
県・市町村交付分 合計											310,143	131,498	13,499	