

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成26年3月末時点

(千円)

八戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	115,594	115,594
24	1,317,927	949,397	
25	757,997	569,590	
26	404,195		
27	0		
合計		2,595,713	1,634,581

<参考>	八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	1,240,026	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	2,223
------	------------------------	-----------	--------------------------	-------

<参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	237,600	62,062	
26	177,375		
27	0		
合計		414,975	62,062

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

八戸市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
20	C	-	2	-	1	-	蕪島休憩案内 施設整備事業	鮫(蕪島) 地区	市	市	直接	継続	90,187	25 ~ 26	23				25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業 務完了。26年3月、実施設計業務完了。
															24				
															25	4,983	3,108		
															26	62,657			
															27				
				累計	67,640	3,108	0												
(注)													都道府県 交付分		各年度 別合計				
<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>													23	0	0	0			
													24	0	0	0			
													25	0	0	0			
													26	0	0	0			
													27	0	0	0			
													都道府県交付分 計		0	0	0		
23	0	0	0																
24	0	0	0																
25	4,983	3,108	0																
26	62,657	0	0																
27	0	0	0																
市町村交付分 計		67,640	3,108	0															
県・市町村交付分 合計		67,640	3,108	0															

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	1	-	1	-	蓮沼八太郎山 線道路改良事 業	河原木地 区	市	市	直接	継続	220,000	24 ~ 27	23				24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業 務委託発注。 25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2 月、用地売買契約。	
															24	19,375	11,170	-		
															25	65,875	914	-		
															26	43,245				
															27					
累計	128,495	12,084	0																	
2	D	-	3	-	1	-	汐越線他階段 整備事業	湊地区	市	市	直接	継続	244,700	24 ~ 27	23				24年7月、測量設計業務委託発注。 26年3月、汐越線工事発注。26年3月、補償(電力柱移設)。	
															24	19,375	10,282	-		
															25	112,220	61,178	-		
															26	17,980				
															27					
累計	149,575	71,460	0																	
3	D	-	4	-	1	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(用地)	白山台地 区	市	市	直接	完了	132,108	23 ~ 23	23	115,594	115,594	0	24年3月、19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取) を実施。	
															24					
															25					
															26					
															27					
累計	115,594	115,594	0																	
4	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(建設)	白山台地 区	市	市	直接	完了	263,777	24 ~ 24	23				24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、 本体工事発注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所 を除き完成(12戸) 25年5月 集会所完成。	
															24	230,804	211,308	-		
															25		81	19,413		
															26					
															27					
累計	230,804	211,389	19,413																	
5	◆	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業	白山台地 区	市	市	直接	完了	6,979	24 ~ 24	23				24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)
																24	5,583	3,564	2,018	
																25				
																26				
																27				
累計	5,583	3,564	2,018																	
6	D	-	4	-	3	-	多賀台災害公 営住宅整備事 業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	499,444	24 ~ 24	23				24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、 集会所を除き完成(26戸) 25年10月 集会所完成。	
															24	437,013	339,180	-		
															25		37,723	60,108		
															26					
															27					
累計	437,013	376,903	60,108																	
7	◆	D	-	4	-	3	-	多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	4,508	24 ~ 24	23				24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分)
																24	3,606	2,512	1,094	
																25				
																26				
																27				
累計	3,606	2,512	1,094																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
8	D	-	4	-	4	-	新井田道災害 公営住宅整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	296,387	24	～	24	23			24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25年3月、完成(17戸)			
																	24	259,338	197,522		61,815		
																	25						
																	26						
																	27						
累計	259,338	197,522	61,815																				
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害 公営住宅駐車 場整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	6,984	24	～	24	23			24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分)	
																			24	5,587	1,343		4,243
																			25				
																			26				
																			27				
累計	5,587	1,343	4,243																				
10	D	-	4	-	5	-	白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	319,824	24	～	24	23			24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工事発注。25年4月完成予定(7戸)			
																	24	279,846	127,641		-		
																	25		0		152,204		
																	26						
																	27						
累計	279,846	127,641	152,204																				
11	◆	D	-	4	-	5	-	1	白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業	白銀地区	市	市	直接	完了	6,984	24	～	24	23			24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分)	
																			24	5,587	1,019		-
																			25		0		4,567
																			26				
																			27				
累計	5,587	1,019	4,567																				
12	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	～	24	23			24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンドブック・防災マップ原本作成)。			
																	24	3,496	2,992		503		
																	25						
																	26						
																	27						
累計	3,496	2,992	503																				
13	D	-	20	-	2	-	津波防災まち づくり事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	13,000	24	～	24	23			24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了(計画策定)。			
																	24	9,750	9,316		433		
																	25						
																	26						
																	27						
累計	9,750	9,316	433																				
14	◆	D	-	20	-	1	-	1	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	継続	573,459	24	～	26	23			24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アスベスト含有調査業務委託発注。25年3月 設計完了。 25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。	
																			24	23,567	20,801		-
																			25	356,400	380,749		-
																			26	78,800			
																			27				
累計	458,767	401,550	0																				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
15	D	-	20	-	3	-	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24 ~ 24	23				24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。 25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年 3月、業務完了。
															24	15,000	10,747	-	
															25		3,027	1,225	
															26				
															27				
累計	15,000	13,774	1,225																
16	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	415,975	25 ~ 34	23				
															24				
															25	47,061	32,948	-	
															26	21,195			
															27				
累計	68,256	32,948	0																
17	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	62,540	25 ~ 34	23				
															24				
															25	5,934	5,214	-	
															26	5,356			
															27				
累計	11,290	5,214	0																
18	D	-	1	-	4	-	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	継続	292,000	25 ~ 27	23				25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月 完成。25年5月用地買収開始(用地6件契約、補償7件契約)。
															24				
															25	179,850	55,957	-	
															26	4,125			
															27				
累計	183,975	55,957	0																
19	D	-	1	-	5	-	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	継続	420,000	25 ~ 27	23				25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発 注、26年3月完成。
															24				
															25	57,750	6,105	-	
															26	173,250			
															27				
累計	231,000	6,105	0																
21	D	-	1	-	6	-	橋向尻引線他 道路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	1,218,500	25 ~ 28	23				25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9 月30日まで)。
															24				
															25	108,500	24,273	-	
															26				
															27				
累計	108,500	24,273	0																
22	D	-	1	-	7	-	2号橋向線道 路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	197,000	25 ~ 27	23				25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契 約(26年9月30日まで)。
															24				
															25	23,250	7,281	-	
															26				
															27				
累計	23,250	7,281	0																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	1	2	3	4	5	6														
23	D	-	1	-	8	-	市川工業団地 通線道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	100,000	25 ~ 27	23				26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。	
															24					
															25	6,200	5,273	-		
															26	17,050				
															27					
累計	23,250	5,273	0																	
24	D	-	1	-	9	-	市川後高屋敷 線他道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	333,800	25 ~ 28	23				26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月 詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。	
															24					
															25	13,950	6,612	-		
															26	37,355				
															27					
累計	51,305	6,612	0																	
25	◆	D	-	20	-	2	-	多賀地区津波 避難施設整備 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	93,326	26 ~ 27	23				
																24				
																25				
																26	2,624			
																27				
累計	2,624	0	0																	
26	◆	D	-	20	-	2	-	多賀地区津波 避難タワー一 整備事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	260,645	25 ~ 27	23				26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約(期間26 年5月30日まで、消費税率変更による委託料増額)
																24				
																25	13,624	1,209	-	
																26	107,262			
																27				
累計	120,886	1,209	0																	
27	◆	D	-	20	-	3	-	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	市	市	直接	継続	75,707	26 ~ 27	23				
																24				
																25				
																26	10,671			
																27				
累計	10,671	0	0																	

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
		24	0	0	0
		25	237,600	62,062	0
		26	177,375	0	0
		27	0	0	0
都道府県交付分 計		414,975	62,062	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	115,594	115,594	0
		24	1,317,927	949,397	70,106
		25	753,014	566,482	237,517
		26	341,538	0	0
		27	0	0	0
市町村交付分 計		2,528,073	1,631,473	307,623	
県・市町村交付分 合計		2,943,048	1,693,535	307,623	