

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成27年3月末時点

(千円)

八戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	115,594	115,594
24	1,317,927	949,397	
25	757,997	569,590	
26	737,232	456,328	
27	914,965		
合計		3,843,715	2,090,909

<参考>	八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		1,957,203	3,333

<参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	237,600	62,062	
26	177,375	260,868	
27	91,633		
合計		506,608	322,930

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

八戸市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費			年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	23	24	25	26	27																	
20	C	-	2	-	1	-	蕪島休憩案内 施設整備事業	鮫(蕪島) 地区	市	市	直接	完了	90,187	25	~	26	23			25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業 務完了。26年3月、実施設計業務完了。		
																	24					
																	25	4,983	3,108			
																	26	62,657	59,704		4,827	26年10月、工事発注。27年3月、工事変更契約・完成。
																	27					
累計	67,640	62,812	4,827																			
(注)												都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	/				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。												24	0	0	0							
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。												25	0	0	0							
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。												26	0	0	0							
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費 相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いま せん。												27	0	0	0							
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。												都道府県交付分 計			0	0	0					
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年 度、24年度を区別して記載する必要はありません。												市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0					
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/ 完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄に は、漁業集落効果促進事業用途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。												24	0	0	0							
												25	4,983	3,108	0							
												26	62,657	59,704	4,827							
												27	0	0	0							
												市町村交付分 計			67,640	62,812	4,827					
												県・市町村交付分 合計			67,640	62,812	4,827					

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	1	-	1	-	蓮沼八太郎山 線道路改良事 業	河原木地 区	市	市	直接	継続	220,000	24 ~ 27	23				24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業 務委託発注。 25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2 月、用地買収開始(用地1件契約)。 用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。	
															24	19,375	11,170	-		
															25	65,875	914	-		
															26	43,245	3,604	-		
															27	42,005				
累計	170,500	15,688	0																	
2	D	-	3	-	1	-	汐越線他階段 整備事業	湊地区	市	市	直接	継続	214,470	24 ~ 27	23				24年7月、測量設計業務委託発注。 26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工 事発注。 26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工 事発注。	
															24	19,375	10,282	-		
															25	112,220	61,178	-		
															26	17,980	40,055	-		
															27	16,639				
累計	166,214	111,515	0																	
3	D	-	4	-	1	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(用地)	白山台地 区	市	市	直接	完了	132,108	23 ~ 23	23	115,594	115,594	0	24年3月、19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取 を実施)。	
															24					
															25					
															26					
															27					
累計	115,594	115,594	0																	
4	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(建設)	白山台地 区	市	市	直接	完了	263,777	24 ~ 24	23				24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、 本体工事発注。24年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所 を除き完成(12戸) 25年5月、集会所完成。	
															24	230,804	211,308	-		
															25		81	19,415		
															26					
															27					
累計	230,804	211,389	19,415																	
5	◆	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業	白山台地 区	市	市	直接	完了	6,979	24 ~ 24	23				24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)
																24	5,583	3,564	2,019	
																25				
																26				
																27				
累計	5,583	3,564	2,019																	
6	D	-	4	-	3	-	多賀台災害公 営住宅整備事 業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	499,444	24 ~ 24	23				24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、 集会所を除き完成(26戸) 25年10月、集会所完成。	
															24	437,013	339,180	-		
															25		37,723	60,110		
															26					
															27					
累計	437,013	376,903	60,110																	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	◆	D	-	4	-	3														-	1	
7	◆	D	-	4	-	3	-	1	多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	4,508	24	～	24	23			24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分)
																			24	3,606	2,512	1,094
																			25			
																			26			
																			27			
累計	3,606	2,512	1,094																			
8		D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害公 営住宅整備 事業	湊地区	市	市	直接	完了	296,387	24	～	24	23			24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調 査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。 25年3月、完成(17戸)
																			24	259,338	197,522	61,816
																			25			
																			26			
																			27			
累計	259,338	197,522	61,816																			
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害公 営住宅駐車 場整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	6,984	24	～	24	23			24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分)
																			24	5,587	1,343	4,244
																			25			
																			26			
																			27			
累計	5,587	1,343	4,244																			
10		D	-	4	-	5	-	1	白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	319,824	24	～	24	23			24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、 測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工 事発注。25年4月完成予定(7戸)
																			24	279,846	127,641	—
																			25		0	152,205
																			26			
																			27			
累計	279,846	127,641	152,205																			
11	◆	D	-	4	-	5	-	1	白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業	白銀地区	市	市	直接	完了	6,984	24	～	24	23			24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分)
																			24	5,587	1,019	—
																			25		0	4,568
																			26			
																			27			
累計	5,587	1,019	4,568																			
12		D	-	20	-	1	-	1	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	～	24	23			24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンド ブック・防災マップ原本作成)。
																			24	3,496	2,992	504
																			25			
																			26			
																			27			
累計	3,496	2,992	504																			
13		D	-	20	-	2	-	1	津波防災まち づくり事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	13,000	24	～	24	23			24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6 月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、完了(計画策定)。
																			24	9,750	9,316	434
																			25			
																			26			
																			27			
累計	9,750	9,316	434																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	23	24	25	26	27	累計															
14	◆	D	-	20	-	1	-	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	完了	573,459	24	~	26	23			24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アス ベスト含有調査業務委託発注。25年3月 設計完了。
																		24	23,567	20,801	-
																		25	356,400	380,749	-
																		26	78,800	652	56,565
																		27			
																		累計	458,767	402,202	56,565
15		D	-	20	-	3	-	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23			24年12月、業務委託発注。
																		24	15,000	10,747	-
																		25		3,027	1,226
																		26			
																		27			
																		累計	15,000	13,774	1,226
16		D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	343,742	25	~	32	23			
																		24			
																		25	47,061	32,948	-
																		26	23,369	37,481	-
																		27	38,390		
																		累計	108,820	70,429	0
17		D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	54,180	25	~	32	23			
																		24			
																		25	5,934	5,214	-
																		26	5,356	5,943	-
																		27	5,763		
																		累計	17,053	11,157	0
18		D	-	1	-	4	-	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	継続	292,000	25	~	27	23			
																		24			
																		25	179,850	55,957	-
																		26	4,125	120,104	-
																		27	56,925		
																		累計	240,900	176,061	0
19		D	-	1	-	5	-	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	継続	322,071	25	~	27	23			
																		24			
																		25	57,750	6,105	-
																		26	173,250	140,764	-
																		27	34,708		
																		累計	265,708	146,869	0

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	23	24	25	26	27	累計																
21	D	-	1	-	6	-	橋向尻引線他 道路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	1,152,600	25	~	28	23				25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約・業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月31日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・業務完了。26年12月、用地買収開始(用地17件契約、補償10件契約)。27年2月、向谷地堤下線工事発注。27年3月、向谷地堤下線工事変更契約(27年5月29日まで)。	
																	24					
																	25	108,500	24,273	-		
																	26	189,565	82,074	-		
																	27	468,100				
累計	766,165	106,347	0																			
22	D	-	1	-	7	-	2号橋向線道 路改良事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	196,000	25	~	27	23				25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月25日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・完了。27年2月、用地買収開始(用地5件契約、補償4件契約)。27年3月、2号橋向線工事発注。	
																	24					
																	25	23,250	7,281	-		
																	26	76,663	45,127	-		
																	27	51,987				
累計	151,900	52,408	0																			
23	D	-	1	-	8	-	市川工業団地 通線道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	93,300	25	~	27	23				26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。 26年8月、詳細設計業務変更契約・完了。26年7月、用地測量業務発注。26年9月、用地測量業務完了。27年3月、用地買収契約完了。	
																	24					
																	25	6,200	5,273	-		
																	26	17,050	8,707	-		
																	27	49,057				
累計	72,307	13,980	0																			
24	D	-	1	-	9	-	市川後高屋敷 線他道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	250,800	25	~	27	23				26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年8月、用地測量調査業務発注。26年11月、用地測量調査業務変更契約。26年12月、用地測量業務完了。27年2月、用地買収開始(用地4件契約、補償4件契約)。	
																	24					
																	25	13,950	6,612	-		
																	26	101,990	11,918	-		
																	27	78,430				
累計	194,370	18,530	0																			

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況						
	23	24	25																							
25	◆	D	-	20	-	2	-	1	多賀地区津波 避難施設整備 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	90,795	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	2,624	1,763	-				
																			27	70,011						
累計	72,635	1,763	0																							
26	◆	D	-	20	-	2	-	2	多賀地区津波 避難タワー整 備事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	継続	210,617	25	~	27	23							
																			24							
																			25	13,624	1,209	-				
																			26	107,262	151,706	-				
																			27	47,606						
累計	168,492	152,915	0																							
27	◆	D	-	20	-	3	-	1	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	市	市	直接	継続	72,601	26	~	27	23							
																			24							
																			25							
																			26	10,671	7,594	-				
																			27	46,977						
累計	57,648	7,594	0																							
(注)																										
																					都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0
																							24	0	0	0
																							25	237,600	62,062	0
																							26	177,375	260,868	0
																							27	91,633	0	0
																					都道府県交付分 計		506,608	322,930	0	
																					市町村 交付分	各年度 別合計	23	115,594	115,594	0
																							24	1,317,927	949,397	70,111
																							25	753,014	566,482	237,524
																							26	674,575	396,624	56,565
																							27	914,965	0	0
																					市町村交付分 計		3,776,075	2,028,097	364,200	
																					県・市町村交付分 合計		4,282,683	2,351,027	364,200	

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。