

(様式1)

おいらせ町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成27年3月末時点

(千円)

おいらせ町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	62,500	43,873	
25	93,847	57,825	
26	67,082	133,631	
27	142,038		
合計		365,467	235,329

<参考>	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金残高	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	おいらせ町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		188,572	42

<参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

おいらせ町 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	完了	75,000	24	~	24	23			24年7月、実施設計発注。 24年10月、本体工事発注。25年3月、完成(1棟5戸)		
																	24	62,500	43,873		18,627	
																	25					
																	26					
																	27					
累計	62,500	43,873	18,627																			
2	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	35,892	25	~	32	23					
																	24					
																	25	3,565	3,565		0	
																	26	3,640	3,640		0	
																	27	3,740				
累計	10,945	7,205	0																			
3	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	苗平谷地 地区	町	町	直接	継続	6,366	25	~	32	23					
																	24					
																	25	702	702		0	
																	26	697	697		0	
																	27	688				
累計	2,087	1,399	0																			
4	D	-	20	-	2	-	津波避難タ ワ一整備事業	明神下地 地区	町	町	直接	継続	270,418	25	~	27	23			25年9月実施設計発注、27年2月完了 27年3月本体工事発注(27年12月まで)		
																	24					
																	25	73,125	46,399		-	
																	26	57,184	123,209		-	
																	27	72,504				
累計	202,813	169,608	0																			
5	◆	D	-	20	-	1	-	避難階段等設 置事業	松原地区	町	町	直接	継続	49,876	25	~	27	23			25年11月実施設計発注、27年3月完了 27年4月用地買収等の開始(27年7月まで)	
																		24				
																		25	16,455	7,159		-
																		26		2,415		-
																		27	23,445			
累計	39,900	9,574	0																			
6	◆	D	-	20	-	1	-	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	町	町	直接	継続	25,464	26	~	27	23			26年8月実施設計発注、平成27年3月完了	
																		24				
																		25				
																		26	5,561	3,670		-
																		27	14,809			
累計	20,370	3,670	0																			
7	◆	D	-	20	-	1	-	津波監視カメ ラ整備事業	沿岸地区	町	町	直接	未着 手	33,566	27	~	27	23				
																		24				
																		25				
																		26				
																		27	26,852			
累計	26,852	0	0																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業用途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。	都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0								
			24	0	0	0								
			25	0	0	0								
			26	0	0	0								
			27	0	0	0								
			都道府県交付分 計			0	0	0						
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0								
			24	62,500	43,873	18,627								
			25	93,847	57,825	0								
			26	67,082	133,631	0								
			27	142,038	0	0								
			市町村交付分 計			365,467	235,329	18,627						
	県・市町村交付分 合計			365,467	235,329	18,627								