

(様式1)

階上町 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

階上町 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	11,250	7,899
24	109,782	99,636	
25	24,000	23,965	
26	203,886	194,458	
27	20,248	18,888	
28	0	0	
合計		369,166	344,846

<参考>	階上町東日本大震災 復興交付金基金残高	階上町東日本大震災 復興交付金基金の利息額	階上町東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	24,418	98	344,846

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0	0	
28	0	0	
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

階上町

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	20	-	1	-	大蛇地区集会所移転新築事業	大蛇地区 大蛇集会所	町	町	直接	完了	10,000	23	~	23	23	7,500	0	6,889	611	平成24年3月に事業開始。同月中に用地買収・完了。
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	7,500	0	6,889	611																		
2	D	-	20	-	2	-	大蛇地区集会所移転新築事業	大蛇地区 大蛇集会所	町	町	直接	完了	5,000	23	~	23	23	3,750	0	1,010	2,740	平成24年3月に事業開始。同月中に立木伐採・完了。
																	24					
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	3,750	0	1,010	2,740																		
3	D	-	20	-	3	-	大蛇地区集会所移転新築事業	大蛇地区 大蛇集会所	町	町	直接	完了	131,376	24	~	24	23					平成24年4月に設計監理業務委託。6月に用地造成工事、9月に建築工事発注し、平成25年3月に完成・完了。
																	24	98,532		88,556	9,976	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	98,532	0	88,556	9,976																		
4	D	-	20	-	4	-	津波防災対策調査事業	沿岸地区	町	町	直接	完了	15,000	24	~	24	23					平成24年7月に委託契約。9月から計4回ワークショップを実施し避難計画作成。平成25年3月にハザードマップを配布・完了。
																	24	11,250		11,080	170	
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
累計	11,250	0	11,080	170																		
5	D	-	1	-	1	-	町道大蛇踏切・追越浜線避難路整備事業	大蛇地区	町	町	直接	完了	285,000	25	~	27	23					平成25年7月に委託契約。平成26年3月に調査・測量・設計業務完了。 歩道橋については、調査設計を平成26年10月に委託契約し、平成27年3月に完了。工事、工事監理を平成27年3月に契約。平成27年12月に完了。 道路拡幅工事については、平成26年12月に契約、平成27年12月に完了。 IRUの仮移設の戻し工事が、平成28年3月に完了。
																	24					
																	25	24,000	0	23,965	-	
																	26	198,775	0	191,328	-	
																	27	6,600		6,499	7,583	
																	28					
累計	229,375	0	221,792	7,583																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	～	～																					
6	◆	D	-	20	-	4	-	1	津波避難誘導 標識等設置事 業	沿岸地区	町	町	直接	完了	23,450	26	～	27	23				
																			24				
																			25				
																			26	5,111	0	3,130	1,981
																			27	13,648	0	12,389	1,259
																			28				
累計	18,759	0	15,519	3,240	平成26年6月に委託契約。平成27年1月に調査・測量・設計業 務完了。 平成27年6月に工事契約、平成28年2月に変更契約。平成28年 3月に設置完了。																		
(注)															<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border: 1px solid black; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%);"></div> </div>								
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																							
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																							
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																							
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																							
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																							
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。																							
8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、用途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																							
都道府 県 交付分		各年度 別合計		23	0	0	0	0	0														
				24	0	0	0	0	0														
				25	0	0	0	0	0														
				26	0	0	0	0	0														
				27	0	0	0	0	0														
				28	0	0	0	0	0														
0		都道府県交付分 計			0	0	0	0	0														
市町村 交付分		各年度 別合計		23	11,250	0	7,899	3,351															
				24	109,782	0	99,636	10,146															
				25	24,000	0	23,965	0															
				26	203,886	0	194,458	1,981															
				27	20,248	0	18,888	8,842															
				28	0	0	0	0															
469,826		市町村交付分 計			369,166	0	344,846	24,320															
469,826		合計			369,166	0	344,846	24,320															