

(様式1)

八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成29年3月末時点

(千円)

八戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	115,594	115,594
24	1,317,927	949,397	
25	757,997	569,590	
26	737,232	455,438	
27	915,167	898,316	
28	93,427	262,112	
29	0		
合計		3,937,344	3,250,447

<参考>	八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		692,007	5,129

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,500	0
24	24,750	37,771	
25	237,600	62,062	
26	177,375	260,868	
27	91,633	183,678	
28	0	0	
29	0		
合計		547,858	544,379

【参考】平成23～28年度 交付実績※: 4,485,202

※ 「交付実績」は、平成23～28年度に執行すべき事業費として交付された額(国費)の合計から、事業完了等に伴う返還額を減じた額

(様式2C)

八戸市

復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成29年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																																																																																																												
	1	2	3	4	5								25	26																																																																																																																																		
20	C	-	2	-	1	-	燕島休憩案内 施設整備事業	市	市	直接	完了	90,187	25	~	26	25	4,983		3,108	25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査業 務完了。26年3月、実施設計業務完了。																																																																																																																												
															26	62,657		59,704	4,827	26年10月、工事発注。27年3月、工事変更契約、完成。																																																																																																																												
															27																																																																																																																																	
															28																																																																																																																																	
															29																																																																																																																																	
															累計	67,640	0	62,812	4,827																																																																																																																													
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。												<table border="1"> <tr> <td rowspan="7">都道府 県 交付分</td> <td rowspan="7">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">0 都道府県交付分 計</td> <td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td rowspan="7">市町村 交付分</td> <td rowspan="7">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">90,187 市町村交付分 計</td> <td></td><td>67,640</td><td>0</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> <tr> <td rowspan="7">都道府県・ 市町村 交付分</td> <td rowspan="7">各年度 別合計</td> <td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr> <td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr> <td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td colspan="2">90,187 合計</td> <td></td><td>67,640</td><td>0</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> </table>	都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0 都道府県交付分 計			0	0	0	0	市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0	3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	90,187 市町村交付分 計			67,640	0	62,812	4,827	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0	3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	90,187 合計			67,640	0	62,812	4,827
															都道府 県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																																																											
																	24	0	0	0	0																																																																																																																											
																	25	0	0	0	0																																																																																																																											
																	26	0	0	0	0																																																																																																																											
																	27	0	0	0	0																																																																																																																											
																	28	0	0	0	0																																																																																																																											
													29	0			0	0	0																																																																																																																													
													0 都道府県交付分 計			0	0	0	0																																																																																																																													
													市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																																																													
24	0	0	0	0																																																																																																																																												
25	4,983	0	3,108	0																																																																																																																																												
26	62,657	0	59,704	4,827																																																																																																																																												
27	0	0	0	0																																																																																																																																												
28	0	0	0	0																																																																																																																																												
29	0	0	0	0																																																																																																																																												
90,187 市町村交付分 計			67,640	0	62,812	4,827																																																																																																																																										
都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0																																																																																																																																										
		24	0	0	0	0																																																																																																																																										
		25	4,983	0	3,108	0																																																																																																																																										
		26	62,657	0	59,704	4,827																																																																																																																																										
		27	0	0	0	0																																																																																																																																										
		28	0	0	0	0																																																																																																																																										
		29	0	0	0	0																																																																																																																																										
90,187 合計			67,640	0	62,812	4,827																																																																																																																																										

(様式2D)

## 八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
1	D	-	1	-	1	-	蓮沼八太郎山 線道路改良事 業	河原木地 区	市	市	直接	完了	220,000	24	~	28	23				24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業務委託発注。 24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、計画策定。
																	24	19,375	11,170	-	
																	25	65,875	914	-	25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2月、用地買収開始 (用地1件契約)。
																	26	43,245	3,604	-	用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。
																	27	42,005	70,732	-	27年7月、工事発注。28年1月、工事変更契約(28年3月25日まで)。28年3月、工事 変更契約・完成。補償契約2件。
																	28	0	46,314	37,764	28年11月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事(その3)発注。29年3 月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事(その3)変更契約・完成。用 地買収(用地1件、補償2件)
																	29 累計	170,500	0	132,734	37,764
2	D	-	3	-	1	-	汐越線他階段 整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	214,470	24	~	28	23				24年7月、測量設計業務委託発注。
																	24	19,375	10,282	-	
																	25	112,220	61,178	-	26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工事発注。
																	26	17,980	40,055	-	26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工事発注。
																	27	16,639	43,106	-	27年8月、下条道線工事完成。27年9月、下条館鼻線工事発注。28年3月、下条館 鼻線工事変更契約・完成。27年10月、新湊15号線工事発注。28年3月、新湊15号線 工事変更契約(28年6月10日まで)。補償契約2件。
																	28	0	5,945	5,647	28年6月、新湊15号線工事変更契約・完成。
																	29 累計	166,214	0	160,566	5,647
3	D	-	4	-	1	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(用地)	白山台地 区	市	市	直接	完了	132,108	23	~	23	23	115,594	115,594	0	24年3月、19~21年度に先行取得した4,856.9㎡の買戻し(再取)を実施。
																	24				
																	25				
																	26				
																	27				
																	28				
																	29 累計	115,594	0	115,594	0
4	D	-	4	-	2	-	白山台災害公 営住宅整備事 業(建設)	白山台地 区	市	市	直接	完了	263,777	24	~	24	23				24年5月、地質調査発注。24年5月、外構工事発注。24年10月、本体工事発注。24 年12月、集会所工事発注。25年3月、集会所を除き完成(12戸)
																	24	230,804	211,308	-	
																	25		81	19,415	25年5月、集会所完成。
																	26				
																	27				
																	28				
																	29 累計	230,804	0	211,389	19,415

(様式2D)

## 八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																						
	1	2	3	4	5	6																																				
5	◆	D	-	4	-	2	-	1	白山台災害公営住宅駐車場整備事業	白山台地区	市	市	直接	完了	6,979	24	~	24	23				24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)																			
																			24	5,583	3,564	2,019																				
																			25																							
																			26																							
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			累計	5,583	0	3,564	2,019																			
																			23																							
																			24	437,013		339,180	-	24年6月、除却工事発注。24年6月、本体工事発注。25年3月、集会所を除き完成																		
25			37,723	60,110	25年10月、集会所完成。																																					
26																																										
27																																										
28		▲ 39,343		▲ 39,343																																						
29																																										
累計	437,013	▲ 39,343	376,903	20,767																																						
7	◆	D	-	4	-	3	-	1	多賀台災害公営住宅駐車場整備事業	多賀台地区	市	市	直接	完了	4,508	24	~	24	23				24年6月、工事発注。25年3月、完成(50台分)																			
																			24	3,606		2,512	1,094																			
																			25																							
																			26																							
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			累計	3,606	0	2,512	1,094																			
																			8		D	-	4	-	4	-		新井田道災害公営住宅整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	296,387	24	~	24	23				24年6月、建替設計(基本、実施設計)発注。24年6月、地質調査発注。24年9月、除却工事発注。24年11月、本体工事発注。25年3月、完成(17戸)
																																						24	259,338		197,522	61,816
25																																										
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
累計	259,338	0	197,522	61,816																																						
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害公営住宅駐車場整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	6,984	24	~	24																				23				24年12月、工事発注。25年3月、完成(30台分)
																																						24	5,587		1,343	4,244
																			25																							
																			26																							
																			27																							
																			28																							
																			29																							
																			累計	5,587	0	1,343	4,244																			
																			10		D	-	4	-	5	-		白銀いかずち災害公営住宅整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	319,824	24	~	24	23				24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工事発注。25年4月完成予定(7戸)
																																						24	279,846		127,641	-
25			0	152,205	25年4月、完成(7戸)。																																					
26																																										
27																																										
28																																										
29																																										
累計	279,846	0	127,641	152,205																																						

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
11	◆	D	-	4	-	5	-	1	白銀いかずち 災害公営住宅 駐車場整備事 業	白銀地区	市	市	直接	完了	6,984	24	~	24	23				24年12月、工事発注。25年4月完成予定(14台分)
																			24	5,587	1,019		
																			25		0	4,568	25年4月、完成(14台分)。
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
累計	5,587	0	1,019	4,568																			
12		D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	~	24	23				24年11月、業務委託発注。25年3月、業務完了(津波避難ハンドブック・防災マップ 原本作成)。	
																		24	3,496	2,992	504		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	3,496	0	2,992	504																			
13		D	-	20	-	2	-	津波防災まち づくり事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	13,000	24	~	24	23				24年4月、業務委託発注。24年5月、検討委員会設置。24年6月、アンケート・ヒアリ ング実施。25年3月、完了(計画策定)。	
																		24	9,750	9,316	434		
																		25					
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	9,750	0	9,316	434																			
14	◆	D	-	20	-	1	-	1	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	完了	573,459	24	~	26	23				24年8月 基本・実施設計業務委託、地質調査業務委託、アスベスト含有調査業務 委託発注。25年3月 設計完了。
																			24	23,567	20,801	-	
																			25	356,400	380,749	-	25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。
																			26	78,800	652	56,565	26年4月、補償契約、26年6月、本体工事完了。
																			27				
																			28				
																			29				
累計	458,767	0	402,202	56,565																			
15		D	-	20	-	3	-	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。	
																		24	15,000	10,747	-		
																		25		3,027	1,226	25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年3月、業務完了。	
																		26					
																		27					
																		28					
																		29					
累計	15,000	0	13,774	1,226																			

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
16	D	5	1			災害公営住宅 家賃低廉化事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	338,771	25 ~ 32	23								
														24								
														25	47,061		32,948	-				
														26	23,369		37,481	-				
														27	38,390		37,801	-				
														28	40,271	34,520	37,776	-				
														29								
														累計	149,091	34,520	146,006	0				
														23								
														24								
25	5,934		5,214	-																		
26	5,356		5,943	-																		
27	5,965		6,097	-																		
28	6,036	4,823	5,451	-																		
29																						
累計	23,291	4,823	22,705	0																		
18	D	1	4			橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	完了	292,000	25 ~ 27	23								
														24								
														25	179,850		55,957	-	25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月完成。25年5月用地 買収開始(用地6件契約、補償7件契約)。			
														26	4,125		120,104	-	26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用地買収7件)。			
														27	56,925		64,839	0	完了			
														28								
														29								
														累計	240,900	0	240,900	0				
														23								
														24								
25	57,750		6,105	-	25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発注、26年3月完成。 26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了(用地5件、補償5 件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27年3月完成(暫定)。																	
26	173,250		140,764	-	完了																	
27	34,708		118,839	0	完了																	
28																						
29																						
累計	265,708	0	265,708	0																		



(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
24	D	1	9			市川後高屋敷線他道路改良事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	250.800	25 ~ 27	23						26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。 26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年8月、用地測量調査業務発注。26年11月、用地測量調査業務変更契約。26年12月、用地測量業務完了。27年2月、用地買収開始(用地4件契約、補償4件契約)。 27年4月、市川後高屋敷線工事発注。27年9月、市川後高屋敷線工事変更契約(28年11月5日まで)。27年11月、市川後高屋敷線工事変更契約・完成。27年10月、市川後高屋敷線ほか工事発注。28年3月、市川後高屋敷線ほか工事変更契約・完成。用地買収(用地11件、補償15件)。
														24						
														25	13,950	6,612				
														26	101,990	11,918				
														27	78,430	108,936	66,904			
														28						
														29						
累計	194,370	0	127,466	66,904																
25	D	20	2	1	1	多賀地区津波避難施設整備事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	90,795	26 ~ 28	23					26年5月、実施設計業務発注。26年9月、実施設計業務変更契約(26年10月24日まで)。26年7月、用地買収開始(用地2件契約。26年9月、用地買収完了。26年10月、粗造成工事発注。27年3月、粗造成工事変更契約(27年8月31日まで)。 27年8月、粗造成工事完了。27年6月本棟工事発注。 28年4月、本棟工事変更契約(期間28年9月15日まで)。28年8月、本棟工事変更契約。28年9月、本棟完成。	
														24						
														25						
														26	2,624	1,763				
														27	70,011	62,994				
														28	0	280	7,597			
														29						
累計	72,635	0	65,037	7,597																
26	D	20	2	2	2	多賀地区津波避難タワー整備事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	210,617	25 ~ 27	23					26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約(期間26年5月30日まで、消費税変更による委託料増額)。 26年5月、用地測量業務完了。26年5月、用地買収開始・完了(1件)。26年5月、地質調査業務発注。26年7月、地質調査業務変更契約(期間26年8月28日まで)。26年8月、地質調査業務変更契約・業務完了。26年6月、基本実施設計業務発注。26年10月、基本実施設計変更契約(期間26年10月31日まで)。26年11月、基本実施設計業務完了。26年7月、土地造成工事発注。26年10月、土地造成工事完了。27年3月、本体工事発注。 27年8月、本体工事変更契約(27年9月7日まで)。27年9月、本体工事完了。	
														24						
														25	13,624	1,209				
														26	107,262	151,706				
														27	47,606	5,961	9,616			
														28						
														29						
累計	168,492	0	158,876	9,616																
27	D	20	3	1	1	津波避難誘導標識等設置事業	沿岸地区	市	市	直接	完了	72,061	26 ~ 27	23					26年6月、業務発注。26年12月、業務変更契約(27年3月20日まで)。27年3月、業務完了。 27年8月、設置業務発注。28年3月、設置業務完了。	
														24						
														25						
														26	10,671	6,075				
														27	46,977	38,770	12,802			
														28						
29																				
累計	57,648	0	44,845	12,802																



(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成28年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成29年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5																			
単 1 1	D	1	2		橋向五戸線道路改築事業	市川町	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,500	0	0	24年6月、測量、設計開始。					
															24	0	16,500	0	24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了。					
															25									
															26									
															27									
															28									
															29									
															累計	16,500	0	16,500	0					
															23									
															24	24,750	21,271			24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。 25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了。				
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
累計	24,750	0	21,271	0																				
(注)	都道府 県交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29	664,071	都道府県交付分 計	547,858	0	544,379	0	0	0	0	0					
																				23	16,500	0	0	0
																				24	24,750	0	37,771	0
																				25	237,600	0	62,062	0
																				26	177,375	0	260,868	0
																				27	91,633	0	183,678	0
																				28	0	0	0	0
																				29	0	0	0	0
																				23	115,594	0	115,594	0
																				24	1,317,927	0	949,397	70,111
25	753,014	0	566,482	237,524																				
26	674,575	0	395,734	56,565																				
27	915,167	0	898,316	104,397																				
28	93,427	0	262,112	61,975																				
29	0	0	0	0																				
4,891,278	市町村交付分 計	3,869,704	0	3,187,635	530,572																			
都道府 県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	24	25	26	27	28	29	5,555,349	合計	4,417,562	0	3,732,014	530,572	0	0	0	0						
																			23	132,094	0	115,594	0	
																			24	1,342,677	0	987,168	70,111	
																			25	990,614	0	628,544	237,524	
																			26	851,950	0	656,602	56,565	
																			27	1,006,800	0	1,081,994	104,397	
																			28	93,427	0	262,112	61,975	
																			29	0	0	0	0	