

(様式1)

青森県 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

青森県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,500	0
24	21,271	37,771	
25	237,600	62,062	
26	177,375	260,868	
27	91,633	183,678	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		544,379	544,379

<参考>	青森県東日本大震災 復興交付金基金残高	青森県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	青森県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		0	0

※ 本県においては、平成24年度までは単年度型であり、平成25年度以降に基金を造成

※※ 上記基金取崩額については、H24年度単年度型の支出額を加えて算出しており、実際の基金取崩額とは異なる

(様式2D)

青森県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
八戸市	18	D	-	1	-	4	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	完了	292,000	25	~	27	23					25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月完成。 25年5月用地買収開始(用地6件契約、補償7件契約。)
																	24					
																	25	179,850	55,957	-		
																	26	4,125	120,104	-	26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用地買収7 件)。	
																	27	56,925	64,839	-	完了	
																	28					
																	29					
30																						
						累計	240,900	0	240,900	0												
八戸市	19	D	-	1	-	5	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	完了	322,071	25	~	27	23				25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発注、26年 3月完成。 26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了(用地5 件、補償5件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27年3月完成 (暫定)。	
																	24					
																	25	57,750	6,105	-		
																	26	173,250	140,764	-		
																	27	34,708	118,839	-		完了
																	28					
																	29					
30																						
						累計	265,708	0	265,708	0												
八戸市	単 1	D	-	1	-	2	橋向五戸線道 路改築事業	市川町	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,500			24年6月、測量、設計開始。 24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了。	
																	24		16,500			
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
						累計	16,500	0	16,500	0												
八戸市	単 2	D	-	1	-	3	八戸階上線湊 橋橋梁拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。 25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了。	
																	24	21,271	21,271			
																	25					
																	26					
																	27					
																	28					
																	29					
30																						
						累計	21,271	0	21,271	0												

(様式2D)

青森県

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」 「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当 額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、 24年度を区別して記載する必要はありません。 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」 「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の 対象交付金額の合計額を記入してください。																
		都道府県 交付分	各年度 別合計	23	16,500	0	0	0	0	24	21,271	0	37,771	0	0	
				25	237,600	0	62,062	0	0	26	177,375	0	260,868	0	0	
				27	91,633	0	183,678	0	0	28	0	0	0	0	0	
				29	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	
		664,071	都道府県交付分 計	544,379	0	544,379	0	0	0	23	0	0	0	0	0	
				24	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	
				26	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	
				28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	市町村交付分 計	0	0	0	0	0	0	23	16,500	0	0	0	0	
				24	21,271	0	37,771	0	0	25	237,600	0	62,062	0	0	
				26	177,375	0	260,868	0	0	27	91,633	0	183,678	0	0	
				28	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	
				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		664,071	合計	544,379	0	544,379	0	0	0							