

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	新城川 (青森市)	S41	H20	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	75.9 %	330	3.20	98	1		
2	河川事業 (鉄道橋・道路橋緊急対策事業)	七戸川 (七戸町)	H14	H19	6,100	鉄道橋 N = 1橋 道路橋 N = 1橋	86.9 %	800	5.15	94	2		
3	河川事業 (床上浸水対策特別緊急事業)	土橋川 (八戸市)	H15	H20	5,600	本体工 L=1,140m 呑口工 L=60m 吐口工 L=130m	21.4 %	2,300	2.84	94	3		
4	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	古間木川 (三沢市)	H13	H20	2,350	築堤工 L=740m 掘削工 L=520m 護岸工 L=100m	84.8 %	110	2.30	94	4		
5	河川事業 (総合流域防災事業(消流雪))	堤川 (青森市)	H14	H20	470	取水樋門工 1式 機電設備工 1式	34.2 %	90	3.46	87	5		
6	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	94.5 %	240	6.40	83	6		
7	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	80.8 %	740	2.00	83	7		
8	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	牛館川 (青森市)	H4	H20	1,830	築堤工 L=3,160m 掘削工 L=1,580m 護岸工 L=557m	76.0 %	135	16.60	83	8		
9	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	H28	2,500	掘削・護岸工4,230m 樋門・樋管26基 道路橋7橋、堰1箇所	2.4 %	30	2.30	82	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	後長根川 (弘前市、岩木町)	S59	H28以降	9,800	築堤工 L=17,500m 掘削工 L=8,750m 護岸工 L=17,500m	63.8 %	155	3.20	79	10		
11	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	七戸川 (七戸町)	S55	H28以降	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	28.8 %	125	2.60	79	11		
12	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	貴船川 (青森市)	H16	H28以降	4,500	河道拡幅700m、 道路橋4橋、JR橋1橋	2.8 %	99	7.08	79	12		
13	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青森 市、藤崎町)	S26	H28以降	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	60.2 %	160	2.60	79	13		
14	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	天田内川 (青森市)	S49	H22	3,930	築堤工 L=2,778m 掘削工 L=1,468m 護岸工 L=2,173m	82.1 %	50	7.08	79	14		
15	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	脇野沢川 (むつ市)	H3	H22	3,000	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=97,200m 護岸工 L=1,400m	83.3 %	165	10.58	77	15		
16	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	78.9 %	220	1.30	74	16		
17	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	平川(弘前市、平 川市、大鰐町)	S21	H27	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	55.7 %	20	2.90	72	17		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	鶏川 (弘前市)	H15	H19	170	築堤・掘削工 L=460m 排水樋門 N=2箇所	27.5 %	60	-	78	1		
2	河川事業 (河川改良事業)	奥内川 (青森市)	S60	H20	580	築堤工 L=520m 掘削工 L=260m 護岸工 L=520m	81.0 %	50	-	78	2		
3	河川事業 (河川改良事業)	田名部川 (東通村)	H8	H20	330	築堤工 L=1,256m 護岸工 L=467m	71.8 %	50	-	77	3		
4	河川事業 (河川改良事業)	熊原川 (三戸町)	H12	H19	200	堤防嵩上工 L=1,560m 護岸工 L=260m	67.0 %	30	-	76	4		
5	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H20	250	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=3箇所	20.0 %	50	-	76	5		
6	河川事業 (河川改良事業)	猿辺川 (南部町)	H14	H20	190	護岸嵩上工 L=200m 護岸補強工 L=100m 堤防嵩上工 L=330m	43.7 %	35	-	76	6		
7	河川事業 (河川改良事業)	桂川 (五所川原市)	H10	H20	348	築堤工 L=2,600m 掘削工 L=2,600m 護岸工 L=124m	61.1 %	15	-	76	7		
8	河川事業 (河川改良事業)	山王川 (五所川原市)	H8	H21	192	築堤工 L=1,850m 掘削工 L=1,850m	47.7 %	20	-	76	8		
9	河川事業 (河川改良事業)	馬淵川 (南部町)	H14	H19	162	護岸嵩上工 L=260m 護岸工 L=260m	37.0 %	40	-	76	9		
10	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H20	139	築堤・掘削工 L=400m 排水樋門 N=1箇所	35.2 %	20	-	73	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H20	210	掘削工 L=600m 護岸工 L=200m 橋梁工 N=3基	45.9 %	32	-	73	11		
12	河川事業 (河川改良事業)	奥入瀬川 (下田町)	H14	H19	160	築堤工 L=1,500m 園路広場 N=1式	62.5 %	20	-	71	12		
13	河川事業 (河川改良事業)	堤沢川 (五戸町)	H16	H23	300	築堤工 L=450m 掘削工 N=1式 護岸工 L=450m	24.3 %	10	2.3	71	13		
14	河川事業 (河川改良事業)	相米川 (田子町)	H2	H25	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 V=7,000m <sup>3</sup> 護岸工 L=180m	66.8 %	30	-	70	14		
15	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,233	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 排水樋門 N=8箇所	61.4 %	34	-	64	15		
16	河川事業 (河川改良事業)	金木川 (五所川原市)	H12	H22	320	護岸工 A=830m <sup>2</sup> 広場工 A=3,200m <sup>2</sup> 管理施設 N=1式	18.1 %	50	-	64	16		
17	河川事業 (河川改良事業)	川去川 (東北町)	H14	H29	1,296	築堤工 L=1,000m 護岸工 L=90m 排水樋門 N=4箇所	15.0 %	50	-	64	17		
18	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	35.6 %	25	-	63	18		
19	河川事業 (河川改良事業)	六枚橋川 (青森市)	H4	H25	434	築堤工 L=592m 護岸工 L=631m 樋門樋管 N=3箇所	69.5 %	20	-	63	19		
20	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H10	H21	526	築堤工 L=4,340m 掘削工 L=4,340m 護岸工 L=10m	59.0 %	15	-	61	20		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H23	238	築堤工 L=6,495m 掘削工 L=3,050m	39.7 %	10	-	60	21		
22	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門工 N=1基	12.5 %	0	-	59	22	-	
23	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河川) (八戸市)	H14	H25	1,000	護岸工 A=8,000m 植石工 N=1式 管理用通路 L=8,000m	9.3 %	0	-	59	23	-	
24	河川事業 (河川改良事業)	馬淵川 (南部町)	H13	H25	443	広場工 N=1式 管理用通路 L=3,000m 歩道橋 N=1橋	29.7 %	0	-	59	24	-	
25	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H22	350	築堤工 L=48.7km 掘削工 L=24.4km 道路橋 N=3橋	22.0 %	0	-	54	25	-	
26	河川事業 (河川改良事業)	宿野部川 (むつ市)	H9	H19	64	築堤工 L=1km 掘削工 V=7,400m <sup>3</sup> 床止工 N=60個	42.7 %	0	-	44	26	-	
27	河川事業 (河川改良事業)	徳明川 (鱒ヶ沢町)	H15	H20	55	護岸工 L=110m 排水工 N=1箇所	18.2 %	0	-	40	27	-	
28	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H23	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門工N=3基	47.2 %	0	-	39	28	-	
29	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H21	1,200	築堤工 L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	0	-	38	29	-	
30	河川事業 (河川改良事業)	今泉川 (むつ市)	H4	H23	400	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=24,000m <sup>3</sup> 護岸工 L=860m	25.4 %	0	-	38	30	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H24	1,200	築堤工L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	0	-	38	31	-	
32	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	0	-	38	32	-	
33	河川事業 (河川改良事業)	内真部川 (青森市)	H7	H19	236	築堤工 L=28m 護岸工 L=86m	83.1 %	0	-	36	33	-	
34	河川事業 (河川改良事業)	天神川 (五所川原市)	H8	H21	227	築堤、掘削工 L=310m 排水樋門 N=1箇所 市道橋 N=1橋	50.5 %	0	-	36	34	-	
35	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	H7	H22	626	築堤工 L=850m 掘削工 L=1,618m	68.8 %	0	-	36	35	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H27	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	12.7 %	520	2.23	97	1		
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水池 (大間町)	H2	H22	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m3	18.0 %	80	1.15	92	2		
3	ダム事業 (治水ダム建設事業)	大和沢ダム (弘前市)	H5	H27	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m3	2.9 %	30	1.09	75	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	上大川平沢 (今別町)	H17	H19	100	砂防えん堤1基	30.0 %	50.0	10.04	95	1		
2	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南一本杉沢 (鰐ヶ沢町)	H17	H20	200	砂防えん堤1基	15.0 %	50.0	4.71	95	2		
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南泊沢 (六ヶ所村)	H14	H20	250	砂防えん堤2基	65.2 %	60.0	55.39	93	3		
4	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	頭無沢 (岩木町)	H14	H20	400	砂防えん堤4基	59.0 %	60.0	4.81	93	4		
5	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H20	300	砂防えん堤4基	45.0 %	80.0	3.86	93	5		
6	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	外狐久保沢 (五戸町)	H15	H19	352	砂防えん堤1基	45.4 %	60.0	3.13	93	6		
7	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南釜野沢 (外ヶ浜町)	H17	H19	115	砂防えん堤1基	26.1 %	60.0	2.34	93	7		
8	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鰐ヶ沢町)	H17	H20	140	砂防えん堤1基	28.5 %	60.0	2.30	93	8		
9	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	南駒田沢 (青森市)	H17	H20	220	砂防えん堤1基	13.6 %	70.0	2.03	93	9		
10	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南間沢 (外ヶ浜町)	H13	H19	248	砂防えん堤1基	48.0 %	80.0	3.04	90	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	百目木沢 (十和田市)	H17	H21	165	砂防えん堤2基	18.2 %	70.0	3.60	80	11		
12	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	於法沢 (むつ市)	H17	H22	245	砂防えん堤1基	12.2 %	50.0	2.74	80	12		
13	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H21	590	砂防えん堤2基	56.6 %	60.0	7.26	78	13		
14	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H21	400	砂防えん堤1基	50.2 %	130.0	6.58	78	14		
15	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	15.1 %	95.0	4.24	78	15		
16	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H21	500	砂防えん堤2基	31.8 %	50.0	3.50	78	16		
17	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	塚ノ越沢 (平内町)	H12	22	300	砂防えん堤2基 流路工L=150m	70.6 %	30.0	3.24	78	17		
18	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (岩木町)	H13	H21	437	砂防えん堤4基	58.7 %	30.0	3.18	78	18		
19	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	27.4 %	70.0	2.54	78	19		
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	中六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H14	H21	250	砂防えん堤3基	64.8 %	60.0	5.76	75	20		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名        県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	42.7 %	80.0	2.24	73	21		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	滝ノ沢 (外ヶ浜町)	H15	H20	50	溪流保全工421.8m	69.4 %	60.0	12.11	92	1		
2	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	口広川 (外ヶ浜町)	H15	H19	30	砂防ダム 1.0基	72.7 %	20.0	2.55	92	2		
3	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	脇元川 (五所川原市)	16	19	200	流路工 L = 380m	64.0 %	40.0	9.98	90	3		
4	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	平沢川 (深浦町)	H16	H19	100	砂防えん堤工N = 1基	25.0 %	35.0	1.70	88	4		
5	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	小松野川 (むつ市)	H17	H20	100	砂防えん堤補修工 N=6基	30.0 %	30.0	110.49	87	5		
6	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	赤石川 屏風立 沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H20	100	砂防えん堤工1基	20.0 %	25.0	2.59	85	6		
7	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	道前沢 (田子町)	H14	H21	300	溪流保全工 L=780m	11.0 %	50.0	2.25	81	7		
8	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	切明川 (平川市)	H12	H19	104	護岸工 L=560m	37.2 %	20.0	3.48	80	8		
9	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	藤島川 (十和田市)	H12	H20	430	護岸工L=860m 法覆工L=18,000m <sup>2</sup>	58.6 %	50.0	1.84	80	9		
10	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	後長根川 (岩木町)	H15	H23	343	溪流保全工815m	6.0 %	30.0	1.72	78	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	桃ヶ丘沢 (外ヶ浜町)	H15	H19	80	砂防ダムN=1.0基 護岸工L=200m	60.0 %	-	31.81	57	11	-	
12	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	温泉沢 (新郷村)	H15	H19	748	護岸工L=962m 橋梁工N=1.0橋	95.7 %	-	2.58	57	12	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	岩崎 (深浦町)	H12	H22	512	横ボ-リング工L=2,560m 水路工L=2,540m	47.9 %	21	23.49	80	1		
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリングL=11,600m 水路工L=7,400m	14 %	80	10.59	80	2		
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	玉掛 (南部町)	H11	H21	395	水路工L=2,000m 法面工L=4,900m2	72.7 %	30	9.31	80	3		
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボーリングL=27,800m 水路工L=3,070m	32 %	60	6.56	80	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	磯松海岸 (五所川原市)	H17	H20	500	離岸堤 L=210m	24.2 %	250	2.95	88	1		
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	横道海岸 (百石町)	S48	H24	6,833	ヘッドランド工 L=900m 耐震対策 L=1,400m	80.6 %	120	16.98	85	2		
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H22	3,161	人工リーフ L=2,326m	67.1 %	340	12.77	85	3		
4	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H24	8,605	消波堤工 L=688.3m ヘッドランド工 L=2,600m	59.1 %	375	4.08	83	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H22	530	施工延長450m 現場打吹付法工 連続繊維補強土工 A = 20,780m <sup>2</sup>	28.2 %	50	3.72	93	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H17	H25	850	施工延長L = 1,485m 現場打吹付法砕工 A = 20,000m <sup>2</sup>	5.9 %	50	3.64	93	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H20	540	施工延長L = 250m 現場打吹付法砕工 A = 11,407m <sup>2</sup>	32.4 %	70	3.47	93	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	堤ヶ沢区域 (平内町)	H15	H20	150	施工延長L = 138.7m 擁壁工L = 138.7m 法覆工A = 3,390m <sup>2</sup>	49.3 %	20	5.4	92	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	浅所区域 (平内町)	H10	H19	1,068	施工延長 L = 960m 連続繊維補強土工 A = 22,770m <sup>2</sup>	52.4 %	80	4.24	90	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	唐竹区域 (平川市)	H16	H19	120	施工延長L = 210m 連続繊維補強土工 A = 1,800m <sup>2</sup>	50.0 %	30	3.73	90	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	桂沢区域 (むつ市)	H15	H19	113	施工延長L = 83m 連続繊維補強土工 A = 2,420m <sup>2</sup>	61.1 %	21	3.48	90	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	浜町2号区域 (深浦町)	H14	H20	800	施工延長L = 364m 現場打吹付法砕工 A = 13,240m <sup>2</sup>	66.2 %	150	2.67	90	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	丑ヶ沢1号区域 (外ヶ浜町)	H17	H22	240	施工延長L = 250m 現場打吹付法砕工 A = 7,500m <sup>2</sup>	21.3 %	60	2.64	90	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	急傾斜地崩壊対策事業	天神林3号区域 (七戸町)	H15	H19	240	施工延長L = 220m 場所打吹付、 プレキャスト法砕工 A = 5,380m <sup>2</sup>	62.5 %	80	2.41	90	10		
11	急傾斜地崩壊対策事業	奥平部1号区域 (今別町)	H17	H20	280	施工延長L = 295m 現場打吹付法砕工 A = 8,200m <sup>2</sup>	28.6 %	80	2.16	90	11		
12	急傾斜地崩壊対策事業	斗賀3号区域 (南部町)	H13	H21	810	施工延長L = 387.5m 現場打吹付法砕工、 連続繊維補強土工 A = 19,260m <sup>2</sup>	70.8 %	100	2.03	90	12		
13	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H22	300	施工延長L = 300m 現場打吹付法砕工、 連続繊維補強土工 A = 7,000m <sup>2</sup>	30.0 %	30	3.38	88	13		
14	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H21	497	施工延長L = 389.3m 擁壁工148.3m 現場打吹付法砕工 A = 9,810m <sup>2</sup>	58.0 %	50	1.67	88	14		
15	急傾斜地崩壊対策事業	野続区域 (七戸町)	H13	H19	200	施工延長L = 177.5m 現場打吹付法砕工 A = 2,260m <sup>2</sup>	80.0 %	20	2.7	87	15		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	塩見崎区域 (深浦町)	H17	H19	35	施工延長 L = 40.0m 連続繊維補強土工 A = 1,100m <sup>2</sup>	14.3 %	20	20.97	95	1		
2	急傾斜地対策事業	唐竹2号区域 (平川市)	H17	H19	42	施工延長 L=140.0m 連続繊維補強土工 A=700m <sup>2</sup>	35.7 %	15	8.52	92	2		
3	急傾斜地対策事業	奥戸2号区域 (大間町)	H17	H20	80	施工延長 L = 180m 現場打吹付法砕工 A = 1,400m <sup>2</sup>	22.5 %	20	6.35	92	3		
4	急傾斜地対策事業	姥袋2号区域 (鯉ヶ沢町)	H17	H19	45	施工延長 L = 30m プレキャスト法砕工 A = 330m <sup>2</sup>	22.2 %	10	11.5	90	4		
5	急傾斜地対策事業	泊山7号区域 (六ヶ所村)	H17	H21	80	施工延長 L = 170.0m プレキャスト法砕工 A = 1,760m <sup>2</sup>	25 %	20	7.28	90	5		
6	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H20	95	施工延長 L = 100m プレキャスト法砕工 A = 1000m <sup>2</sup>	32.0 %	30	3.01	90	6		
7	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (七戸町)	H17	H21	100	施工延長 L = 170.0m プレキャスト法砕工 A = 2,560m <sup>2</sup>	20.0 %	20	3.25	88	7		
8	急傾斜地対策事業	一野渡区域 (弘前市)	H16	H21	178	施工延長 L=224.0m 現場打吹付法砕工 A=1,100m <sup>2</sup>	67.9 %	25	3.22	88	8		
9	急傾斜地対策事業	幸畑2号区域 (青森市)	H17	H20	110	施工延長 L = 110m プレキャスト法砕工 A = 1200m <sup>2</sup>	15.0 %	17	3.09	88	9		
10	急傾斜地対策事業	松原一丁目区域 (百石町)	H15	H19	100	施工延長 L = 176.8m 簡易吹付法砕工 A = 1,900m <sup>2</sup>	60.0 %	20	3	88	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	飯詰1号区域 (五所川原市)	H15	H22	131	施工延長L = 284m 連続繊維補強工 A = 4,200m <sup>2</sup>	35.0 %	30	2.67	87	11		
12	急傾斜地対策事業	川目2号区域 (佐井村)	H15	H19	120	施工延長L = 75m 現場打吹付法砕工 A = 1,900m <sup>2</sup>	58.3 %	30	2.49	87	12		
13	急傾斜地対策事業	尾別2号区域 (中泊町)	H13	H19	120	施工延長L = 135m 現場打砕工 A = 2,000m <sup>2</sup>	64.0 %	22	2.15	87	13		
14	急傾斜地対策事業	清水川2号区域 (平内町)	H14	H21	91	施工延長 L = 145m プレキャスト法砕工 A = 800m <sup>2</sup>	56.0 %	10	2.89	85	14		
15	急傾斜地対策事業	古野区域 (風間浦村)	H16	H19	100	施工延長L = 80m 現場打吹付法砕工 A = 1,250m <sup>2</sup>	40.0 %	30	2.87	85	15		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。