

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川 (五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	46.2 %	2.30	98	1	
2	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	2.5 %	5.14	96	2	
3	河川事業 (土地利用一体型水防事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤 L=1,150m 掘削工 V=97万m3	0.9 %	1.20	95	3	
4	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,520m 護岸工 L=2,500m	12.8 %	1.84	77	4	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	相米川 (田子町)	H2	H22	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 L=575m 護岸工 L=180m	82.0 %	3.72	80	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H23	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	42.5 %	-	76	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	22.5 %	-	74	3	
4	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H23	260	築堤工 L=630m 掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	52.9 %	-	73	4	
5	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	S56	H24	1,200	築堤工 L=4,200m 掘削工 L=2,850m	91.5 %	3.93	71	5	
6	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H25	540	掘削工 L=1,840m 護岸工 L=300m	81.1 %	3.90	68	6	
7	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	45.1 %	1.37	68	7	
8	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	69.8 %	-	64	8	
9	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	21.2 %	-	62	9	
10	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H24	238	掘削工 L=2,350m	73.2 %	-	60	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (河川改良事業)	浅水川 (現河川) (八戸市)	H14	H25	1,000	護岸工 L=8,000m 植石工 N=1式 管理用通路 L=8,000m	9.3 %	-	59	11	
12	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	築堤工 L=48,700m 掘削工 L=24,400m 道路橋 N=3橋	22.0 %	-	54	12	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鯉ヶ沢町)	H18	H22	180	砂防えん堤嵩上げ2基	64.6 %	6.17	95	1	
2	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H18	H22	240	砂防えん堤1基	63.5 %	4.77	95	2	
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	後沢 (大鰐町)	H18	H22	200	砂防えん堤1基	77.5 %	4.74	95	3	
4	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	東湖南沢 (十和田市)	H20	H23	255	砂防えん堤1基 溪流保全工450m	8.3 %	4.74	95	4	
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	右間木沢 (平内町)	H20	H23	110	砂防えん堤1基	18.2 %	4.44	95	5	
6	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大范沢 (中泊町)	H18	H23	216	砂防えん堤1基	22.1 %	4.18	95	6	
7	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H22	190	砂防えん堤2基	26.5 %	4.13	95	7	
8	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H22	290	砂防えん堤2基	58.6 %	4.01	95	8	
9	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H23	590	砂防えん堤3基	73.7 %	7.26	93	9	
10	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	左間木沢 (平内町)	H19	H22	140	砂防えん堤1基	39.3 %	6.95	93	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H23	400	砂防えん堤2基	88.0 %	6.58	93	11	
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	頭無沢 (弘前市)	H14	H22	400	砂防えん堤4基	85.7 %	4.81	93	12	
13	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	64.7 %	4.24	93	13	
14	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H23	420	砂防えん堤2基 溪流保全工450m	76.9 %	3.86	93	14	
15	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H22	500	砂防えん堤2基	73.2 %	3.50	93	15	
16	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H23	437	砂防えん堤3基	69.8 %	3.18	93	16	
17	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H22	445	砂防えん堤2基	81.3 %	2.30	93	17	
18	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	第1寺牛沢 (三戸町)	H20	H22	125	砂防えん堤1基	12.5 %	10.65	92	18	
19	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東立石子沢 (平内町)	H20	H23	157	砂防えん堤1基	12.7 %	4.25	92	19	
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H22	210	砂防えん堤1基	31.0 %	4.54	90	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西森合沢 (黒石市)	H19	H22	300	砂防えん堤1基	18.4 %	4.29	90	21	
22	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南間沢 (外ヶ浜町)	H13	H22	289	砂防えん堤1基	86.1 %	3.04	90	22	
23	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西焼山沢 (十和田市)	H19	H22	230	砂防えん堤2基	30.4 %	2.63	90	23	
24	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	沢田沢 (三戸町)	H19	H23	200	溪流保全工550m	32.5 %	10.42	88	24	
25	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	72.1 %	2.24	88	25	
26	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南又沢 (今別町)	H19	H22	141	砂防えん堤1基	39.0 %	2.10	88	26	
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	小川平沢 (青森市)	H20	H23	188	砂防えん堤2基 溪流保全工L=250m	10.6 %	2.65	85	27	
28	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	屏風立沢 (鯉ヶ沢町)	H20	H24	257	砂防えん堤2基	17.8 %	2.06	83	28	
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	31.3 %	3.46	80	29	
30	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	惣辺川 (十和田市)	H20	H27	700	砂防えん堤3基	3.3 %	2.51	80	30	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	57.4 %	2.54	78	31	
32	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	吉田川 (むつ市)	H20	H24	160	溪流保全工860m	8.7 %	9.36	77	32	
33	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東大沢 (弘前市)	H20	H24	210	砂防えん堤1基 土石流堆積1基	5.6 %	4.47	77	33	
34	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	中大沢 (弘前市)	H20	H24	237	砂防えん堤1基 土石流堆積工1基	6.7 %	3.76	77	34	
35	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工1基 溪流保全工1,160m	12.3 %	11.19	73	35	
36	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工 780m	20.0 %	4.58	71	36	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	後長根川 (弘前市)	H15	H23	342	溪流保全工 L=815m	56.0 %	1.72	78	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	34.1 %	10.59	80	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	41.2 %	7.08	73	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工L=500m	4.8 %	3.07	70	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	泊1号区域 (六ヶ所村)	H20	H22	122	施工延長L=348m 現場打吹付法砕工A=1,640㎡	41.0 %	8.59	95	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H24	219	施工延長L=210m 現場打吹付法砕工A=4,380㎡	13.7 %	5.33	95	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H23	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	18.8 %	5.15	95	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	富富区域 (つがる市)	H20	H23	90	施工延長L=90m プレキャスト法砕工A=2,300㎡	33.3 %	4.52	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H22	580	施工延長L=450m ノンフレーム工A=3,160㎡、 連続繊維補強土工A=11,740㎡	55.2 %	3.72	93	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H22	540	施工延長L=250m 現場打吹付法砕工A=11,400 ㎡	71.7 %	3.47	93	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m 連続繊維補強土工A=1,970㎡	30.4 %	3.18	93	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H22	490	施工延長L=269m 現場打吹付法砕工A=8,900㎡	61.2 %	3.12	93	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地1号区域 (青森市)	H20	H24	290	施工延長L=270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	13.8 %	2.22	90	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域 (弘前市)	H20	H24	230	施工延長L=218m 待受擁壁工L=162m 樹脂吹付工A=1,600㎡	13.0 %	2.04	90	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H24	300	施工延長L=300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	60.8 %	3.38	88	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H23	497	施工延長L=389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法砕工A=9,810㎡	92.1 %	1.67	88	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	浅所区域 (平内町)	H10	H22	913	施工延長L=960m 連続繊維補強土工A=17,000㎡	87.8 %	2.93	87	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H22	180	施工延長L=348m プレキャスト法砕工A=2,020㎡ 連続繊維補強土工A=3,870㎡	72.2 %	2.35	85	14	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	貝羅木区域 (大鰐町)	H17	H22	95	施工延長L=130m 連続繊維補強土工A=305㎡ プレキャスト法枠工A=1,600㎡	73.7 %	3.93	93	1	
2	急傾斜地対策事業	平岡5号区域 (青森市)	H20	H23	110	施工延長 L=110m 法面工A=2,000㎡	18.1 %	3.23	93	2	
3	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H24	70	施工延長L=185m 法面工A=2,000㎡	14.2 %	13.83	92	3	
4	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H22	120	施工延長 L=290m 現場打吹付法枠工 A=4,000m2	41.7 %	5.58	92	4	
5	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長 L=130m プレキャスト法枠工 A=1,420m2	17.6 %	4.06	90	5	
6	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H22	150	施工延長L=268m 現場打吹付法枠工A=2,400㎡	74.7 %	3.01	90	6	
7	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H22	30	施工延長 L=20m 法面工A=300m2	33.3 %	3.00	90	7	
8	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (七戸町)	H17	H22	100	施工延長L=178m プレキャスト法枠工A=1,852㎡	82.0 %	3.25	88	8	
9	急傾斜地対策事業	千刈田2号区域 (おいらせ町)	H20	H22	100	施工延長L=140m プレキャスト法枠工A=1,800㎡	15.0 %	2.89	87	9	
10	急傾斜地対策事業	七日市区域 (田子町)	H20	H22	60	施工延長 L=40m 法面工A=600m2	16.7 %	2.67	87	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地対策事業	泊山8号区域 (六ヶ所村)	H20	H22	40	施工延長L=45m 法面工A=500㎡	37.5 %	2.54	87	11	
12	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H26	130	施工延長L=222m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡	7.7 %	3.16	85	12	
13	急傾斜地対策事業	清水川2号区域 (平内町)	H14	H22	91	施工延長 L=180m プレキャスト法砕工A=470m ² 現場打吹付法砕工A=300m ²	89.0 %	2.89	85	13	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。