部局·課名 県土整備部 河川砂防課

					全位	本計画 体計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	58.7 %	3.26	98	1	
2	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	83.4 %	2.94	98	2	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川 (五戸工区) (五戸町)	H16	H28		築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	81.7 %	2.30	98	3	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鰺ヶ沢町)	H19	H38		築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m	18.7 %	5.14	97	4	
5	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川 (青森市)	S43	H25		築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	98.9 %	3.90	96	5	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38		築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	38.9 %	2.72	96	6	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳 町、青森市、藤崎町)	S26	H38		築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	71.7 %	2.70	96	7	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	H32	16,950	築堤工 L=35,300m 掘削工 L=19,400m 護岸工 L=11,400m	50.7 %	2.60	96	8	
9	河川事業 (土地利用一体型水防災事 業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤 L=1,300m 掘削工 V=970,000m3	22.7 %	1.20	95	9	
10	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28		築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	91.2 %	1.30	86	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全位		当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
11	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	34.9 %	1.84	79	11	
12	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	45,000	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネJレL=675m	87.8 %	1.84	76	12	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全位	本計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ケ浜町)	H4	H26	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	73.4 %	1.37	85	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H26		掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	70.7 %	ı	80	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	85.3 %	ı	77	3	
4	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H25	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	54.1 %	1	76	4	
5	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H25	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	57.5 %	1.68	72	5	
6	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工 L=24,400m	41.3 %	1.83	68	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全位	体計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	17.3 %	1.96	97	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

部局·課名 県土整備部 河川砂防課

					全	体計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H28	300	砂防えん堤N=1基 渓流保全工L=400m	6.7 %	8.43	95	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H25	255	砂防えん堤N=1基 渓流保全工L=450m	40.2 %	4.74	95	2	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	大萢沢 (中泊町)	H18	H25	216	砂防えん堤N=1基	82.7 %	4.18	95	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	玉坂川 (深浦町)	H18	H25	290	砂防えん堤N=2基	79.5 %	4.01	95	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	吉花沢 (深浦町)	H18	H25	340	砂防えんN=2基	83.1 %	1.80	95	5	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鰐沢 (大鰐町)	H22	H26	150	砂防えん堤N=1基	32.0 %	15.66	93	6	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 渓流保全工L=350m	5.7 %	4.11	93	7	
8	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H26	203	砂防えん堤N=1基	18.7 %	3.79	93	8	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H26	160	渓流保全工L=860m	31.1 %	9.36	92	9	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H25	350	砂防えん堤N=2基 渓流保全工L=650m	51.4 %	4.47	92	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

部局·課名 県土整備部 河川砂防課

					全	体計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
11	砂防事業 (通常砂防事業)	中今別川 (今別町)	H22	H25	105	砂防えん堤N=1基	55.2 %	10.01	90	11	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H25	258	砂防えん堤N=1基	65.4 %	3.73	90	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工N=1基 渓流保全工N=1,160m	30.7 %	11.19	88	13	
14	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H25	650	砂防えん堤N=2基	88.6 %	1.65	88	14	
15	砂防事業 (火山砂防事業)	西焼山沢 (十和田市)	H19	H25	300	砂防えん堤N=1基 渓流保全工L=98m	72.2 %	1.88	85	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H26	397	砂防えん堤N=2基 渓流保全工L=250m	46.9 %	1.44	83	16	
17	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	渓流保全工L=780m	51.2 %	4.58	81	17	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鰺ヶ沢町)	H18	H27	488	砂防えん堤嵩上げN=2基	49.2 %	4.33	80	18	
19	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	18.4 %	2.94	80	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鰺ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 渓流保全工L=650m	13.7 %	6.82	78	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全	—————————————————————————————————————	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
21	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	340	砂防えん堤N=2基 渓流保全工L=296m	11.2 %	4.04	75	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H27	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m2 渓流保全工L=380m	39.5 %	2.04	75	22	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	渓流保全工L=730m	38.1 %	2.61	73	23	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	10.0 %	1.79	66	24	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全	体計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	砂防事業 (砂防整備事業)	左野際沢 (青森市)	H21	H26	70	砂防えん堤N=1基	53.7 %	3.51	95	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	弁天崎沢 (今別町)	H23	H27	95	砂防えん堤N=1基	10.5 %	3.18	93	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H26	90	砂防えん堤N=1基	25.8 %	2.79	90	3	
4	砂防事業 (砂防整備事業)	南手倉橋沢 (五戸町)	H21	H25	90	砂防えん堤N=1基	86.1 %	2.19	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全		当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H26	388	集水工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	76.3 %	7.08	92	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	58.5 %	7.16	80	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	2.250	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	11.2 %	3.07	70	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

					全位		当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H25	8,605	消波堤工L = 688m ヘッドランド工L = 2,600m	87.4 %	2.45	98	1	
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H26	1,400	人口リーフ工L = 375m	12.7 %	1.34	89	2	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,901	人口リーフ工L = 2,330m	72.4 %	3.00	85	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

部局·課名 県土整備部 河川砂防課

					全'	体計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H25	219	施工延長L = 210m 現場打吹付法枠工A = 4,380㎡	62.6 %	5.33	95	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H26	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	28.1 %	4.94	93	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L = 360m 現場打吹付法枠工A = 6,900㎡	35.3 %	4.03	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L = 370m 連続繊維補強土工A = 7,200㎡	36.0 %	3.41	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H27	140	施工延長 L = 230m プレキャスト法枠工A=4,000㎡ 現場打吹付法枠工A=900㎡	8.6 %	6.46	90	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H25	607	施工延長 L = 250m 現場打吹付法枠工A = 11,400㎡	91.1 %	2.65	90	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H26	200	施工延長L = 200m 連続繊維補強土工A = 5,000㎡	21.5 %	2.50	90	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L = 252m 現場打吹付法枠工A = 1,500㎡ 連続繊維補強土工A = 5,600㎡	47.0 %	2.45	90	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地 1号区域 (青森市)	H20	H25	290	施工延長L = 270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	58.6 %	2.22	90	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H27	150	施工延長L = 240m 現場打吹付法枠工A=4,300㎡	6.7 %	4.34	88	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

部局·課名 県十整備部 河川砂防課

<u> 部月 : 球化</u>	5 · 宗工整備部 河川砂防誄 1	:				(1 ±1 			 /	/ 	
	古光任则	\$\$ 55 A7 \$\$				本計画	当該年度		評価	結果	
番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの 進捗率	B / C	評点	順位	備考
11	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H26	300	施工延長L = 300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	88.4 %	3.38	88	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H26	300	施工延長L = 240m 連続繊維補強土工A = 6,600㎡	19.7 %	1.67	88	12	

(平成23年度実施)

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

部局·課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度		評価結果		
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
1	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H27	70	施工延長L=76m 法面工A=700㎡	57.1 %	13.83	92	1	
2	急傾斜地対策事業	唐崎2号区域 (中泊町)	H21	H25	80	施工延長L=130m 法面工A=1,800m2	55.7 %	5.00	92	2	
3	急傾斜地対策事業	類家一丁目区域 (八戸市)	H22	H25	40	施工延長L=90.0m 連続繊維補強土工A=1,200㎡	58.7 %	8.79	90	3	
4	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長 L=130m プレキャスト法枠工 A=1,420m2	70.6 %	4.06	90	4	
5	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長 L=20m 法面工A=300m2	53.0 %	3.14	90	5	
6	急傾斜地対策事業	浪打4号区域 (平内町)	H22	H25	60	施工延長L=125m 連続繊維補強土工A=1,500㎡	66.7 %	4.43	88	6	
7	急傾斜地対策事業	栄山1号区域 (青森市)	H23	H25	60	施工延長L=160m プレキャスト法枠工A=1,120㎡	25.0 %	3.86	88	7	
8	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H27	160	施工延長L=222m 現場打吹付法枠工A=1,500㎡	40.6 %	2.22	87	8	
9	急傾斜地対策事業	立蛇1号区域 (おいらせ町)	H23	H26	80	施工延長L=116m プレキャスト法枠工A=1,350㎡	25.0 %	2.87	85	9	
10	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H22	H26	100	施工延長L=109m 現場打吹付法枠工A=1,100㎡	40.0 %	2.40	85	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

	事 業 種 別 (事 業 名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度		評価結果		
番号			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)	までの進捗率	B / C	評点	順位	備考
11	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H28	180	施工延長L=304m 連続繊維補強土工A=3,600㎡	19.4 %	2.25	85	11	
12	急傾斜地対策事業	上堀川1号区域 (東通村)	H22	H27	180	施工延長L=350m プレキャスト法枠工A=5,900㎡	33.3 %	1.48	83	12	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。