

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	28.8 %	174	5.14	97	1	○	
2	河川事業 (床上浸水対策特別緊急事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H24	H27	2,570	輪中堤 L=1,250m 掘削工 V=70万m ³	74.6 %	576	1.49	95	2	○	
3	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいら せ町)	H23	H27	3,000	耐震対策工L=1,500m	4.4 %	236	1.12	93	3	○	
4	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	明神川 (おいらせ町)	H23	H27	500	耐震対策工L=210m	22.0 %	150	1.12	93	4	○	
5	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H27	4,800	耐震対策工L=3,000m	8.1 %	1,000	1.11	93	5	○	
6	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	40.2 %	50	1.84	79	6	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H27	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	93.1 %	80	1.46	85	1	○	
2	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工 L=24,400m	73.0 %	32	1.83	83	2	○	
3	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H29	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	94.2 %	35	-	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H38	45,000	重方式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	19.2 %	455	1.96	97	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H29	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	25.8 %	30	7.67	95	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H28	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	62.1 %	30	4.74	95	2	○	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱒沢 (大鱒町)	H22	H28	150	砂防えん堤N=1基	69.2 %	40	15.66	93	3	○	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	31.1 %	40	6.82	93	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H30	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	42.1 %	30	4.11	93	5	○	
6	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H28	203	砂防えん堤N=1基	63.0 %	30	3.79	93	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H28	830	砂防えん堤N=7基 堆積工N=1基	72.0 %	30	2.52	93	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H27	552	砂防えん堤嵩上げN=2基 山腹工 N=1箇所	82.4 %	20	2.13	93	8	○	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H27	250	溪流保全工L=860m	59.9 %	30	6.09	92	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H27	420	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	78.5 %	40	2.56	92	10	○	

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	H28	200	砂防えん堤工1基	10.0 %	20	23.61	90	11	○	
12	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H29	220	砂防えん堤工1基	9.1 %	30	8.12	90	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H29	200	砂防えん堤工1基	10.0 %	20	5.97	90	13	○	
14	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	23.3 %	30	2.88	90	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H27	371	砂防えん堤N=1基	75.1 %	40	2.62	90	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防えん堤工3基	6.8 %	20	2.60	90	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	家ノ下沢 (平内町)	H25	H29	250	砂防えん堤工1基	8.0 %	20	2.57	90	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H29	290	砂防えん堤工2基	20.8 %	30	2.53	90	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H30	380	砂防えん堤N=3基 堆積工N=1基 山腹工A=140m2 溪流保全工L=380m	67.9 %	30	2.04	90	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H27	630	床固工N=1基 溪流保全工N=1,160m	66.3 %	20	11.19	88	20	○	

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H28	700	溪流保全工L=730m	55.7 %	40	2.61	88	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H29	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	19.2 %	30	2.24	88	22	○	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	10.8 %	30	2.13	88	23	○	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H30	470	砂防えん堤工4基	6.4 %	20	6.28	87	25	○	
25	砂防事業 (通常砂防事業)	向旗屋沢 (東北町)	H25	H28	210	砂防えん堤工1基	9.5 %	20	4.28	87	26	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H29	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	23.2 %	30	2.59	87	27	○	
27	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H28	820	砂防えん堤N=1基 堆積工N=1基	80.4 %	50	1.31	86	24	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H29	397	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	82.1 %	25	1.44	83	28	○	
29	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H27	250	溪流保全工L=780m	73.6 %	30	4.58	81	29	○	
30	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H29	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	47.2 %	40	2.94	80	30	○	

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤N=3基	43.0 %	30	1.79	66	31	○	

対応方針欄 ○:着手、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	弁天崎沢 (今別町)	H23	H27	95	砂防えん堤N=1基	42.1 %	20	3.18	93	1	○	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	稲生沢 (平内町)	H25	H28	210	砂防えん堤N=1基	1.8 %	20	18.60	90	2	○	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H27	90	砂防えん堤N=1基	38.0 %	15	2.79	90	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1130m 抑止杭工L=1850m	7.7 %	30	3.62	98	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H27	388	集水工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	87.1 %	25	6.92	92	2	○	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	奥平部 (今別町)	H25	H31	230	集水井工 N=1基 抑止杭工L=940m	13.0 %	16	2.33	92	3	○	
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工 L=11,600m 水路工 L=7,400m	68.3 %	48	7.16	80	4	○	
5	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	36.7 %	15	3.07	70	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H27	1,400	人工リーフ工L=375m	60.7 %	140	1.34	89	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H29	120	施工延長L=260m 補強土植生法枠工A=4,400㎡	8.3 %	30	7.04	95	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	H25	H29	128	施工延長L=130m 法面工A=2,300㎡	23.4 %	30	4.33	93	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H29	196	施工延長L=140m 現場打吹付法枠工5,000㎡	17.9 %	15	4.10	93	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H27	300	施工延長L=330m 現場打吹付法枠工A=2,300㎡ 補強土植生法枠工A=3,350㎡	55.3 %	20	4.04	93	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	2.2 %	30	2.84	90	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H28	300	施工延長L=252m 現場打吹付法枠工A=1,500㎡ 連続繊維補強土工A=5,600㎡	72.1 %	30	2.45	90	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法枠工A=20,000㎡	2.9 %	30	2.36	90	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法枠工24,200㎡ アンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	9.9 %	60	2.28	90	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H28	205	施工延長L=123m 現場打吹付法枠工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	29.3 %	40	2.14	90	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=410m 現場打吹付法枠工A=14,000㎡	5.2 %	30	2.05	90	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	小峠2号区域 (八戸市)	H23	H27	150	施工延長L=126.7m 補強土植生法枠工A=2,940㎡	33.3 %	30	4.13	88	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	雷電林1号区域 (平内町)	H23	H27	260	施工延長L=230m 連続繊維補強土工A=9,820㎡	39.6 %	60	3.33	88	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H27	300	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=4,989㎡	41.5 %	35	1.65	88	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H28	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法枠工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	28.8 %	30	1.23	88	14	○	
15	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H29	360	施工延長L=360m 現場打吹付法枠工3,200㎡ 連続繊維補強土工3,426㎡	88.1 %	24	2.72	85	15	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	北側本町区域 (八戸市)	H25	H27	60	施工延長L=50m 法面工A=800m ²	8.8 %	20	6.58	90	1	○	
2	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H30	70	施工延長L=100m 法面工A=1,000m ²	22.6 %	10	5.19	90	2	○	
3	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H27	90	施工延長L=76m 法面工A=702m ²	82.0 %	16	3.33	90	3	○	
4	急傾斜地対策事業	青柳3号区域 (弘前市)	H25	H29	90	施工延長L=240m 法面工A=1,500m ²	11.7 %	10	4.59	88	4	○	
5	急傾斜地対策事業	小金森1号区域 (平川市)	H25	H29	80	施工延長L=160m 法面工A=1,300m ²	13.2 %	20	4.00	88	5	○	
6	急傾斜地対策事業	矢越2号区域 (佐井村)	H25	H28	100	施工延長L=100m 法面工A=3,000m ²	10.5 %	13	2.47	87	6	○	
7	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H27	160	施工延長L=222m 法面工A=3,530m ²	63.0 %	20	2.22	87	7	○	
8	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H29	160	施工延長 L=256m 補強土植生法砕工 A=2,800m ²	53.3 %	20	2.05	87	8	○	
9	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H29	130	施工延長L=367m 法面工7,900m ²	19.8 %	20	2.99	85	9	○	
10	急傾斜地対策事業	立蛇1号区域 (おいらせ町)	H23	H27	80	施工延長L=136m 法面工A=1,280m ²	58.0 %	21	2.89	85	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成25年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H28	180	施工延長L=304m 補強土植生法枠工A=3,730㎡	37.9 %	30	2.25	85	11	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成26年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。