

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	62.2 %	2.30	98	1	
2	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m	8.4 %	5.14	97	2	
3	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	七戸川 (七戸町、 東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	36.4 %	2.72	96	3	
4	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳 町、青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	67.9 %	2.70	96	4	
5	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	53.7 %	3.52	95	5	
6	河川事業 (土地利用一体型水防災事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤 L=1,300m 掘削工 V=97万m ³	10.5 %	1.20	95	6	
7	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	98.1 %	3.90	94	7	
8	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	新城川 (青森市)	S41	H23	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	89.3 %	2.97	94	8	
9	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	72.4 %	2.94	93	9	
10	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	平川 (弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	H32	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	57.1 %	2.60	91	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (総合流域防災事業)	土淵川 (弘前市)	H21	H25	520	低水路工 L=1,060m 遊歩道工 L=1,040m	5.8 %	1.55	89	11	
12	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	87.0 %	1.30	86	12	
13	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,320m 護岸工 L=2,500m	21.9 %	1.84	79	13	
14	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m	78.7 %	1.84	76	14	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H23	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	48.1 %	-	76	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H24	238	掘削工 L=2,350m	81.2	-	75	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H23	260	築堤工 L=630m 掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	65.3	-	73	3	
4	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	32.3	-	73	4	
5	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	S56	H24	1,200	築堤工 L=4,200m 掘削工 L=2,850m	91.9	3.93	72	5	
6	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H23	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	50.4	1.68	72	6	
7	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	49.6	1.37	70	7	
8	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H25	540	掘削工 L=1,840m 護岸工 L=300m	81.1	3.90	68	8	
9	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H29	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	8.6	-	65	9	
10	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河 川) (八戸市)	H14	H25	270	護岸工 L=1,170m 管理用通路 L=2,120m 転落防止柵工L=2,350m	36.3	-	64	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	70.6 %	-	63	11	
12	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	37.2	-	62	12	
13	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H32	1,200	築堤工 L=1,310m 掘削工 L=1,130m	77.6	-	40	13	
14	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H32	1,200	築堤工 L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0	-	40	14	
15	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H32	3,020	掘削工 L=620m	1.6	-	40	15	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m ³	16.7 %	1.91	97	1	
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水 池(大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m ³	22.3 %	1.07	93	2	
3	ダム事業 (治水ダム事業)	大和沢ダム (弘前市)	H5	H37	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m ³	3.2 %	1.33	79	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鯉ヶ沢町)	H18	H23	250	砂防えん堤嵩上げ2基	81.0 %	5.51	95	1	
2	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	東湖南沢 (十和田市)	H20	H23	255	砂防えん堤1基 溪流保全工450m	19.6 %	4.74	95	2	
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	右間木沢 (平内町)	H20	H23	110	砂防えん堤1基	34.5 %	4.44	95	3	
4	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大滝沢 (中泊町)	H18	H23	216	砂防えん堤1基	54.5 %	4.18	95	4	
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H24	290	砂防えん堤2基	69.0 %	4.01	95	5	
6	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H23	814	砂防えん堤3基 床固工4基	67.4 %	7.67	93	6	
7	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H23	528	砂防えん堤3基 床固工1基	80.2 %	5.85	93	7	
8	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H23	760	砂防えん堤3基	86.8 %	5.76	93	8	
9	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H24	464	砂防えん堤6基	80.8 %	4.24	93	9	
10	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H23	420	砂防えん堤2基 溪流保全工450m	82.1 %	3.86	93	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H23	445	砂防えん堤2基	90.0 %	2.30	93	11	
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	第1寺牛沢 (三戸町)	H20	H23	125	砂防えん堤1基	46.9 %	10.65	92	12	
13	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東立石子沢 (平内町)	H20	H23	157	砂防えん堤1基	29.9 %	4.25	92	13	
14	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H24	210	砂防えん堤1基	40.5 %	4.54	90	14	
15	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西焼山沢 (十和田市)	H19	H23	230	砂防えん堤2基	47.8 %	2.63	90	15	
16	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H25	340	砂防えん堤2基	54.1 %	1.80	90	16	
17	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工730m 橋梁工1橋	15.0 %	2.61	88	17	
18	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H23	630	砂防えん堤1基	84.5 %	2.24	88	18	
19	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H24	600	砂防えん堤2基	86.5 %	1.75	88	19	
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	小川平沢 (青森市)	H20	H23	188	砂防えん堤2基 溪流保全工L=250m	26.6 %	2.65	85	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	68.1 %	3.46	80	21	
22	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	惣辺川 (十和田市)	H20	H27	700	砂防えん堤3基	10.7 %	2.51	80	22	
23	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	64.6 %	2.54	78	23	
24	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	吉田川 (むつ市)	H20	H24	160	溪流保全工860m	31.1 %	9.36	77	24	
25	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東大沢 (弘前市)	H20	H24	210	砂防えん堤1基 土石流堆積1基	34.1 %	4.47	77	25	
26	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	中大沢 (弘前市)	H20	H24	237	砂防えん堤1基 土石流堆積工1基	24.4 %	3.76	77	26	
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工1基 溪流保全工1,160m	18.7 %	11.19	73	27	
28	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工780m	32.0 %	4.58	71	28	
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	古野牛川西沢 (東通村)	H19	H23	207	砂防えん堤1基	41.2 %	1.78	71	29	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	左野際沢 (青森市)	H21	H23	70	砂防えん堤工1基	28.6 %	3.51	95	1	
2	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	中北大釈迦沢 (青森市)	H21	H23	95	砂防えん堤工1基	28.4 %	13.76	93	2	
3	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H24	90	砂防えん堤工1基	26.7 %	2.79	90	3	
4	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	南手倉橋沢 (五戸町)	H21	H24	90	砂防えん堤工1基	25.6 %	2.19	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水井工 N=1基 横ボーリング工 L=6,140m	52.8 %	7.08	90	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工 L=12,500m 水路工 L=5,720m	54.9 %	6.79	80	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工 L=500m	8.1 %	3.07	70	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,900	人工リーフ L=2,330m	63.3 %	3.00	85	1	
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H26	8,605	消波堤工 L= 688m ヘッドランド工 L=2,600m	78.3 %	2.45	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	泊1号区域 (六ヶ所村)	H20	H23	122	施工延長L=110m 現場打吹付法砕工A=1,640㎡	88.9 %	8.59	95	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	茂森町2号 (弘前市)	H21	H25	130	施工延長L=106m 連続繊維補強土工A=3,000㎡	11.5 %	8.24	95	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H24	219	施工延長L=210m 現場打吹付法砕工A=4,380㎡	32.0 %	5.33	95	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H23	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	11.3 %	5.15	95	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	富范区域 (つがる市)	H20	H23	90	施工延長L=90m プレキャスト法砕工A=2,300㎡	50.0 %	4.52	93	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L=360m 現場打吹付法砕工A=6,900㎡	13.3 %	4.03	93	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H24	580	施工延長L=450m ノンフレーム工A=3,160㎡、 連続繊維補強土工A=11,740㎡	71.5 %	3.72	93	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H24	540	施工延長L=250m 現場打吹付法砕工A=11,400 ㎡	82.8 %	3.47	93	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L=370m 連続繊維補強土工A=7,200㎡	13.3 %	3.41	93	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m 連続繊維補強土工A=1,970㎡	47.1 %	3.18	93	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H23	490	施工延長L=269m 現場打吹付法砕工A=8,900㎡	83.3 %	3.12	93	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号 (田子町)	H21	H25	200	施工延長L=200m 連続繊維補強土工A=5,000㎡	7.5 %	2.50	90	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号 (八戸市)	H21	H26	300	施工延長L=252m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡ 連続繊維補強土工A=5,600㎡	14.8 %	2.45	90	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地 1号区域 (青森市)	H20	H24	290	施工延長L=270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	27.6 %	2.22	90	14	
15	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域 (弘前市)	H20	H24	230	施工延長L=218m 待受擁壁工L=162m 樹脂吹付工A=1,600㎡	11.3 %	2.04	90	15	
16	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H24	300	施工延長L=300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	70.7 %	3.38	88	16	
17	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号 (弘前市)	H21	H29	300	施工延長L=240m 連続繊維補強土工A=6,600㎡	6.7 %	1.67	88	17	
18	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H23	600	施工延長L=389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法砕工A=9,810㎡	83.9 %	1.58	88	18	
19	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H24	180	施工延長L=348m プレキャスト法砕工A=2,020㎡ 連続繊維補強土工A=3,870㎡	88.9 %	2.35	85	19	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H24	70	施工延長L=185m 法面工A=2,000㎡	28.6 %	13.83	92	1	
2	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H24	120	施工延長 L=290m 現場打吹付法砕工 A=4,000m2	66.7 %	5.58	92	2	
3	急傾斜地対策事業	唐崎2号区域 (中泊町)	H21	H24	54	施工延長L=130m 法面工A=1,800m2	11.1 %	5.00	92	3	
4	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長 L=130m プレキャスト法砕工 A=1,420m2	35.3 %	4.06	90	4	
5	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H26	130	施工延長L=222m 現場打吹付法砕工A=1,500 ㎡	19.2 %	3.16	90	5	
6	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長 L=20m 法面工A=300m2	20.0 %	3.14	90	6	
7	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H23	150	施工延長L=268m 現場打吹付法砕工A=2,400 ㎡	74.7 %	3.01	90	7	
8	急傾斜地対策事業	田野沢 6号区域 (深浦町)	H20	H25	65	施工延長L=52m 現場打吹付法砕工A=650㎡ 擁壁工L=20m	29.8 %	3.58	88	8	
9	急傾斜地対策事業	湯舟5号区域 (鱒ヶ沢町)	H20	H25	70	施工延長L=125m プレキャスト法砕工A=1,620 ㎡	28.6 %	3.49	88	9	
10	急傾斜地対策事業	千刈田 2号区域 (おいらせ町)	H20	H23	100	施工延長L=140m プレキャスト法砕工A=1,800㎡	35.0 %	2.89	87	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地対策事業	焼山3号区域 (六ヶ所村)	H20	H23	40	施工延長L=45m 法面工A=500㎡	50.0 %	2.54	87	11	
12	急傾斜地対策事業	七日市区域 (田子町)	H20	H23	70	施工延長 L=40m 法面工A=600m2	42.9 %	2.30	87	12	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。