

河川砂防課 所管事業

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 河川事業 (総合流域防災事業) | 天田内川 (青森市) | S49 | R10 | 7,800 | 築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m | 86.5 % | 60 | 3.18 | 98 | 1 | ○ | |
| 2 | 河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業) | 七戸川 (七戸町、東北 町) | S55 | R13 | 16,480 | 築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m | 57.4 % | 220 | 2.58 | 96 | 2 | ○ | |
| 3 | 河川事業 (広域河川改修事業) | 平川 (弘前市、平川 市、大鰐町) | S21 | R13 | 17,049 | 築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m 堰 N=2基 | 60.2 % | 30 | 2.14 | 96 | 3 | ○ | |
| 4 | 河川事業 (広域河川改修事業) | 馬淵川 (南部町、三戸 町) | H26 | R5 | 3,740 | 築堤工 L=3,700m 掘削工 L=3,100m 護岸工 L=3,200m | 92.4 % | 200 | 1.01 | 95 | 4 | ○ | |
| 5 | 河川事業 (広域河川改修事業) | 浅水川(五戸工 区) (五戸町) | H16 | R5 | 3,800 | 掘削工 V=111,750m ³ 樋門 N=26基 堰 N=1基 | 98.8 % | 110 | 1.22 | 93 | 5 | ○ | |
| 6 | 河川事業 (大規模特定河川事業) | 貴船川 (青森市) | R4 | R13 | 4,500 | 橋梁 N=3橋 | 3.6 % | 100 | 9.38 | 92 | 6 | ○ | |
| 7 | 河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業) | 千川 (五所川原市、板 柳町、青森市、藤 崎町) | S26 | R10 | 26,394 | 築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m ドレーン工 L=750m | 83.4 % | 150 | 1.86 | 91 | 7 | ○ | |
| 8 | 河川事業 (総合流域防災事業) | 奥戸川 (大間町) | H27 | R5 | 900 | 築堤工 L=1,430m 掘削工 L=1,640m 護岸工 L=1,050m | 35.0 % | 50 | 5.42 | 91 | 7 | ○ | |
| 9 | 河川事業 (広域河川改修事業) (大規模特定河川事業) | 旧十川 (五所川原市) | S45 | R8 | 20,040 | 築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m | 91.2 % | 200 | 1.21 | 86 | 9 | ○ | |
| 10 | 河川事業 (広域河川改修事業) | 中村川 (鯉ヶ沢町) | H19 | R8 | 5,100 | 築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋 | 71.9 % | 50 | 4.45 | 82 | 10 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|-------------------------------------|----------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 11 | 河川事業 (総合流域防災事業) (大規模特定河川改修事業) | 明神川 (おいらせ町) | H18 | R7 | 3,287 | 築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m | 68.6 % | 110 | 1.92 | 79 | 11 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------|-----------------|------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 脇野沢 (むつ市) | H29 | R5 | 410 | 堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m | 13.7 % | 10 | 36.71 | 98 | 1 | ○ | |
| 2 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 北畑沢 (むつ市) | H29 | R7 | 420 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m | 26.7 % | 50 | 2.89 | 98 | 2 | ○ | |
| 3 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 目倉石沢 (青森市) | H22 | R5 | 894 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基 | 92.9 % | 60 | 2.45 | 98 | 3 | ○ | |
| 4 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 東湖北沢 (十和田市) | H29 | R16 | 225 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=80.0m | 46.7 % | 20 | 10.20 | 96 | 4 | ○ | |
| 5 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 中村沢 (十和田市) | H29 | R5 | 290 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m | 39.4 % | 30 | 2.24 | 96 | 5 | ○ | |
| 6 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 地藏堂沢 (むつ市) | H27 | R5 | 470 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m | 25.0 % | 30 | 3.41 | 95 | 6 | ○ | |
| 7 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 中宇樽部沢 (十和田市) | H30 | R7 | 400 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m | 25.3 % | 10 | 2.23 | 93 | 7 | ○ | |
| 8 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 勇沢 (今別町) | H29 | R5 | 200 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m | 65.0 % | 25 | 2.08 | 93 | 8 | ○ | |
| 9 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 館前沢 (八戸市) | H26 | R5 | 550 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m | 34.6 % | 40 | 2.00 | 92 | 9 | ○ | |
| 10 | 砂防事業 (火山砂防事業) | 大荒川 (むつ市) | H27 | R6 | 570 | 砂防堰堤 1基 堆積工 1基 | 59.6 % | 30 | 13.93 | 90 | 10 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------|-----------------|------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 11 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 小国沢 (黒石市) | H26 | R5 | 564 | 砂防堰堤 3基 | 46.7 % | 50 | 2.97 | 90 | 11 | ○ | |
| 12 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 貴船沢 (大鰐町) | R3 | R9 | 300 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=60.0m | 10.0 % | 20 | 2.57 | 82 | 12 | ○ | |
| 13 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 白沢 (平川市) | H27 | R5 | 510 | 砂防堰堤 1基 | 45.8 % | 100 | 7.10 | 81 | 13 | ○ | |
| 14 | 砂防事業 (通常砂防事業) | トモ工沢 (深浦町) | H30 | R10 | 700 | 砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m | 29.8 % | 50 | 15.32 | 80 | 14 | ○ | |
| 15 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 平沢 (八戸市) | H30 | R8 | 450 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m | 20.0 % | 20 | 15.03 | 80 | 15 | ○ | |
| 16 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 蒼前沢 (南部町) | H30 | R8 | 450 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m | 20.0 % | 30 | 6.84 | 80 | 16 | ○ | |
| 17 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 内童子渡沢外 (平内町) | H30 | R8 | 850 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=49m | 19.8 % | 10 | 4.57 | 80 | 17 | ○ | |
| 18 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 藤川 (西目屋村) | H28 | R7 | 175 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m | 40.9 % | 10 | 2.30 | 78 | 18 | ○ | |
| 19 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 北羽黒沢 (弘前市) | H30 | R9 | 380 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m | 28.5 % | 50 | 2.16 | 78 | 19 | ○ | |
| 20 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 中大秋沢 (西目屋村) | H30 | R12 | 430 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m | 16.7 % | 10 | 2.13 | 78 | 20 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------|-----------------|------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|-------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 21 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 北久渡寺南沢 (弘前市) | H30 | R9 | 280 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m | 30.6 % | 50 | 2.01 | 78 | 21 | ○ | |
| 22 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 六篠間沢 (外ヶ浜町) | H31 | R8 | 500 | 砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=140m | 25.6 % | 30 | 1.89 | 78 | 22 | ○ | |
| 23 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 南大湊上町沢 (むつ市) | R4 | R13 | 600 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=520m | 5.0 % | 10 | 19.21 | 77 | 23 | ○ | |
| 24 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 白倉沢 (中泊町) | H29 | R10 | 900 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m | 15.9 % | 10 | 6.25 | 77 | 24 | ○ | |
| 25 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 菖蒲沢外 (三戸町) | H29 | R9 | 900 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m | 16.6 % | 20 | 4.33 | 77 | 25 | ○ | |
| 26 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 小湯ノ沢川 (外ヶ浜町) | H24 | R8 | 665 | 砂防堰堤 2基 | 63.3 % | 60 | 2.53 | 75 | 26 | ○ | |
| 27 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 上七崎沢 (八戸市) | H29 | R12 | 960 | 砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m | 14.0 % | 20 | 2.03 | 75 | 27 | ○ | |
| 28 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 嗽沢 (中泊町) | R2 | R8 | 280 | 砂防堰堤 1基 | 21.4 % | 20 | 1.70 | 75 | 28 | ○ | |
| 29 | 砂防事業 (通常砂防事業) | 北大泊沢 (今別町) | R4 | R9 | 380 | 砂防堰堤 1基 流木捕捉工 1基 | 5.3 % | 10 | 1.67 | 75 | 29 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|------------------|----------------|------|------------|------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|-------------------------|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 砂防事業 (砂防整備事業) | 東大沢 (弘前市) | H20 | R6 | 680 | 砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=160m | 102.9 % | 19.6 | 2.12 | 91 | 1 | ○ | うち溪流保全工分 R2~R6:120百万 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------|------|------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----------|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 地すべり対策事業 | 富田 (弘前市) | R2 | R11 | 420 | 施工数量 N=1式 集水井工 N=3基 抑止杭工 N=102本 | 7.1 % | 20 | 2.94 | 93 | 1 | ○ | |
| 2 | 地すべり対策事業 | 笹内川 (深浦町) | R4 | R10 | 440 | 集水井 N=2基 横ポーリング工 L=4,000m | 13.6 % | 20 | 7.06 | 81 | 2 | ○ | R3年度事前評価 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表) (令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|--------------------|----------------|------|------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 海岸事業 (海岸侵食対策事業) | 烏沢海岸 (むつ市) | S60 | R10 | 9,576 | 人工リーフ工L=2,330m | 81 % | 200 | 6.92 | 85 | 1 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|------------------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 釣屋浜1号区 域 (むつ市) | H26 | R6 | 276 | 施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700m ² | 87.0 % | 39 | 7.42 | 98 | 1 | ○ | |
| 2 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 奥村元区域 (今別町) | R2 | R6 | 220 | 施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500m ² 擁壁工L=600m | 31.8 % | 10 | 6.16 | 97 | 2 | ○ | |
| 3 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 桧川区域 (むつ市) | R3 | R7 | 240 | 施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000m ² | 14.6 % | 40 | 5.89 | 97 | 3 | ○ | |
| 4 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 南浮田町区域 (鱈ヶ沢町) | H26 | R5 | 850 | 施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500m ² 擁壁工L=600m | 40.4 % | 40 | 4.36 | 96 | 4 | ○ | |
| 5 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 山田2号区域 (弘前市) | H27 | R6 | 320 | 施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930m ² 待受擁壁工L=210m | 98.8 % | 60 | 2.74 | 93 | 5 | ○ | |
| 6 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 川部区域 (青森市) | H24 | R7 | 1,840 | 施工延長L=170m 簡易吹付法砕工A=7,200m ² | 56.7 % | 120 | 2.28 | 93 | 6 | ○ | |
| 7 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 大佐井川目1 号区域 (佐井村) | R2 | R6 | 340 | 施工延長L=160m 補強土植生法砕工 A=4,400m ² | 23.5 % | 40 | 1.69 | 93 | 7 | ○ | |
| 8 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 瓢2号区域 (おいらせ町) | H27 | R7 | 200 | 施工延長L=293.9m 擁壁工L=293.9m | 80 % | 20 | 3.97 | 91 | 8 | ○ | |
| 9 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 岡崎2号区域 (深浦町) | R2 | R6 | 150 | 施工延長 L=200m 法面工 A=4,000m ² | 54.0 % | 40 | 1.46 | 90 | 9 | ○ | |
| 10 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 道地区域 (田子町) | H29 | R8 | 280 | 施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=7,000m ² | 50.0 % | 30 | 8.48 | 80 | 10 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|----------------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 11 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 内丸1丁目区 域 (八戸市) | H31 | R9 | 400 | 施工延長 L=83m 法面工 A=1,500m ² | 34.3 % | 50 | 3.03 | 80 | 11 | ○ | |
| 12 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 白糠4号区域 (風間浦村) | H31 | R8 | 270 | 施工延長 L=170m 現場打吹付法枠工 A=3,400m ² | 35.6 % | 24 | 2.10 | 80 | 12 | ○ | |
| 13 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 北浮田町区域 (鯉ヶ沢町) | H31 | R10 | 400 | 施工延長 L=247.1m 吹付法枠工 A=6,782m ² | 40.0 % | 40 | 1.12 | 78 | 13 | ○ | |
| 14 | 急傾斜地崩壊対策事業 | 八太郎区域 (八戸市) | R3 | R10 | 360 | 施工延長 L=83m 法面工 A=5,060m ² | 16.7 % | 40 | 1.26 | 73 | 14 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|------------------------|------|------------|------------------|--|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 1 | 急傾斜地対策事業 | 本町4号区域 (三沢市) | H31 | R7 | 140 | 施工延長 L=90m 法面工 A=700m ² | 50.0 % | 20 | 4.01 | 88 | 1 | ○ | |
| 2 | 急傾斜地対策事業 | 赤平6号区域 (東通村) | H29 | R7 | 200 | 施工延長L=450m 法面工 A=3,400m ² | 49.1 % | 20 | 2.45 | 86 | 2 | ○ | |
| 3 | 急傾斜地対策事業 | 沢田3号区域 (弘前市) | H31 | R6 | 85 | 施工延長 L=150m 法面工 A=900m ² | 88.2 % | 20 | 3.42 | 85 | 3 | ○ | |
| 4 | 急傾斜地対策事業 | 沼端1号区域 (東北町) | H31 | R7 | 100 | 施工延長 L=130m 法面工 A=1,300m ² | 35.0 % | 10 | 2.7 | 85 | 4 | ○ | |
| 5 | 急傾斜地対策事業 | 上小中野2号区 域 (野辺地町) | H29 | R6 | 120 | 施工延長L=40m 法面工 A=1,000m ² | 86.5 % | 20 | 4.52 | 83 | 5 | ○ | |
| 6 | 急傾斜地対策事業 | 轟木区域 (深浦町) | R3 | R7 | 140 | 施工延長L=70m 法面工 A=2,000m ² | 39.3 % | 35 | 2.58 | 83 | 6 | ○ | |
| 7 | 急傾斜地対策事業 | 桜田1号区域 (七戸町) | H24 | R6 | 220 | 施工延長L=367m 法面工 A=7,900m ² | 87.7 % | 10 | 2.99 | 81 | 8 | ○ | |
| 8 | 急傾斜地対策事業 | 新堤向区域 (東北町) | H30 | R6 | 100 | 施工延長 L=100m 法面工 A=1,500m ² | 70.0 % | 10 | 2.86 | 81 | 7 | ○ | |
| 9 | 急傾斜地対策事業 | 井戸沢2号区 域 (平川市) | H31 | R6 | 232 | 施工延長 L=250m 法面工 A=3,600m ² 、柵工 80m | 32.3 % | 20 | 1.49 | 68 | 9 | ○ | |
| 10 | 急傾斜地対策事業 | 狐森北区域 (五戸町) | R3 | R11 | 200 | 施工延長L=180m 法面工 A=1,440m ² | 13.0 % | 20 | 1.81 | 68 | 10 | ○ | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(令和4年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

| 番号 | 事業種別 (事業名) | 箇所名等 (市町村名) | 全体計画 | | | | 当該年度 までの 進捗率 | 翌年度 事業費 (百万 円) | B/C | 評価結果 | | 対応 方針 | 備考 |
|----|---------------|-----------------------|------|------------|------------------|---|--------------------|-------------------------|------|------|----|----------|----|
| | | | 着手 | 完了 (予定) | 事業費 (百万 円) | 事業量 (単位) | | | | 評点 | 順位 | | |
| 11 | 急傾斜地対策事業 | 鹿子石2号区 域 (鯉ヶ沢町) | R3 | R9 | 300 | 施工延長L=230m 法面工 A=6,500m2 擁壁工 L=230m | 14.3 % | 20 | 2.26 | 67 | 11 | ○ | |
| 12 | 急傾斜地対策事業 | 上七崎区域 (八戸市) | R3 | R11 | 120 | 施工延長L=116m 法面工 A=835m2 | 16.7 % | 16 | 1.99 | 66 | 12 | ○ | |
| 13 | 急傾斜地対策事業 | 家ノ前区域 (六ヶ所村) | H29 | R8 | 130 | 施工延長L=160m 法面工 A=2,400m2 | 61.4 % | 20 | 1.90 | 63 | 13 | ○ | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は令和5年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。