

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	77.9 %	4.25	98	1	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	53.2 %	4.99	97	2	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、 平川市、大鰐 町)	S21	H33	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m	74.7 %	3.20	96	3	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北 町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	52.0 %	3.05	96	4	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青 森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	78.1 %	2.79	96	5	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H26	H35	3,230	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	35.4 %	1.13	95	6	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	H31	3,200	掘削工 V=111,750m ³	93.5 %	1.41	93	7	
8	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おい らせ町)	H23	H31	3,470	耐震対策工L=2,760m	87.8 %	-	88	8	
9	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H31	9,530	耐震対策工L=3,490m	58.1 %	-	88	9	
10	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H33	20,240	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	86.8 %	1.79	86	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	50.8 %	1.93	79	11	
12	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	H31	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	8.8 %	5.53	76	12	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	天神川 (五所川原市)	H27	H34	260	掘削工L=180m 築堤工L=360m 道路橋N=1橋	61.5 %	1.76	72	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (総合流域防災事業(環境系))	田名部川 (むつ市)	H29	H33	400	管理用通路工L=1,250m 親水護岸工L=1,000m 階段工N=8箇所	5.5 %	2.02	85	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H31	220	砂防堰堤 1基	52.1 %	8.12	98	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H32	410	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=240m	71.0 %	7.67	98	2	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H32	550	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	51.0 %	2.88	98	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鰐沢 (大鰐町)	H22	H32	350	砂防堰堤 1基	86.6 %	15.66	95	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H32	200	砂防堰堤 1基	30.7 %	9.02	95	5	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱈ヶ沢町)	H22	H32	480	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=650m	81.6 %	6.82	95	6	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H32	470	砂防堰堤 4基	24.4 %	6.28	95	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H32	200	砂防堰堤 1基	31.8 %	5.97	95	8	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H31	470	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=350m	88.4 %	4.11	95	9	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	三ヶ沢 (鱈ヶ沢町)	H26	H33	280	砂防堰堤 1基	32.9 %	3.22	95	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H33	370	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=280m	43.2 %	2.13	93	11	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	H32	200	砂防堰堤 1基	19.7 %	21.03	92	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防堰堤 3基	32.0 %	2.60	92	13	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (黒石市)	H26	H33	255	砂防堰堤 2基	17.1 %	5.76	90	14	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H33	340	砂防堰堤 2基	67.7 %	2.53	90	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	H36	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	12.3 %	3.41	80	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H32	240	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=150m	39.1 %	2.59	80	17	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	H32	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	23.8 %	2.30	78	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H35	160	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	44.7 %	2.00	77	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	H35	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	11.7 %	13.93	75	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H31	580	砂防堰堤 3基	76.4 %	1.79	73	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H29	H36	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=56.4m	10.0 %	37.70	73	22	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	H37	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=320.0m	5.0 %	3.02	73	23	
24	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	H35	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	6.9 %	2.24	71	24	
25	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	H41	700	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m	4.3 %	2.06	71	25	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	H36	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	6.3 %	5.37	70	26	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	H35	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	10.0 %	2.08	68	27	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	H40	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	2.2 %	6.25	67	28	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	H36	510	砂防堰堤 1基	8.6 %	7.10	66	29	
30	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	H39	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	4.4 %	4.33	65	30	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	H42	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	2.1 %	2.03	65	31	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東杉ヶ沢 (西目屋村)	H25	H32	80	砂防堰堤 1基	27.3 %	2.18	83	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	鮫貝沢2 (中泊町)	H29	H32	75	砂防堰堤 1基	20.0 %	19.86	82	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	神山沢2 (中泊町)	H29	H32	75	砂防堰堤 1基	20.0 %	4.92	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1,130m 抑止杭工 L=1,850m	58.6 %	3.62	98	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H31	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工 L=7,400m	91.8 %	7.53	80	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸浸食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H31	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	98.6 %	2.72	98	1	
2	海岸事業 (海岸浸食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H31	9,576	人工リーフ工L=2,330m	55.3 %	9.02	85	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法枠工A=3,700㎡	28.1 %	7.42	98	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H31	190	施工延長L=260m 補強土植生法枠工A=4,400㎡	70.7 %	4.45	96	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H26	H35	588	施工延長L=1,270m 現場打吹付法枠工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	23.5 %	4.36	96	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H33	196	施工延長L=140m 現場打吹付法枠工5,000㎡	47.4 %	4.10	96	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	H38	400	施工延長L=290m 法面工A=7,000㎡	7.5 %	3.26	96	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	道地 (田子町)	H29	H33	90	施工延長L=140m 法面工A=3,500㎡	22.2 %	8.48	95	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	33.3 %	2.84	93	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	H33	320	施工延長L=430m 現場打吹付法枠工A=11,000㎡	23.8 %	2.74	93	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法枠工A=20,000㎡	40.6 %	2.36	93	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法枠工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	33.8 %	2.28	93	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法砕工A=9,500㎡	45.0 %	2.16	93	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H31	241	施工延長L=123m 現場打吹付法砕工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	91.3 %	2.14	93	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	48.4 %	2.05	93	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	H34	140	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300㎡	46.4 %	3.97	91	14	
15	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H31	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法砕工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	69.0 %	1.23	91	15	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	北浮田区域 (鯉ヶ沢町)	H29	H34	100	施工延長L=100m 法面工 A=1,900㎡	20.0 %	3.11	86	1	
2	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	H35	150	施工延長L=290m 法面工 A=2,900㎡	9.3 %	2.45	86	2	
3	急傾斜地対策事業	紙漣沢区域 (弘前市)	H26	H31	70	施工延長L=156m 法面工A=1,380㎡	58.1 %	4.47	84	3	
4	急傾斜地対策事業	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	H33	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000㎡	8.3 %	4.52	83	4	
5	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H33	220	施工延長L=367m 法面工7,900㎡	50.0 %	2.99	81	5	
6	急傾斜地対策事業	長崎区域 (黒石市)	H28	H32	90	施工延長L=100m 法面工A=2,000㎡	46.7 %	2.75	81	6	
7	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	H34	90	施工延長L=100m 法面工A=800㎡	45.8 %	2.69	81	7	
8	急傾斜地対策事業	大沢田 1号区域 (十和田市)	H22	H32	284	施工延長L=304m 法面工A=3,730㎡	68.2 %	1.43	79	8	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。