

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工L=6,320m 掘削工L=2,950m 護岸工L=2,149m	56.2 %	3.26	98	1	
2	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工L=2,800m 掘削工L=1,700m 護岸工L=2,200m	78.0 %	2.94	98	2	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工L=8,460m 掘削工L=4,230m 橋梁N=7橋	69.7 %	2.30	98	3	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工L=2,800m 掘削工L=1,400m 護岸工L=2,800m 橋梁N=3橋	13.1 %	5.14	97	4	
5	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工L=19,905m 掘削工L=8,994m 護岸工L=14,356m	98.7 %	3.90	96	5	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工L=42,440m 掘削工L=21,220m 護岸工L=37,080m	37.7 %	2.72	96	6	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳町、 青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工L=40,800m 掘削工L=20,400m 護岸工L=4,300m	70.3 %	2.70	96	7	
8	河川事業 (広域河川改修事業)	平川 (弘前市、平川市、 大鱈町)	S21	H32	12,950	築堤工L=31,600m 掘削工L=15,800m 護岸工L=8,930m	58.2 %	2.60	96	8	
9	河川事業 (土地利用一体型水防事業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤L=1,300m 掘削工V=97万m ³	19.1 %	1.20	95	9	
10	河川事業 (総合流域防災事業)	土淵川 (弘前市)	H21	H25	520	低水路工L=1,020m 管理用通路工L=940m	33.1 %	1.55	92	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工L=29,000m 掘削工L=14,900m 護岸工L=6,500m	88.7 %	1.30	86	11	
12	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工L=7,040m 掘削工L=3,320m 護岸工L=2,500m	28.2 %	1.84	79	12	
13	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工L=19,715m 掘削工L=7,010m 護岸工L=16,833m トンネルL=675m	79.1 %	1.84	76	13	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工L=4,000m 掘削工L=4,000m 樋門N=2箇所	60.3 %	1.37	85	1	
2	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H32	1,200	築堤工L=1,310m 掘削工L=1,130m	77.6 %	-	83	2	
3	河川事業 (河川改良事業)	相内川 (五所川原市)	H21	H26	320	掘削工L=750m 樋門N=3箇所 道路橋N=1橋	37.2 %	-	80	3	
4	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河川) (八戸市)	H14	H25	270	護岸工L=1,170m 管理用通路L=2,120m 転落防止柵工L=2,350m	45.6 %	-	79	4	
5	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工L=5,700m 掘削工L=2,850m 樋門N=8箇所	70.6 %	-	78	5	
6	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工L=1,660m 掘削工L=780m	53.7 %	-	77	6	
7	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H24	200	築堤工L=680m 掘削工L=680m 樋門N=2箇所	54.1 %	-	76	7	
8	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H24	260	築堤工L=630m 掘削工L=630m 樋門N=1箇所	79.2 %	-	73	8	
9	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	S56	H24	1,200	築堤工L=4,200m 掘削工L=2,850m	92.2 %	3.93	72	9	
10	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H25	800	築堤工L=1,300m 掘削工L=2,500m 樋門N=3箇所	54.9 %	1.68	72	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H28	540	掘削工L=1,840m 護岸工L=300m	68.5 %	3.90	68	11	
12	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	掘削工L=24,400m	26.6 %	1.83	68	12	
13	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H32	3,020	掘削工L=620m	1.6 %	-	42	13	
14	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H32	1,200	築堤工L=3,000m 掘削工L=1,500m	13.0 %	-	40	14	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高H=84.5m 総貯水容量V=7,800,000m3	17.0 %	1.91	97	1	
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水池 (大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高H=33.0m 総貯水容量V=1,590,000m3	23.4 %	1.07	93	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (通常砂防事業)	築出沢 (鱒ヶ沢町)	H18	H24	250	砂防えん堤嵩上げN=2基	90.6 %	5.51	95	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖南沢 (十和田市)	H20	H25	255	砂防えん堤N=1基 溪流保全工L=450m	28.4 %	4.74	95	2	
3	砂防事業 (通常砂防事業)	大范沢 (中泊町)	H18	H24	216	砂防えん堤N=1基	67.5 %	4.18	95	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	玉坂川 (深浦町)	H18	H24	290	砂防えん堤N=2基	74.5 %	4.01	95	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	吉花沢 (深浦町)	H18	H25	340	砂防えん堤N=2基	67.9 %	1.80	95	5	
6	砂防事業 (火山砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H15	H24	814	砂防えん堤N=3基 床固工N=4基	78.5 %	7.67	93	6	
7	砂防事業 (火山砂防事業)	高屋敷沢 (南部町)	H14	H24	760	砂防えん堤N=3基	94.2 %	5.76	93	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	九艘泊川 (むつ市)	H14	H24	464	砂防えん堤N=6基	90.7 %	4.24	93	8	
9	砂防事業 (火山砂防事業)	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤N=2基	72.1 %	2.54	93	9	
10	砂防事業 (火山砂防事業)	茂市沢 (田子町)	H15	H24	600	砂防えん堤N=2基	91.0 %	1.75	93	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (火山砂防事業)	第1寺牛沢 (三戸町)	H20	H24	160	砂防えん堤N=1基	79.4 %	10.65	92	11	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	東大沢 (弘前市)	H20	H25	350	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	34.7 %	4.47	92	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	東立石子沢 (平内町)	H20	H24	157	砂防えん堤N=1基	50.3 %	4.25	92	13	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	中大沢 (弘前市)	H20	H25	237	砂防えん堤N=1基 土石流堆積工N=1基	38.7 %	3.76	92	14	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	中今別川 (今別町)	H22	H25	105	砂防えん堤工N=1基	17.1 %	10.01	90	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H25	210	砂防えん堤N=1基	62.4 %	4.54	90	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	小川平沢 (青森市)	H20	H25	188	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=250m	51.1 %	2.65	90	17	
18	砂防事業 (火山砂防事業)	西焼山沢 (十和田市)	H19	H24	230	砂防えん堤N=2基	60.9 %	2.63	90	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	古野牛川西沢 (東通村)	H19	H24	207	砂防えん堤N=1基	46.0 %	1.78	85	19	
20	砂防事業 (火山砂防事業)	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工L=780m	43.2 %	4.58	81	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H27	700	砂防えん堤N=3基	14.1 %	2.51	80	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱒沢 (大鱒町)	H22	H26	150	砂防えん堤工N=1基	12.0 %	15.66	78	22	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H29	330	砂防えん堤工N=2基 溪流保全工L=650m	5.5 %	6.82	78	23	
24	砂防事業 (火山砂防事業)	上山形沢 (黒石市)	H22	H26	203	砂防えん堤工N=2基 溪流保全工L=240m	8.9 %	3.79	78	24	
25	砂防事業 (火山砂防事業)	吉田川 (むつ市)	H20	H26	160	溪流保全工L=860m	18.6 %	9.36	77	25	
26	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H30	340	砂防えん堤工N=2基 溪流保全工L=296m	5.3 %	4.04	75	26	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工N=1基 溪流保全工L=1,160m	26.0 %	11.19	73	27	
28	砂防事業 (火山砂防事業)	沢田沢 (三戸町)	H19	H27	700	溪流保全工L=730m 橋梁工N=1橋	35.3 %	2.61	73	28	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H30	496	砂防えん堤工N=2基 床固工N=1基	3.6 %	1.79	66	29	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防整備事業)	左野際沢 (青森市)	H21	H24	70	砂防えん堤工N=1基	14.3 %	3.51	95	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	昆布掛沢 (中泊町)	H21	H24	90	砂防えん堤工N=1基	46.9 %	2.79	90	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	塩見崎沢 (深浦町)	H22	H24	70	砂防えん堤工N=1基	50.0 %	7.09	87	3	
4	砂防事業 (砂防整備事業)	南手倉橋沢 (五戸町)	H21	H24	90	砂防えん堤工N=1基	58.3 %	2.19	83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H24	286	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	92.3 %	7.08	90	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	53.9 %	7.16	80	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鰐町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工L=27,800m 水路工L=3,070m	71.7 %	6.79	80	3	
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	鳶川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工N=7基 鋼管杭工L=500m	10.0 %	3.07	70	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H25	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	82.2 %	2.45	98	1	
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,901	人工リーフL=2,330m	61.7 %	3.00	85	2	
3	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H26	1,400	人工リーフL=375m	2.0 %	1.34	74	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	茂森町2号区域 (弘前市)	H21	H25	130	施工延長L=106m 連続繊維補強土工A=3,000㎡	28.5 %	8.24	95	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H24	219	施工延長L=210m 現場打吹付法砕工A=4,380㎡	48.4 %	5.33	95	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H25	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500㎡	18.8 %	4.94	93	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	二枚橋区域 (むつ市)	H21	H26	300	施工延長L=360m 現場打吹付法砕工A=6,900㎡	26.7 %	4.03	93	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H24	580	施工延長L=450m ノンフレーム工A=3,160㎡、 連続繊維補強土工A=11,740㎡	94.6 %	3.72	93	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	舟岡4号区域 (外ヶ浜町)	H21	H26	300	施工延長L=370m 連続繊維補強土工A=7,200㎡	26.7 %	3.41	93	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m 連続繊維補強土工A=1,970㎡	57.1 %	3.18	93	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鱈町)	H15	H24	607	施工延長L=250m 現場打吹付法砕工A=11,400㎡	91.7 %	2.65	90	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H25	200	施工延長L=200m 連続繊維補強土工A=5,000㎡	13.5 %	2.50	90	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H21	H26	300	施工延長L=252m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡ 連続繊維補強土工A=5,600㎡	35.5 %	2.45	90	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地 1号区域 (青森市)	H20	H24	290	施工延長L=270m 連続繊維補強土工A=11,200㎡	41.4 %	2.22	90	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H24	300	施工延長L=300m 連続繊維補強土工A=5,200㎡	80.4 %	3.38	88	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	大沢5号区域 (弘前市)	H21	H29	300	施工延長L=240m 連続繊維補強土工A=6,600㎡	13.0 %	1.67	88	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域 (弘前市)	H20	H24	310	施工延長L=218m 待受擁壁工L=162m 樹脂吹付工A=1,600㎡	90.1 %	1.54	88	14	
15	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H24	240	施工延長L=348m プレキャスト法砕工A=2,020㎡ 連続繊維補強土工A=3,870㎡	78.8 %	1.71	83	15	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H24	70	施工延長L=185m ロックボルト工A=2,000㎡	42.9 %	13.83	92	1	
2	急傾斜地対策事業	唐崎2号区域 (中泊町)	H21	H24	54	施工延長L=130m プレキャスト法砕工 A=1,800m ²	48.2 %	5.00	92	2	
3	急傾斜地対策事業	類家一丁目区域 (八戸市)	H22	H24	40	施工延長L=90m 連続繊維補強土工A=1,200㎡	25.0 %	8.79	90	3	
4	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長L=130m プレキャスト法砕工A=1,420m ²	52.9 %	4.06	90	4	
5	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H26	130	施工延長L=222m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡	34.6 %	3.16	90	5	
6	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H28	100	施工延長L=20m プレキャスト法砕工A=300m ²	30.0 %	3.14	90	6	
7	急傾斜地対策事業	浪打4号区域 (平内町)	H22	H24	60	施工延長L=125m 連続繊維補強土工A=1,500㎡	33.3 %	4.43	88	7	
8	急傾斜地対策事業	大沢田区域 (十和田市)	H22	H26	100	施工延長L=240m 連続繊維補強土工A=3,600㎡	10.0 %	3.53	88	8	
9	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H24	200	施工延長L=290m 現場打吹付法砕工A=4,000m ²	68.8 %	2.39	87	9	
10	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H22	H26	100	施工延長L=150m 現場打吹付法砕工A=1,100㎡	37.8 %	2.40	85	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地対策事業	上堀川1号区域 (東通村)	H22	H27	180	施工延長L=350m プレキャスト法枠工A=5,900㎡	16.7 %	1.48	83	11	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。