

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	76.4 %	4.25	98	1	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	H33	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m	73.6 %	3.10	96	2	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	49.6 %	3.05	96	3	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	十川 (五所川原市、板柳 町、青森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	77.6 %	2.79	96	4	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三戸町)	H26	H35	3,230	築堤工 L=3,700m 掘削工 L=3,100m 護岸工 L=3,200m	18.0 %	1.13	95	5	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H31	3,200	築堤工 V=111,750m <sup>3</sup>	87.2 %	1.41	93	6	
7	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいらせ町)	H23	H30	3,000	耐震対策工 L=1,500m	84.5 %	1.12	93	7	
8	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H30	4,800	耐震対策工 L=3,000m	62.7 %	1.11	93	8	
9	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H33	20,240	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	86.6 %	1.79	86	9	
10	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	47.5 %	1.93	79	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。





公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H31	220	砂防えん堤工1基	31.7 %	8.12	98	1	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H32	360	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=240m	69.1 %	7.67	98	2	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H32	550	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=25m 堆積工N=1基	40.0 %	2.88	98	3	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鰐沢 (大鰐町)	H22	H32	350	砂防えん堤N=1基	68.9 %	15.66	95	4	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H32	200	砂防えん堤工1基	25.5 %	9.02	95	5	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H32	330	砂防えん堤N=2基 溪流保全工L=650m	84.7 %	6.82	95	6	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H32	470	砂防えん堤工4基	17.9 %	6.28	95	7	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H31	200	砂防えん堤工1基	22.7 %	5.97	95	8	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H32	350	砂防えん堤N=3基 溪流保全工L=350m	84.4 %	4.11	95	9	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	三ヶ沢 (鱒ヶ沢町)	H26	H33	280	砂防えん堤工1基	15.0 %	3.22	95	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H31	370	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=280m	43.2 %	2.13	93	11	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	H32	200	砂防えん堤工1基	16.7 %	21.03	92	12	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H30	160	砂防えん堤工1基	37.5 %	6.69	92	13	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	H35	570	砂防えん堤工1基 土石流堆積工1箇所	7.2 %	13.93	90	14	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (黒石市)	H26	H31	255	砂防えん堤工2基	17.7 %	5.76	90	15	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H33	290	砂防えん堤工2基	35.5 %	2.53	90	16	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	北南熊沢 (青森市)	H24	H30	260	砂防えん堤工2基 溪流保全工L=200m	68.9 %	2.24	90	17	
18	砂防事業 (火山砂防事業)	惣辺川 (十和田市)	H20	H30	700	砂防えん堤N=3基 除石工N=3基	52.9 %	2.94	81	18	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	H36	470	砂防えん堤工2基 溪流保全工約220m	10.2 %	3.41	80	19	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H31	240	砂防えん堤工1基 溪流保全工L=150m	23.4 %	2.59	80	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	H32	175	砂防えん堤 1基 溪流保全工 105m	8.6 %	2.30	78	21	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防えん堤工3基	24.3 %	2.60	77	22	
23	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H31	496	砂防えん堤N=3基	68.5 %	1.79	73	23	
24	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	H34	388	砂防えん堤工1基	11.3 %	8.71	66	24	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (砂防整備事業)	稲生沢 (平内町)	H25	H31	168	砂防えん堤工1基 溪流保全工1式	52.4 %	10.80	90	1	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	沢田八幡沢 (大鰐町)	H25	H30	90	砂防えん堤工1基	46.4 %	6.67	85	2	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	東杉ヶ沢 (西目屋村)	H25	H30	80	砂防えん堤工1基	47.3 %	2.18	83	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1,130m 抑止杭工 L=1,850m	32.1 %	3.62	98	1	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	奥平部 (今別町)	H25	H31	230	集水井工 N=1基 抑止杭工 L=940m	62.3 %	2.33	92	2	
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H31	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工 L=7,400m	81.8 %	7.53	80	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H29	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	97.3 %	2.72	98	1	
2	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	焼山崎海岸 (風間浦村)	H22	H29	1,400	人工リーフ工L=375m	91.1 %	1.34	92	2	
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	9,576	人工リーフ工L=2,330m	52.9 %	9.02	85	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	20.4 %	7.42	98	1	
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H31	120	施工延長L=260m 補強土植生法砕工A=4,400㎡	83.3 %	7.04	98	2	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱒ヶ沢町)	H26	H35	588	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	16.7 %	4.36	96	3	
4	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H33	196	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工5,000㎡	39.8 %	4.10	96	4	
5	急傾斜地崩壊対策事業	奥村元2号区域 (今別町)	H26	H30	136	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=4,600㎡	73.5 %	3.73	96	5	
6	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	H25	H30	160	施工延長L=132m 法面工A=3,400㎡	79.9 %	3.46	96	6	
7	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	22.2 %	2.84	93	7	
8	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	H33	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000㎡	14.4 %	2.74	93	8	
9	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	29.4 %	2.36	93	9	
10	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法砕工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	26.2 %	2.28	93	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法砕工A=9,500㎡	27.1 %	2.16	93	11	
12	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H31	241	施工延長L=123m 現場打吹付法砕工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	74.7 %	2.14	93	12	
13	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	32.5 %	2.05	93	13	
14	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	H34	140	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300㎡	32.1 %	3.97	91	14	
15	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H31	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法砕工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	54.7 %	1.23	91	15	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	急傾斜地対策事業	浜通区域 (東通村)	H27	H30	50	施工延長L=109m 法面工A=1,010㎡	67.5 %	4.70	86	1	
2	急傾斜地対策事業	小沢7号区域 (むつ市)	H24	H30	70	施工延長L=95m 法面工A=1,000㎡	64.0 %	5.19	84	2	
3	急傾斜地対策事業	坂本区域 (青森市)	H28	H30	70	施工延長L=70m 待受擁壁工A=1,380㎡	37.8 %	4.49	84	3	
4	急傾斜地対策事業	紙漣沢区域 (弘前市)	H26	H31	70	施工延長L=156m 法面工A=1,380㎡	37.8 %	4.47	84	4	
5	急傾斜地対策事業	館鼻区域 (八戸市)	H27	H30	50	施工延長L=50m 法面工A=500㎡	63.3 %	3.63	84	5	
6	急傾斜地対策事業	矢越3号区域 (佐井村)	H25	H30	100	施工延長L=90m 法面工A=2,500㎡	88.6 %	2.47	83	6	
7	急傾斜地対策事業	塔ノ沢山 3号区域 (東北町)	H27	H31	50	施工延長L=100m 法面工A=700㎡	88.6 %	4.60	82	7	
8	急傾斜地対策事業	青柳3号区域 (弘前市)	H25	H31	90	施工延長L=253m 法面工A=2,530㎡	55.6 %	4.59	82	8	
9	急傾斜地対策事業	堀合区域 (五戸町)	H27	H30	50	施工延長L=40m 法面工A=500㎡	63.3 %	4.58	82	9	
10	急傾斜地対策事業	小金森1号区域 (平川市)	H25	H30	120	施工延長L=147m 法面工A=2,190㎡	80.2 %	3.21	82	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成28年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H33	220	施工延長L=367m 法面工A=7,900㎡	50.3 %	2.99	81	11	
12	急傾斜地対策事業	長崎区域 (黒石市)	H28	H32	90	施工延長L=2,000m 法面工A=800㎡	11.7 %	2.75	81	12	
13	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	H34	90	施工延長L=100m 法面工A=800㎡	35.3 %	2.69	81	13	
14	急傾斜地対策事業	本町二丁目区域 (三沢市)	H26	H30	100	施工延長L=127m 法面工A=1,900㎡	67.5 %	2.48	81	14	
15	急傾斜地対策事業	浪打2号区域 (平内町)	H28	H30	50	施工延長L=40m 法面工A=500㎡	44.3 %	2.21	81	15	
16	急傾斜地対策事業	大沢田1号区域 (三沢市)	H22	H30	224	施工延長L=304m 法面工A=3,730㎡	73.3 %	1.80	79	16	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。