

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川 (五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	46.2 %	400	2.30	98	1		
2	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	中村川 (鯉ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	2.5 %	310	5.14	96	2		
3	河川事業 (土地利用一体型水防災事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H20	H29	3,320	輪中堤 L=1,150m 掘削工 V=97万m3	0.9 %	320	1.20	95	3		
4	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,520m 護岸工 L=2,500m	12.8 %	200	1.84	77	4		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	相米川 (田子町)	H2	H22	800	築堤工 L=1,150m 掘削工 L=575m 護岸工 L=180m	82.0 %	45	3.72	80	1		
2	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H23	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	42.5 %	30	-	76	2		
3	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	22.5 %	20	-	74	3		
4	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H23	260	築堤工 L=630m 掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	52.9 %	48	-	73	4		
5	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川 (中泊町)	S56	H24	1,200	築堤工 L=4,200m 掘削工 L=2,850m	91.5 %	12	3.93	71	5		
6	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川 (青森市)	S60	H25	540	掘削工 L=1,840m 護岸工 L=300m	81.1 %	38	3.90	68	6		
7	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川 (外ヶ浜町)	H4	H25	1,020	築堤工 L=4,000m 掘削工 L=4,000m 樋門 N=2箇所	45.1 %	70	1.37	68	7		
8	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	69.8 %	20	-	64	8		
9	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H25	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	21.2 %	60	-	62	9		
10	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H24	238	掘削工 L=2,350m	73.2 %	42	-	60	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (河川改良事業)	浅水川 (現河川) (八戸市)	H14	H25	1,000	護岸工 L=8,000m 植石工 N=1式 管理用通路 L=8,000m	9.3 %	0	-	59	11	-	
12	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H27	350	築堤工 L=48,700m 掘削工 L=24,400m 道路橋 N=3橋	22.0 %	0	-	54	12	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鯉ヶ沢町)	H18	H22	180	砂防えん堤高上げ2基	64.6 %	41	6.17	95	1		
2	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H18	H22	240	砂防えん堤1基	63.5 %	30	4.77	95	2		
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	後沢 (大鰐町)	H18	H22	200	砂防えん堤1基	77.5 %	30	4.74	95	3		
4	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	東湖南沢 (十和田市)	H20	H23	255	砂防えん堤1基 溪流保全工450m	8.3 %	30	4.74	95	4		
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	右間木沢 (平内町)	H20	H23	110	砂防えん堤1基	18.2 %	20	4.44	95	5		
6	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大范沢 (中泊町)	H18	H23	216	砂防えん堤1基	22.1 %	30	4.18	95	6		
7	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H22	190	砂防えん堤2基	26.5 %	50	4.13	95	7		
8	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H22	290	砂防えん堤2基	58.6 %	40	4.01	95	8		
9	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H23	590	砂防えん堤3基	73.7 %	70	7.26	93	9		
10	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	左間木沢 (平内町)	H19	H22	140	砂防えん堤1基	39.3 %	25	6.95	93	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H23	400	砂防えん堤2基	88.0 %	30	6.58	93	11		
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	頭無沢 (弘前市)	H14	H22	400	砂防えん堤4基	85.7 %	50	4.81	93	12		
13	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	64.7 %	72	4.24	93	13		
14	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H23	420	砂防えん堤2基 溪流保全工450m	76.9 %	40	3.86	93	14		
15	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H22	500	砂防えん堤2基	73.2 %	80	3.50	93	15		
16	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H23	437	砂防えん堤3基	69.8 %	50	3.18	93	16		
17	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯨ヶ沢町)	H17	H22	445	砂防えん堤2基	81.3 %	40	2.30	93	17		
18	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	第1寺牛沢 (三戸町)	H20	H22	125	砂防えん堤1基	12.5 %	40	10.65	92	18		
19	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東立石子沢 (平内町)	H20	H23	157	砂防えん堤1基	12.7 %	25	4.25	92	19		
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H22	210	砂防えん堤1基	31.0 %	20	4.54	90	20		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西森合沢 (黒石市)	H19	H22	300	砂防えん堤1基	18.4 %	40	4.29	90	21		
22	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南間沢 (外ヶ浜町)	H13	H22	289	砂防えん堤1基	86.1 %	20	3.04	90	22		
23	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西焼山沢 (十和田市)	H19	H22	230	砂防えん堤2基	30.4 %	40	2.63	90	23		
24	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	沢田沢 (三戸町)	H19	H23	200	溪流保全工550m	32.5 %	40	10.42	88	24		
25	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	72.1 %	100	2.24	88	25		
26	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南又沢 (今別町)	H19	H22	141	砂防えん堤1基	39.0 %	30	2.10	88	26		
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	小川平沢 (青森市)	H20	H23	188	砂防えん堤2基 溪流保全工L=250m	10.6 %	20	2.65	85	27		
28	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	屏風立沢 (鯉ヶ沢町)	H20	H24	257	砂防えん堤2基	17.8 %	30	2.06	83	28		
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	31.3 %	75	3.46	80	29		
30	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	惣辺川 (十和田市)	H20	H27	700	砂防えん堤3基	3.3 %	50	2.51	80	30		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	57.4 %	40	2.54	78	31		
32	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	吉田川 (むつ市)	H20	H24	160	溪流保全工860m	8.7 %	50	9.36	77	32		
33	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	東大沢 (弘前市)	H20	H24	210	砂防えん堤1基 土石流堆積1基	5.6 %	40	4.47	77	33		
34	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	中大沢 (弘前市)	H20	H24	237	砂防えん堤1基 土石流堆積工1基	6.7 %	40	3.76	77	34		
35	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	床固工1基 溪流保全工1,160m	12.3 %	50	11.19	73	35		
36	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	道前沢 (田子町)	H20	H25	250	溪流保全工 780m	20.0 %	30	4.58	71	36		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	後長根川 (弘前市)	H15	H23	342	渓流保全工 L=815m	56.0 %	50	1.72	78	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	34.1 %	110	10.59	80	1		
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	41.2 %	40	7.08	73	2		
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	蔦川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工L=500m	4.8 %	110	3.07	70	3		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	泊1号区域 (六ヶ所村)	H20	H22	122	施工延長L=348m 現場打吹付法砕工A=1,640m ²	41.0 %	28	8.59	95	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	磯谷区域 (佐井村)	H20	H24	219	施工延長L=210m 現場打吹付法砕工A=4,380m ²	13.7 %	40	5.33	95	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	船橋区域 (野辺地町)	H20	H23	160	施工延長L=150m 連続繊維補強土工A=4,500m ²	18.8 %	18	5.15	95	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	富苑区域 (つがる市)	H20	H23	90	施工延長L=90m プレキャスト法砕工A=2,300m ²	33.3 %	15	4.52	93	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H22	580	施工延長L=450m ソフレ-ム工A=3,160m ² 、 連続繊維補強土工A=11,740m ²	55.2 %	95	3.72	93	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鰐町)	H15	H22	540	施工延長L=250m 現場打吹付法砕工A=11,400 m ²	71.7 %	60	3.47	93	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L=83m 連続繊維補強土工A=1,970m ²	30.4 %	30	3.18	93	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H22	490	施工延長L=269m 現場打吹付法砕工A=8,900m ²	61.2 %	83	3.12	93	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	旗野台団地1号区域 (青森市)	H20	H24	290	施工延長L=270m 連続繊維補強土工A=11,200m ²	13.8 %	42	2.22	90	9		
10	急傾斜地崩壊対策事業	沢田区域 (弘前市)	H20	H24	230	施工延長L=218m 待受擁壁工L=162m 樹脂吹付工A=1,600m ²	13.0 %	69	2.04	90	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H24	300	施工延長L=300m 連続繊維補強土工A=5,200m ²	60.8 %	30	3.38	88	11		
12	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H23	497	施工延長L=389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法砕工A=9,810m ²	92.1 %	45	1.67	88	12		
13	急傾斜地崩壊対策事業	浅所区域 (平内町)	H10	H22	913	施工延長L=960m 連続繊維補強土工A=17,000m ²	87.8 %	70	2.93	87	13		
14	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H22	180	施工延長L=348m プレキャスト法砕工A=2,020m ² 連続繊維補強土工A=3,870m ²	72.2 %	30	2.35	85	14		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	貝羅木区域 (大鰐町)	H17	H22	95	施工延長L=130m 連続繊維補強土工A=305㎡ プレキャスト法枠工A=1,600㎡	73.7 %	15	3.93	93	1		
2	急傾斜地対策事業	平岡5号区域 (青森市)	H20	H23	110	施工延長 L=110m 法面工A=2,000㎡	18.1 %	50	3.23	93	2		
3	急傾斜地対策事業	山形町区域 (黒石市)	H20	H24	70	施工延長L=185m 法面工A=2,000㎡	14.2 %	10	13.83	92	3		
4	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H22	120	施工延長 L=290m 現場打吹付法枠工 A=4,000m2	41.7 %	30	5.58	92	4		
5	急傾斜地対策事業	原田2号区域 (佐井村)	H20	H25	85	施工延長 L=130m プレキャスト法枠工 A=1,420m2	17.6 %	15	4.06	90	5		
6	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H22	150	施工延長L=268m 現場打吹付法枠工A=2,400㎡	74.7 %	30	3.01	90	6		
7	急傾斜地対策事業	上名久井区域 (南部町)	H20	H22	30	施工延長 L=20m 法面工A=300m2	33.3 %	10	3.00	90	7		
8	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (七戸町)	H17	H22	100	施工延長L=178m プレキャスト法枠工A=1,852㎡	82.0 %	15	3.25	88	8		
9	急傾斜地対策事業	千刈田2号区域 (おいらせ町)	H20	H22	100	施工延長L=140m プレキャスト法枠工A=1,800㎡	15.0 %	20	2.89	87	9		
10	急傾斜地対策事業	七日市区域 (田子町)	H20	H22	60	施工延長 L=40m 法面工A=600m2	16.7 %	20	2.67	87	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成20年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	泊山8号区域 (六ヶ所村)	H20	H22	40	施工延長L=45m 法面工A=500㎡	37.5 %	15	2.54	87	11		
12	急傾斜地対策事業	久保1号区域 (東北町)	H20	H26	130	施工延長L=222m 現場打吹付法砕工A=1,500㎡	7.7 %	15	3.16	85	12		
13	急傾斜地対策事業	清水川2号区域 (平内町)	H14	H22	91	施工延長 L=180m プレキャスト法砕工A=470m2 現場打吹付法砕工A=300m2	89.0 %	15	2.89	85	13		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。