

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	相坂平幹線用水路 (十和田市、六戸町)	H25	H33	622	用水路 L=2,960m	68.1 %	96	1.90	89	1	○	
2	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	神明川原 (八戸市)	H29	H33	186	用水路 L=673.5m	20.6 %	29	1.07	81	2	○	
3	基幹水利施設補修事業 (基幹水利施設 ストックマネジメント事業)	引座川 (平川市、田舎館村)	H30	H34	352	頭首工整備補修 N=1式	4.2 %	90	1.04	77	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	二階堰 (弘前市)	H27	H33	664	用水路 L=1,600m	40.3 %	78	1.49	94	1	○	
2	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	小田川南部 (五所川原市)	H27	H34	4,100	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	27.0 %	305	1.55	93	2	○	
3	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	352	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	2.7 %	53	3.26	90	3	○	
4	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	下車力3号排水路 (つがる市)	H29	H33	656	排水路 L=2,014m	20.6 %	105	2.20	88	4	○	
5	基幹水利施設補修事業 (農業水利施設保全合理化事業)	庄司川下堰 (平川市、弘前市)	H30	H34	373	用水路工 L=2,112m	9.3 %	68	1.11	75	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	基幹水利施設補修事業 (農業水路等長寿命化・防災 減災事業)	下長 (八戸市)	H30	H32	696	揚水機場改修 1箇所 用水路改修 L=290m	14.0 %	134	1.16	83	1	○	
2	基幹水利施設補修事業 (農業水路等長寿命化・防災 減災事業)	下長西部 (八戸市)	H30	H32	433	揚水機場改修 2箇所 用水路改修 L=1,060m	16.5 %	74	1.19	81	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	土場川 (七戸町、東北 町)	H27	H37	14,959	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	23.5 %	340	1.39	95	1	○	
2	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	赤川 (東北町)	H30	H35	862	区画整理 A=26.2ha 用排水機 N=1ヶ所	7.4 %	187	1.89	92	2	○	
3	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	名川第二工区 (南部町)	H30	H35	1,059	区画整理 A=40.4ha	10.3 %	124	2.05	90	3	○	
4	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	三省 (弘前市)	H29	H34	460	区画整理 A=32.6ha	42.2 %	11	1.12	90	4	○	
5	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	福島 (黒石市、藤崎 町)	H28	H33	1,233	用排水路 L=31.6km	38.0 %	177	1.61	89	5	○	
6	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	山本 (外ヶ浜町)	H28	H33	535	区画整理 A=24.0ha	74.4 %	19	1.24	89	6	○	
7	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	H34	552	区画整理 A=31.0ha	28.3 %	263	1.21	89	7	○	
8	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	7,464	区画整理 A=417.2ha	69.5 %	315	1.19	89	8	○	
9	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	十三湖2期 (中泊町)	H29	H35	5,551	区画整理 A=289.2ha	25.5 %	462	1.19	89	9	○	
10	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	小泉 (南部町)	H27	H32	873	区画整理 A=25.1ha	70.4 %	168	1.01	88	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	経営体育成基盤整備事業 (一般型)	二股 (今別町)	H29	H34	526	区画整理 A=22.5ha	64.6 %	25	1.16	86	11	○	
12	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	幸畑 (青森市)	H26	H33	1,373	区画整理 A=42.3ha	77.8 %	17	1.02	86	12	○	
13	経営体育成基盤整備事業 (面的集積型)	磯松 (五所川原市)	H26	H32	830	区画整理 A=32.4ha	83.0 %	58	1.16	85	13	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業)	五戸川 (五戸町)	H22	H32	919	魚道工 N=1式	83.0 %	10	—	89	1	○	
2	地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業)	西越田中 (新郷村)	H29	H32	47	魚道工 N=1式	43.9 %	21	—	89	2	○	
3	地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業)	舞手 (田子町)	H29	H33	206	魚道工 N=1式	9.3 %	84	—	89	3	○	
4	地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業)	留崎 (三戸町)	H26	H32	111	魚道工 N=1式	93.5 %	4	—	87	4	○	
5	地域用水環境整備事業 (農業水利施設魚道整備促進 事業)	大滝堰 (大鰐町)	H27	H31	146	魚道工 N=1式	27.3 %	117	—	86	5	○	事業計画見直しに より完了年度前倒 し

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	西海岸関 (深浦町)	H28	H32	3,063	道路工 L=1,400m	81.3 %	319	1.23	91	1	○	
2	農道整備事業 (通作条件整備事業)	小栗山 (弘前市)	H24	H34	2,619	路面改良 L=3,106m	54.5 %	226	2.99	90	2	○	
3	農道整備事業 (通作条件整備事業)	沖浦第2 (黒石市)	H30	H34	263	路面改良 L=1,900m	13.4 %	44	1.44	89	3	○	
4	農道整備事業 (通作条件整備事業)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H34	1,563	路面改良 L=6,000m	63.5 %	150	3.33	83	4	○	
5	農道整備事業 (通作条件整備事業)	下田子 (田子町)	H27	H32	230	道路工 L=1,590m	26.0 %	37	1.43	83	5	○	
6	農道整備事業 (通作条件整備事業)	外の沢 (弘前市)	H26	H32	370	道路工 L=1,637m	77.3 %	49	1.01	83	6	○	
7	農道整備事業 (通作条件整備事業)	五所川原第二 (中泊町)	H29	H33	468	路面改良 L=3,983m 防雪柵 L= 269m	17.7 %	0	1.79	82	7	○	
8	農道整備事業 (通作条件整備事業)	東北第1 (東北町)	H26	H32	581	路面改良 L=6,028m	60.6 %	68	1.79	82	8	○	
9	農道整備事業 (通作条件整備事業)	馬門 (野辺地町)	H26	H32	311	路面改良 L=2,900m	66.6 %	44	2.76	81	9	○	
10	農道整備事業 (通作条件整備事業)	東北第2 (東北町)	H26	H32	716	路面改良 L=9,166m	61.5 %	18	1.78	81	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	農道整備事業 (通作条件整備事業)	地藏平 (五戸町)	H29	H32	234	道路工 L=1,050m	27.8 %	48	1.31	81	11	○	
12	農道整備事業 (通作条件整備事業)	津軽北部 (つがる市)	H25	H32	769	路面改良 L=6,500m	74.6 %	0	1.16	80	12	○	
13	農道整備事業 (通作条件整備事業)	田名部 (むつ市)	H29	H34	345	路面改良 L=2,661m	16.7 %	53	1.72	78	13	○	
14	農道整備事業 (通作条件整備事業)	五戸台地 (五戸町)	H27	H33	788	路面改良 L=10,329m	40.7 %	42	1.48	78	14	○	
15	農道整備事業 (通作条件整備事業)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H32	1,174	路面改良 L=11,408m	49.6 %	349	2.40	77	15	○	
16	農道整備事業 (通作条件整備事業)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	765	路面改良 L=7,228.7m	58.5 %	60	1.59	77	16	○	
17	農道整備事業 (通作条件整備事業)	瀬辺地 (蓬田村)	H29	H32	270	路面改良 L=3,084m	24.5 %	105	1.20	77	17	○	
18	農道整備事業 (通作条件整備事業)	南部町 (南部町)	H25	H32	620	路面改良 L=7,772m	56.0 %	50	1.14	77	18	○	
19	農道整備事業 (通作条件整備事業)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H32	143	道路工 L=1,278m	91.5 %	12	1.40	76	19	○	
20	農道整備事業 (通作条件整備事業)	竜ヶ平 (弘前市)	H30	H34	251	路面改良 L=1,200m	8.0 %	142	1.20	74	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H32	1,114	農用排 L=2,104.4m、農道 L=7,265.8m、 集落道 L=591.1m、 集落防災(防護柵) L=808.3m	45.1 %	92	2.06	86	1	○	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	H34	807	用排水路 L=1,620m 農道 L=2,254m 農業集落道 L= 615m	28.3 %	248	1.22	81	2	○	
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H32	1,093	農用排 L=2,658m、農道 L=3,019m、 集落道 L= 233m、 集落防災(防護柵) L=1,348m、 集落防災(防火水槽) N=1箇所	85.2 %	71	1.20	78	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	2,096	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	36.1 %	364	1.49	94	1	○	
2	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H34	1,511	農用排 L=7,023.5m、農道 L=6,864m、 集道 L=668.2m、集落防災 L=635.2m	66.5 %	107	2.19	93	2	○	
3	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H33	1,755	農用排 L=2,201m、農道 L=4,115m、 集道 L=2,451m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=388m、交流施設基盤 N=1箇所	57.3 %	231	1.40	93	3	○	
4	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H35	1,694	用排水路 L=6,299m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	37.3 %	315	1.37	91	4	○	
5	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	H33	1,637	農用排 L=1,506.6m、農道 L=5,243.3m、 ほ場整備 A=17.1ha、集道 L=1,173.5m	46.2 %	193	1.75	90	5	○	
6	中山間地域総合整備事業	アグリ タブコピア (田子町)	H30	H35	487	農用排 L=951m 農道 L=1,883m 集落道 L=349m	19.8 %	133	1.34	89	6	○	
7	中山間地域総合整備事業	南部町 (南部町)	H22	H32	2,412	農用排 L=540.4m、農道 L=9507.1m、 集落道 L=3,697.7m、集落防災 N=35 基	91.2 %	116	1.14	87	7	○	
8	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	H33	1,059	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災(融雪溝) L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	30.2 %	194	1.22	86	8	○	
9	中山間地域総合整備事業	五戸東 (五戸町)	H30	H35	650	農用排 L=674m 農道 L=2,597m 集落道 L=2,463m	16.5 %	133	1.35	83	9	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	H32	322	ため池工 N=1箇所	60.9 %	84	3.63	94	1	○	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	H32	216	ため池浚渫 N=1式 堤体護岸 N=1式	42.7 %	81	1.25	91	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	H34	179	水路工 L=1,664.1m	57.3 %	21	2.10	91	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	一本木沢 (弘前市)	H29	H32	170	水路工 L=512.0m	48.8 %	46	1.29	88	2	○	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2西津軽 (つがる市)	H30	H34	1,080	排水路工 L=11,965.6m	24.3 %	212	1.31	86	3	○	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	第2沢辺大堰 (深浦町)	H30	H32	77	大型水路工 L=65m 隧道工 L=168m	45.2 %	32	1.38	83	4	○	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	矢沢 (藤崎町)	H30	H33	269	排水路工 L=2,376m	13.3 %	80	1.13	82	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊防 止))	後沢 (弘前市)	H30	H32	98	排水工 L=152m 地下水排除工 N=1式	21.5 %	63	3.12	88	1	○	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備(土砂崩壊防 止))	蛸崎 (むつ市)	H29	H33	153	用水路 L=1,283.5m	45.9 %	37	1.31	88	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	農業用河川工作物応急対策 等事業	舞手頭首工 (田子町)	H29	H32	104	土砂吐工 N=1式 取水工 N=1式 護岸・護床工他 N=式	18.0 %	76	1.91	92	1	○	
2	農業用河川工作物応急対策 等事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	150	頭首工改修 N=1式	55.7 %	36	1.30	88	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	大間越 (深浦町)	H24	H33	1,276	海岸保全施設 N=1式	77.2 %	99	7.81	93	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災ダム事業	作田ダム (七戸町、東北町)	H30	H33	784	機械・電気設備工 N=1式 建築工事 N=1式 付帯工 N=1式	8.0 %	200	2.99	92	1	○	
2	防災ダム事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	1,086	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	25.2 %	129	3.26	89	2	○	
3	防災ダム事業	相馬ダム (弘前市)	H25	H34	1,063	機器設備工 N=1式 管理用道路 N=1式	29.0 %	111	4.16	85	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあつては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。