

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、 三戸町)	H26	H35	3,230	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	50.8 %	500	1.13	95	1		
2	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おいらせ町)	H23	H31	5,270	耐震対策工L=2,760m	64.5 %	958	-	88	2		
3	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H31	9,400	耐震対策工L=3,490,m	79.8 %	1900	-	88	3		
4	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	60.3 %	104	4.99	82	4		
5	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	54.0 %	90	1.93	79	5		
6	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	H31	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	23.2 %	30	5.53	76	6		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	天神川 (五所川原市)	H27	H34	260	掘削工L=180m 築堤工L=360m 道路橋N=1橋	61.5 %	20	1.76	72	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業(環境系))	田名部川 (むつ市)	H29	H33	400	管理用通路工 L=1,250m 親水護岸工L=1,000m 階段工N=8箇所	22.5 %	100	2.02	85	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H43	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m3	25.3%	930	1.67	97	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H32	220	砂防堰堤 1基	78.9 %	20	8.12	98	1		
2	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H33	200	砂防堰堤 1基	46.2 %	50	9.02	95	2		
3	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱒ヶ沢町)	H22	H32	480	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=650m	82.3 %	40	6.82	95	3		
4	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H33	470	砂防堰堤 4基	47.9 %	70	6.28	95	4		
5	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H33	370	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=280m	52.2 %	30	2.13	93	5		
6	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鱈町)	H25	H33	200	砂防堰堤 1基	21.5 %	50	21.03	92	6		
7	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H34	370	砂防堰堤 3基	44.5 %	60	2.60	92	7		
8	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H33	340	砂防堰堤 2基	68.5 %	40	2.53	90	8		
9	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H32	410	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=240m	72.0 %	20	7.67	83	9		
10	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H36	550	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	54.5 %	100	2.88	83	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H28	H35	410	堆積工 1基 溪流保全工 L=20.0m	10.1 %	50	36.71	83	11		
12	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	H37	420	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=469.0m	12.4 %	30	2.89	83	12		
13	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	H36	510	砂防堰堤 1基	15.1 %	40	7.10	81	13		
14	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	H35	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	17.2 %	30	2.24	81	14		
15	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	H41	700	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m	7.1 %	30	2.06	81	15		
16	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	H36	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	15.2 %	50	3.41	80	16		
17	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	H36	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	15.5 %	30	5.37	80	17		
18	砂防事業 (通常砂防事業)	トモ工沢 (深浦町)	H30	H40	700	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=164.4m	2.9 %	30	15.32	80	18		
19	砂防事業 (通常砂防事業)	平沢 (八戸市)	H30	H38	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=38m	4.4 %	20	15.03	80	19		
20	砂防事業 (通常砂防事業)	蒼前沢 (南部町)	H30	H38	450	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=90m	4.4 %	20	6.84	80	20		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	内童子渡沢外 (平内町)	H30	H38	750	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=110m	4.0 %	40	4.90	80	21		
22	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	H33	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	25.8 %	20	2.30	78	22		
23	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	H35	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	21.4 %	30	2.08	78	23		
24	砂防事業 (火山砂防事業)	中宇樽部沢 (十和田市)	H30	H37	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=180m	5.0 %	20	2.23	78	24		
25	砂防事業 (通常砂防事業)	北羽黒沢 (弘前市)	H30	H39	380	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=100m	5.3 %	20	2.16	78	25		
26	砂防事業 (通常砂防事業)	中大秋沢 (西目屋村)	H30	H37	430	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=70m	4.7 %	20	2.13	78	26		
27	砂防事業 (通常砂防事業)	北久渡寺南沢 (弘前市)	H30	H39	280	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=185m	7.1 %	20	2.01	78	27		
28	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H35	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	15.8 %	30	2.00	77	28		
29	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	H40	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	4.4 %	50	6.25	77	29		
30	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (平川市)	H26	H33	255	砂防堰堤 2基	21.8 %	20	5.76	75	30		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	H35	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	25.4 %	20	13.93	75	31		
32	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	H39	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	7.7 %	30	4.33	75	32		
33	砂防事業 (通常砂防事業)	上七崎沢 (八戸市)	H29	H42	960	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=160.0m	5.1 %	30	2.03	75	33		
34	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H32	580	砂防堰堤 3基	80.4 %	50	1.79	73	34		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東杉ヶ沢 (西目屋村)	H25	H32	80	砂防堰堤 1基	43.5 %	30	2.18	83	1		
2	砂防事業 (砂防整備事業)	鮫貝沢2 (中泊町)	H29	H32	120	砂防堰堤 1基	33.3 %	30	13.27	82	2		
3	砂防事業 (砂防整備事業)	神山沢2 (中泊町)	H29	H33	150	砂防堰堤 1基	20.0 %	30	2.72	80	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号区域 (外ヶ浜町)	H25	H32	450	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1130m 抑止杭工 L=1850m	69.4 %	120	3.62	98	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	35.7 %	20	7.42	98	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H33	190	施工延長L = 260m 補強土植生法砕工A=4,400㎡	86.5 %	30	7.04	98	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H33	196	施工延長L = 140m 現場打吹付法砕工5,000㎡	55.1 %	50	4.10	96	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	道地区域 (田子町)	H29	H34	90	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工A=3,500㎡	44.4 %	20	8.48	95	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H34	450	施工延長L = 260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	42.2 %	60	2.84	93	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	H33	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000㎡	33.1 %	30	2.74	93	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H34	340	施工延長L = 350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	51.2 %	75	2.36	93	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L = 598m 現場打吹付法砕工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L = 459m	53.6 %	60	2.28	93	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法砕工A=9,500㎡	64.3 %	50	2.16	93	9		
10	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L = 442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	64.3 %	70	2.05	93	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	H34	140	施工延長L=225m 現場打吹付法枠工A=3,300㎡	60.7 %	20	3.97	91	11		
12	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鱒ヶ沢町)	H26	H35	850	施工延長L=1,270m 現場打吹付法枠工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	21.5 %	40	4.36	81	12		
13	急傾斜地崩壊対策事業	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	H38	400	施工延長L=290m 現場打吹付法枠工A=7,000㎡	57.5 %	100	3.26	81	13		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	桜沢区域 (八戸市)	H29	H32	56	施工延長L=30m 法面工 A=590㎡	29.0 %	10	5.48	88	1		
2	急傾斜地対策事業	横浜2号区域 (横浜町)	H30	H33	70	施工延長 L=70m 法面工 A=700㎡	14.3 %	10	3.86	88	2		
3	急傾斜地対策事業	林ノ前区域 (八戸市)	H28	H32	89	施工延長L=61m 法面工 A=2,677㎡	55.0 %	20	4.50	86	3		
4	急傾斜地対策事業	新堤向区域 (東北町)	H30	H34	100	施工延長 L=100m 法面工 A=1,500㎡	10.0 %	10	2.86	86	4		
5	急傾斜地対策事業	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	H33	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000㎡	36.5 %	30	4.52	83	5		
6	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H33	220	施工延長L = 367m 法面工7,900㎡	59.5 %	21	2.99	81	6		
7	急傾斜地対策事業	長崎区域 (黒石市)	H28	H32	90	施工延長L=100m 法面工 A=2,000㎡	82.2 %	32	2.75	81	7		
8	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	H34	90	施工延長L=100m 法面工A=800㎡	56.9 %	10	2.69	81	8		
9	急傾斜地対策事業	大沢田1号区域 (十和田市)	H22	H32	284	施工延長L=304m 法面工A=3,730㎡	78.7 %	30	1.43	79	9		
10	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (六ヶ所村)	H29	H34	130	施工延長L=160m 法面工 A=2,400㎡	15.2 %	20	1.90	78	10		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	H35	150	施工延長L=290m 法面工 A=2,900㎡	12.1 %	17	2.45	71	11		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。