

(様式1)

青森県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

単年度型

平成25年3月末時点

(千円)

青森県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,500	0
24	24,750	37,770	
25	0		
26	0		
27	0		
合計		41,250	37,770

<参考>	青森県東日本大震災 復興交付金基金の残高		青森県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	
------	-------------------------	--	--------------------------	--

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

青森県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
		1	2	3	4	5	6															
八戸市	1	D	-	1	-	2	-	橋向五戸線道路改築事業	市川町	県	県	直接	完了	20,000	23	~	23	23	16,500	0	-	24年6月、測量、設計開始。 24年10月、用地測量、調査開始。25年3月、完了
																		24		16,500	0	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	16,500	16,500	0																			
八戸市	2	D	-	1	-	3	-	八戸階上線湊橋橋梁拡幅事業	湊地区	県	県	直接	完了	30,000	24	~	24	23				24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。 25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了
																		24	24,750	21,270	3,480	
																		25				
																		26				
																		27				
累計	24,750	21,270	3,480																			
(注)														都道県 交付分	各年度 別合計	23	16,500	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額 (国費)は、41250千円		
24	24,750	37,770	3,480																			
25	0	0	0																			
26	0	0	0																			
27	0	0	0																			
合計															41,250	37,770	3,480					

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

(様式1)

青森県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成25年3月末時点

(千円)

青森県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	237,600		
26	177,375		
27	0		
合計		414,975	0

<参考>	青森県東日本大震災 復興交付金基金の残高	414,975	青森県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	0
------	-------------------------	---------	--------------------------	---

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

青森県 復興交付金事業計画 平成24年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成25年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
八戸市	18	D	-	1	-	4	-	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	継続	292,000	25 ~ 27	23					
																24					
																25	179,850				
																26	4,125				
																27					
累計	183,975	0	0																		
八戸市	19	D	-	1	-	5	-	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	継続	420,000	25 ~ 27	23					
																24					
																25	57,750				
																26	173,250				
																27					
累計	231,000	0	0																		
(注)														23	0	0	0				
														24	0	0	0				
														25	237,600	0	0				
														26	177,375	0	0				
														27	0	0	0				
														合計	414,975	0	0	※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円			

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

※平成23・24年度事業として歳出予算に計上され議決された額(国費)は、0千円