

(様式1)

三沢市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成26年3月末時点

(千円)

三沢市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	35,754	14,564	
25	283,078	220,609	
26	28,553		
27	0		
合計		347,385	235,173

<参考>	三沢市東日本大震災 復興交付金基金残高	243,693	三沢市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	0
------	------------------------	---------	--------------------------	---

<参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0		
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。


(様式2C)

三沢市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
	1	2	3	4	5	6													
1	C	-	7	-	1	-	三沢市漁民研修施設復興整備事業	三沢漁港	市	市	直接	継続	310,275	24 ~ 25	23				25年1月、実施設計発注。
															24	24,018	11,053	-	
															25	208,687	159,888	-	25年11月、造成工事発注。26年1~2月、本体工事発注。26年4月、外構工事繰越・発注予定、26年9月完了予定。
															26				
															27				
累計	232,705	170,941	0																
2	◆C	-	7	-	1	-	三沢市漁民研修施設復興整備事業(直売所整備)	三沢漁港	市	市	直接	継続	13,545	24 ~ 25	23				25年1月、実施設計発注。
															24	1,176	534	-	
															25	9,660	7,740	-	25年11月、造成工事発注。26年1~2月、本体工事発注。26年4月、外構工事繰越・発注予定、26年9月完了予定。
															26				
															27				
累計	10,836	8,274	0																
3	◆C	-	7	-	1	-	三沢市漁民研修施設復興整備事業(共用棟整備)	三沢漁港	市	市	直接	継続	76,000	24 ~ 25	23				25年1月、実施設計発注。
															24	9,600	2,364	-	
															25	51,200	39,783	-	25年11月、造成工事発注。25年12月、本体工事発注。26年4月、外構工事繰越・発注予定、26年6月完了予定。
															26				
															27				
累計	60,800	42,147	0																
4	C	-	7	-	2	-	漁港環境施設整備事業	三沢漁港	市	市	直接	完了	19,323	24 ~ 25	23				25年1月、実施設計発注。
															24	960	613	-	
															25	13,531	13,198	680	25年8月、建設工事発注。25年10月完了。
															26				
															27				
累計	14,491	13,811	680																
(注)																			
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																			
2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																			
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																			
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																			
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																			
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																			
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																			
都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	0	0	0														
		25	0	0	0														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
都道府県交付分 計					0	0	0												
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0														
		24	35,754	14,564	0														
		25	283,078	220,609	680														
		26	0	0	0														
		27	0	0	0														
市町村交付分 計					318,832	235,173	680												
県・市町村交付分 合計					318,832	235,173	680												

(様式2D)

三沢市 復興交付金事業計画 平成25年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成26年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
◆	D-20-2-1	津波監視カメラ整備事業	四川目地区	市	市	直接	継続	35,692	26 ~ 26	23	0	0	0	
										24	0	0	0	
										25	0	0	0	
										26	28,553			
										27	0			
										累計	28,553	0	0	
<p>(注)</p> <p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、市街地復興効果促進事業申請内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>														
都道府県交付分		各年度別合計	23	0	0	0	0							
			24	0	0	0	0							
			25	0	0	0	0							
			26	0	0	0	0							
			27	0	0	0	0							
			都道府県交付分 計	0	0	0	0							
市町村交付分		各年度別合計	23	0	0	0	0							
			24	0	0	0	0							
			25	0	0	0	0							
			26	28,553	0	0	0							
			27	0	0	0	0							
			市町村交付分 計	28,553	0	0	0							
			県・市町村交付分 合計	28,553	0	0	0							