

(様式1)

青森県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成27年3月末時点

(千円)

青森県 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	237,600	62,062	
26	177,375	260,868	
27	91,633		
合計		506,608	322,930

<参考>	青森県東日本大震災 復興交付金基金残高	青森県東日本大震災 復興交付金基金の利息額	青森県東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		92,053	420

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2D)

青森県 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

市町村	No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
																23	24	25
八戸市	18	D-1-4	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	継続	292,000	25 ~ 27	23					25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月完成。25年5月用地買収開始(用地6件契約、補償7件契約。)		
											24							
											25	179,850	55,957	—				
											26	4,125	120,104	—	26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用地買収7件)。			
											27	56,925						
累計	240,900	176,061	0															
八戸市	19	D-1-5	八戸階上線湊 橋歩道拡幅事 業	湊地区	県	県	直接	継続	322,071	25 ~ 27	23					25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発注、26年3月完成。 26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了(用地5件、補償5件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27年3月完成(暫定)。		
											24							
											25	57,750	6,105	—				
											26	173,250	140,764	—				
											27	34,708						
累計	265,708	146,869	0															
										~	23							
											24							
											25							
											26							
											27							
											累計	0	0	0				
(注)											都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0	
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。													24	0	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。													25	237,600	62,062	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。													26	177,375	260,868	0	0	
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													27	91,633	0	0	0	
												合計	506,608	322,930	0	0		

- 5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」
- 7 「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。