

(様式1)

三沢市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

基金造成型

平成27年3月末時点

(千円)

三沢市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	35,754	14,565	
25	283,078	220,609	
26	28,553	60,406	
27	0		
合計		347,385	295,580

<参考>	三沢市東日本大震災 復興交付金基金残高	三沢市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	三沢市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	51,805	0	295,580

<参考> 青森県 交付分 (うち、当該 市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	0	0
24	0	0	
25	0	0	
26	0	0	
27	0		
合計		0	0

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2C)

三沢市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																
1	C	-	7	-	1	-	三沢市漁民研 修施設復興整 備事業	三沢漁港	市	市	直接	完了	310,275	24	~	25	23			25年1月、実施設計発注。	
																	24	24,018	11,053	-	
																	25	208,687	159,888	-	
																	26		26,811	34,953	
																	27				
累計	232,705	197,752	34,953	25年11月、造成工事発注。26年1~2月、本体工事発注。26年4月、外構工事繰越・発注予定、26年9月完了予定。26年4月、外構工事発注。26年9月、完了。																	
2	◆	C	-	7	-	1	-	三沢市漁民研 修施設復興整 備事業(直売 所整備)	三沢漁港	市	市	直接	完了	13,545	24	~	25	23			25年1月、実施設計発注。
																		24	1,176	534	-
																		25	9,660	7,740	-
																		26		1,296	1,266
																		27			
累計	10,836	9,570	1,266	25年11月、造成工事発注。26年1~2月、本体工事発注。26年4月、外構工事繰越・発注予定、26年9月完了予定。26年4月、外構工事発注。26年9月、完了。																	
3	◆	C	-	7	-	1	-	三沢市漁民研 修施設復興整 備事業(共用 棟整備)	三沢漁港	市	市	直接	完了	76,000	24	~	25	23			25年1月、実施設計発注。
																		24	9,600	2,364	-
																		25	51,200	39,783	-
																		26		6,223	12,430
																		27			
累計	60,800	48,370	12,430	25年11月、造成工事発注。25年12月、本体工事発注。26年4月、外構工事繰越・発注予定、26年6月完了予定。26年6月、完了。																	
4	C	-	7	-	2	-	漁港環境施設 整備事業	三沢漁港	市	市	直接	完了	19,323	24	~	25	23			25年1月、実施設計発注。	
																	24	960	614	-	
																	25	13,531	13,198	679	
																	26				
																	27				
累計	14,491	13,812	679	25年8月、建設工事発注。25年10月完了。																	
(注)														23	0	0	0				
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。														24	0	0	0				
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。														25	0	0	0				
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。														26	0	0	0				
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														27	0	0	0				
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。														都道府県交付分 各年度別合計			0		0	0	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。														都道府県交付分 計			0		0	0	
7 漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、漁業集落効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。														市町村交付分 各年度別合計			23		0	0	
														24	35,754	14,565	0				
														25	283,078	220,609	679				
														26	0	34,330	48,649				
														27	0	0	0				
														市町村交付分 計			318,832		269,504	49,328	
														県・市町村交付分 合計			318,832		269,504	49,328	

(様式2D)

三沢市 復興交付金事業計画 平成26年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成27年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	◆	D	-	20	-	2														-	1
	◆	D	-	20	-	2	-	1					35,692	26 ~ 26	23 0 24 0 25 0 26 28,553 27 0 累計 28,553	23 0 24 0 25 0 26 26,076 27 0 累計 26,076	23 0 24 0 25 0 26 2,477 27 0 累計 2,477	27年3月、完了。			
		D	-	-	-	-								~	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 累計 0	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 累計 0	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 累計 0				
(注)																					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。															都道県 交付分	各年度 別合計	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 累計 0	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 累計 0	23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 累計 0		
2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。															都道県交付分 計			0	0	0	
3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。															市町村 交付分	各年度 別合計	23 0 24 0 25 0 26 28,553 27 0 累計 28,553	23 0 24 0 25 0 26 26,076 27 0 累計 26,076	23 0 24 0 25 0 26 2,477 27 0 累計 2,477		
4 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。															市町村交付分 計			28,553	26,076	2,477	
5 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。															県・市町村交付分 合計			28,553	26,076	2,477	
6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																					
7 市街地復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「継続/完了」「全体事業費」「全体事業期間」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「契約済額」欄には、市街地復興効果促進事業使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																					