

(様式1)

### 八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成30年3月末時点

(千円)

八戸市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	115,594	115,594
24	1,317,927	949,400	
25	757,997	569,593	
26	737,232	455,439	
27	915,167	898,316	
28	93,427	262,112	
29	0	39,204	
30	0	0	
合計		3,937,344	3,289,658

<参考>	八戸市東日本大震災 復興交付金基金残高	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	八戸市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
	652,884	5,199	3,289,659

<参考> 都道県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	16,500	0
24	21,271	37,771	
25	237,600	62,062	
26	177,375	260,868	
27	91,633	183,678	
28	0	0	
29	0	0	
30	0	0	
合計		544,379	544,379

※ 本市の県事業においては、平成24年度までは単年度型であり、平成25年度以降に基金を造成

(様式2C)

八戸市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成30年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況																																								
20	C	-	2	-	1	燕島休憩案内 施設整備事業	鮫(燕島) 地区	市	市	直接	完了	90,187	25 ~ 26	23						25年11月、実施設計業務発注。25年11月地質調査業務発注 25年12月、地質調査業務変更契約(11千円増額)、地質調査 業務完了。26年3月、実施設計業務完了。																																							
														24																																													
														25	4,983		3,108																																										
														26	62,657		59,704	4,827	26年10月、工事発注。27年3月、工事変更契約・完成。																																								
														27																																													
														28																																													
														29																																													
														30																																													
														累計	67,640	0	62,812	4,827																																									
														(注)													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           都道府県 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	0	0	0	0	26	0	0	0	0	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	0	0	0	0																																																							
26	0	0	0	0																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
0	0	0	0	0																																																							
													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           市町村 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>90,187</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0		3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	90,187				
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	4,983	0	3,108	0																																																							
26	62,657	0	59,704	4,827																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
90,187																																																											
													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           都道府県・ 市町村 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>90,187</td><td>合計</td><td>67,640</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0		3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	90,187	合計	67,640	62,812	4,827
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	4,983	0	3,108	0																																																							
26	62,657	0	59,704	4,827																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
90,187	合計	67,640	62,812	4,827																																																							
													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           都道府県 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>90,187</td><td>合計</td><td>67,640</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0	3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	90,187	合計	67,640	62,812	4,827	
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	4,983	0	3,108	0																																																							
26	62,657	0	59,704	4,827																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
90,187	合計	67,640	62,812	4,827																																																							
													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           市町村 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>90,187</td><td>合計</td><td>67,640</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0	3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	90,187	合計	67,640	62,812	4,827	
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	4,983	0	3,108	0																																																							
26	62,657	0	59,704	4,827																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
90,187	合計	67,640	62,812	4,827																																																							
													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           都道府県・ 市町村 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>90,187</td><td>合計</td><td>67,640</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0	3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	90,187	合計	67,640	62,812	4,827	
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	4,983	0	3,108	0																																																							
26	62,657	0	59,704	4,827																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
90,187	合計	67,640	62,812	4,827																																																							
													<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">           都道府県・ 市町村 交付分         </div> <div style="margin: 0 10px;">各年度 別合計</div> <table border="1"> <tr><td>23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>4,983</td><td>0</td><td>3,108</td><td>0</td></tr> <tr><td>26</td><td>62,657</td><td>0</td><td>59,704</td><td>4,827</td></tr> <tr><td>27</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>29</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>90,187</td><td>合計</td><td>67,640</td><td>62,812</td><td>4,827</td></tr> </table> </div>	23	0	0	0	0	24	0	0	0	0	25	4,983	0	3,108	0	26	62,657	0	59,704	4,827	27	0	0	0	0	28	0	0	0	0	29	0	0	0	0	30	0	0	0	0	90,187	合計	67,640	62,812	4,827	
23	0	0	0	0																																																							
24	0	0	0	0																																																							
25	4,983	0	3,108	0																																																							
26	62,657	0	59,704	4,827																																																							
27	0	0	0	0																																																							
28	0	0	0	0																																																							
29	0	0	0	0																																																							
30	0	0	0	0																																																							
90,187	合計	67,640	62,812	4,827																																																							

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況
1	D	-	1	-	1	蓮沼八太郎山線道路改良事業	河原木地区	市	市	直接	完了	220,000	24 ~ 28	23					24年9月、道路詳細設計業務委託発注。25年3月、用地測量業務委託発注。24年6月、アンケート・ヒアリング実施。25年3月、計画策定。
														24	19,375	11,170	-		
														25	65,875	915	-	25年9月、用地測量業務変更契約(25年9月30日まで)。26年2月、用地買収開始(用地1件契約)。	
														26	43,245	3,604	-	用地買収(用地7件契約、補償2件契約)。	
														27	42,005	70,732	-	27年7月、工事発注。28年1月、工事変更契約(28年3月25日まで)。28年3月、工事変更契約・完成。補償契約2件。	
														28	0	46,314	37,764	28年11月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事(その3)発注。29年3月、蓮沼八太郎山線工事(その2)・蓮沼八太郎山線工事(その3)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償2件)	
														29					
														30					
														累計	170,500	0	132,735	37,764	
														2	D	-	3	-	1
24	19,375	10,283	-																
25	112,220	61,178	-	26年1月、用地買収開始(補償1件契約)。26年3月、汐越線工事発注。															
26	17,980	40,055	-	26年7月、汐越線工事変更契約・完成。26年12月、下条道線工事発注。															
27	16,639	43,106	-	27年8月、下条道線工事完成。27年9月、下条館鼻線工事発注。28年3月、下条館鼻線工事変更契約・完成。27年10月、新湊15号線工事発注。28年3月、新湊15号線工事変更契約(28年6月10日まで)。補償契約2件。															
28	0	5,945	5,647	28年6月、新湊15号線工事変更契約・完成。															
29																			
30																			
累計	166,214	0	160,567	5,647															
3	D	-	4	-	1	白山台災害公営住宅整備事業(用地)	白山台地区	市	市	直接	完了	132,108	23 ~ 23						
														24					
														25					
														26					
														27					
														28					
														29					
														30					
														累計	115,594	0	115,594	0	
														4	D	-	4	-	2
24	230,804	211,309	-																
25		81	19,415	25年5月、集会所完成。															
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
累計	230,804	0	211,390	19,415															

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5	6																	
5	◆	D	-	4	-	2	-	1	白山台災害公 営住宅駐車場 整備事業	白山台地 区	市	市	直接	完了	6,979	24	~	24	23			24年10月、工事発注。25年3月、完成(24台分)	
																			24	5,583	3,564	2,019	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	5,583	0	3,564	2,019
																			6		D	-	4
24	437,013	339,180	-																				
25		37,724	60,110	25年10月 集会所完成。																			
26																							
27																							
28		▲ 39,343	▲ 39,343																				
29																							
30																							
累計	437,013	▲ 39,343	376,904	20,767																			
7	◆	D	-	4	-	3	-	1	多賀台災害公 営住宅駐車場 整備事業	多賀台地 区	市	市	直接	完了	4,508	24	~	24					
																			24	3,606	2,512	1,094	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	3,606	0	2,512	1,094
																			8		D	-	4
24	259,338	197,522	61,816																				
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	259,338	0	197,522	61,816																			
9	◆	D	-	4	-	4	-	1	新井田道災害 公営住宅駐車 場整備事業	湊地区	市	市	直接	完了	6,984	24	~	24					
																			24	5,587	1,343	4,244	
																			25				
																			26				
																			27				
																			28				
																			29				
																			30				
																			累計	5,587	0	1,343	4,244

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況				
10	D	-	4	-	5	-	白銀いかずち 災害公営住宅 整備事業	白銀地区	市	市	直接	完了	280,389	24	~	24	23				24年6月、新築設計発注。24年7月、地質調査発注。24年8月、測量設計発注。24年11月、敷地整備発注。24年12月、本体工事発注。25年4月完成予定(7戸)		
																	24	279,846	127,641	-			
																	25		0	152,205	25年4月、完成(7戸)。		
																	26						
																	27						
																	28						
																	29		▲ 34,505	▲ 34,505			
																	30						
																	累計	279,846	▲ 34,505	127,641	117,700		
																	11	◆	D	-	4	-	5
24	5,587	1,019	-																				
25		0	4,568	25年4月、完成(14台分)。																			
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	5,587	0	1,019	4,568																			
12	D	-	20	-	1	-	津波ハザード マップ改訂事 業	域内地域	市	市	直接	完了	4,662	24	~	24							
																	24	3,496	2,992	504			
																	25						
																	26						
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	3,496	0	2,992	504		
																	13	D	-	20	-	2	-
24	9,750	9,316	434																				
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
累計	9,750	0	9,316	434																			
14	◆	D	-	20	-	1	-	小中野公民館 防災拠点施設 整備事業	小中野地 区	市	市	直接	完了	573,459	24	~							
																	24	23,567	20,802	-			
																	25	356,400	380,749	-	25年4月、既存建物解体工事発注。25年6月、本体工事発注。		
																	26	78,800	652	56,565	26年4月、補償契約。26年6月、本体工事完了。		
																	27						
																	28						
																	29						
																	30						
																	累計	458,767	0	402,203	56,565		

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5																
15	D	-	20	-	3	津波避難施設 整備計画策定 事業	域内地域	市	市	直接	完了	20,000	24	~	24	23				24年12月、業務委託発注。 25年3月、業務変更契約(委託期間 25年12月20日まで)。	
																24	15,000	10,747	-		
																25		3,027	1,226	25年12月、業務変更契約(委託期間 26年3月25日まで)。26年3月、業務完了。	
																26					
																27					
																28					
																29					
																30					
																累計	15,000	0	13,774	1,226	
																23					
																24					
16	D	-	5	-	1	災害公営住宅 家賃低廉化事 業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	209,843	25	~	30	23					
																24					
																25	47,061	32,948	-		
																26	23,369	37,481	-		
																27	38,390	37,801	-		
																28	40,271	34,520	37,776	-	
																29			34,622	-	
																30					
																累計	149,091	34,520	180,628	0	
																23					
																24					
17	D	-	6	-	1	東日本大震災 特別家賃低減 事業	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	48,530	25	~	32	23					
																24					
																25	5,934	5,214	-		
																26	5,356	5,944	-		
																27	5,965	6,097	-		
																28	6,036	4,823	5,451	-	
																29		2,592	4,582	-	
																30					
																累計	23,291	7,415	27,288	0	
																23					
																24					
18	D	-	1	-	4	橋向五戸線歩 道拡幅事業	市川町	県	県	直接	完了	292,000	25	~	27	23					
																24					
																25	179,850	55,957	-	25年6月用地測量発注、9月完成。25年9月修正設計発注、12月完成。25年5月用地 買収開始(用地6件契約、補償7件契約。)	
																26	4,125	120,104	-	26年4月用地・補償開始(用地19件契約、補償22件契約。残用地買収7件)。	
																27	56,925	64,839	0	完了	
																28					
																29					
																30					
																累計	240,900	0	240,900	0	
																23					
																24					

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況			
	1	2	3	4	5																	
19	D	-	1	-	5	八戸階上線湊橋歩道拡幅事業	湊地区	県	県	直接	完了	322,071	25 ~ 27	23								
														24								
														25	57,750		6,105		25年6月地質調査発注、8月完成。25年12月用地測量・調査発注、26年3月完成。			
														26	173,250		140,764		26年5~9月用地・補償契約、27年3月用地買収・建物移転完了(用地5件、補償5件)。26年9月下流側の歩道拡幅工事発注、27年3月完成(暫定)。			
														27	34,708		118,839	0	完了			
														28								
														29								
														30								
														累計	265,708	0	265,708	0				
														21	D	-	1	-	6	橋向尻引線他道路改良事業	市川(多賀)地区	市
24																						
25	108,500		24,273		25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、業務変更契約(26年9月30日まで)。																	
26	189,565		82,703		26年9月、詳細設計業務変更契約・業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月31日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・業務完了。26年12月、用地買収開始(用地18件契約、補償10件契約)。27年2月、向谷地堤下線工事発注。27年3月、向谷地堤下線工事変更契約(27年5月29日まで)。																	
27	468,100		437,821		28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)発注。28年5月、橋向尻引線工事(その2)(27年度発注)変更契約・完成。28年6月、橋向尻引線工事(その3)(27年度発注)変更契約・完成。28年10月、向谷地堤下線工事(28年度発注)発注。28年11月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)変更契約(29年3月31日まで)。29年3月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)・向谷地堤下線工事(28年度発注)変更契約・完成。補償契約3件。																	
28	47,120		160,012		28年5月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)発注。28年5月、橋向尻引線工事(その2)(27年度発注)変更契約・完成。28年6月、橋向尻引線工事(その3)(27年度発注)変更契約・完成。28年10月、向谷地堤下線工事(28年度発注)発注。28年11月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)(28年度発注)変更契約(29年3月31日まで)。29年3月、橋向尻引線工事・橋向尻引線工事(その2)・向谷地堤下線工事(28年度発注)変更契約・完成。補償契約3件。																	
29	0		0		用地交渉																	
30																						
累計	813,285	0	704,809	0																		
22	D	-	1	-	7	2号橋向線道路改良事業	市川(多賀)地区	市	市	直接	完了	196,000	25 ~ 28									
														24								
														25	23,250		7,282		25年11月、詳細設計業務発注。26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。			
														26	76,663		45,127		26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年6月、用地測量調査業務発注。26年9月、用地測量調査業務変更契約(26年12月25日まで)。26年12月、用地測量調査業務変更契約・完了。27年2月、用地買収開始(用地5件契約、補償4件契約)。27年3月、2号橋向線工事発注。			
														27	51,987		42,847		27年9月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約(28年1月15日まで)。27年12月、橋向2号線工事(26年度発注)変更契約・完成。27年10月、橋向2号線工事(27年度発注)発注。28年3月、橋向2号線工事(27年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地12件、補償13件)。			
														28	0		6,334	50,310	28年6月、2号橋向線工事(28年度発注)発注。28年12月、2号橋向線工事(28年度発注)変更契約・完成。用地買収(用地1件、補償3件)。			
														29								
														30								
														累計	151,900	0	101,590	50,310				

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
	1	2	3	4	5	6																
23	D	-	1	-	8	-	市川工業団地 通線道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	93,300	25 ~ 27	23							
															24							
															25	6,200	5,273	-	26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、業務変更契約(26年8月31日まで)。			
															26	17,050	8,707	-	26年8月、詳細設計業務変更契約・完了。26年7月、用地測量業務発注。26年9月、 用地測量業務完了。27年3月、用地買収契約完了。			
															27	49,057	43,251	15,075	27年9月、工事発注。28年3月、工事変更契約・完成。			
															28							
															29							
															30							
															累計	72,307	0	57,231	15,075			
															23							
24	D	-	1	-	9	-	市川後高屋敷 線他道路改良 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	250,800	25 ~ 27	23							
															24							
															25	13,950	6,612	-	26年2月、詳細設計業務発注。 26年3月、詳細設計業務変更契約(26年9月30日まで)。			
															26	101,990	11,918	-	26年9月、詳細設計業務変更契約(26年11月28日まで)。26年11月、詳細設計業務 変更契約。26年12月、詳細設計業務完了。26年8月、用地測量調査業務発注。26 年11月、用地測量調査業務変更契約。26年12月、用地測量業務完了。27年2月、 用地買収開始(用地4件契約、補償4件契約)。			
															27	78,430	108,936	66,904	27年4月、市川後高屋敷線工事発注。27年9月、市川後高屋敷線工事変更契約(28 年11月5日まで)。27年11月、市川後高屋敷線工事変更契約・完成。27年10月、市 川後高屋敷線ほか工事発注。28年3月、市川後高屋敷線ほか工事変更契約・完 成。用地買収(用地11件、補償15件)。			
															28							
															29							
															30							
															累計	194,370	0	127,466	66,904			
															23							
25	◆D	-	20	-	2	-	多賀地区津波 避難施設整備 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	90,795	26 ~ 28	23							
															24							
															25							
															26	2,624	1,763	-	26年5月、実施設計業務発注。26年9月、実施設計業務変更契約(26年10月24日ま で)。26年7月、用地買収開始(用地2件契約)。26年9月、用地買収完了。26年10月、 粗造成工事発注。27年3月、粗造成工事変更契約(27年8月31日まで)。			
															27	70,011	62,994	-	27年8月、粗造成工事完了。27年6月本棟工事発注。 28年4月、本棟工事変更契約(期間28年9月15日まで)。28年8月、本棟工事変更契 約。28年9月、本棟完成。			
															28	0	280	7,597				
															29							
30																						
累計	72,635	0	65,037	7,597																		

(様式2D)

八戸市 復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況					
	1	2	3	4	5	6																			
26	◆	D	-	20	-	2	-	2	多賀地区津波 避難タワー整備 事業	市川(多 賀)地区	市	市	直接	完了	210.617	25	~	27	23				26年2月、用地測量業務発注。26年3月業務変更契約(期間26年5月30日まで、消費税率変更による委託料増額)。26年5月、用地測量業務完了。26年5月、用地買収開始・完了(1件)。26年5月、地質調査業務発注。26年7月、地質調査業務変更契約(期間26年8月28日まで)。26年8月、地質調査業務変更契約・業務完了。26年6月、基本実施設計業務発注。26年10月、基本実施設計変更契約(期間26年10月31日まで)。26年11月、基本実施設計業務完了。26年7月、土地造成工事発注。26年10月、土地造成工事完了。27年3月、本体工事発注。		
																			24						
																			25	13,624		1,209		-	
																			26	107,262		151,706		-	
																			27	47,606		5,961		9,616	
																			28						
																			29						
																			30						
																			累計	168,492	0	158,876		9,616	
																			27	◆	D	-		20	-
24																									
25																									
26	10,671		6,075	-																					
27	46,977		38,770	12,802																					
28																									
29																									
30																									
累計	57,648	0	44,845	12,802																					
28		D	-	5	-	2	-		災害公営住宅 家賃低廉化事 業[補助率変 更分]	白山台、 多賀台、 湊、白銀 地区	市	市	直接	継続	116.194	30	~	32					23		
																			24						
																			25						
																			26						
																			27						
																			28						
																			29			31,913	0	-	
																			30						
																			累計	0	31,913	0	0		
																			単 1 1		D	-	1	-	2
24	0		16,500	0																					
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									
累計	16,500	0	16,500	0																					

(様式2D)

八戸市

復興交付金事業計画 平成29年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成30年3月末時点

(千円)

No	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況													
	1	2	3	4	5																											
単   2	D	-	1	-	3	八戸階上線湊橋橋梁拡幅事業	湊地区	県	県	直接	完了	30,000	24	23					24年9月、調査、予備設計開始。25年1月、詳細設計開始。													
														24	21,271	21,271		25年2月、測量・歩道設計発注。25年3月、完了。														
														25																		
														26																		
														27																		
														28																		
														29																		
														30																		
														31																		
														32																		
														累計		21,271	0	21,271	0													
														(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。</p> <p>3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。</p> <p>7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。</p>																	
															都道府県 交付分	各年度 別合計	23	16,500	0	0	0											
			24	21,271	0	37,771	0																									
			25	237,600	0	62,062	0																									
			26	177,375	0	260,868	0																									
			27	91,633	0	183,678	0																									
			28	0	0	0	0																									
			29	0	0	0	0																									
			30	0	0	0	0																									
	664,071	都道府県交付分 計		544,379	0	544,379	0																									
	市町村 交付分	各年度 別合計	23	115,594	0	115,594	0																									
			24	1,317,927	0	949,400	70,111																									
			25	753,014	0	566,485	237,524																									
			26	674,575	0	395,735	56,565																									
			27	915,167	0	898,316	104,397																									
			28	93,427	0	262,112	61,975																									
			29	0	0	39,204	▲ 34,505																									
			30	0	0	0	0																									
	4,835,727	市町村交付分 計		3,869,704	0	3,226,846	496,067																									
	都道府県・ 市町村 交付分	各年度 別合計	23	132,094	0	115,594	0																									
			24	1,339,198	0	987,171	70,111																									
			25	990,614	0	628,547	237,524																									
			26	851,950	0	656,603	56,565																									
			27	1,006,800	0	1,081,994	104,397																									
			28	93,427	0	262,112	61,975																									
			29	0	0	39,204	▲ 34,505																									
			30	0	0	0	0																									
	5,499,798	合計		4,414,083	0	3,771,225	496,067																									