

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり防止事業	菅場 (新郷村)	H14	H24	1,998	集水井工 13基 治山ダム工 9基 ボーリング工 L=13,731.0m	44.3 %	123	1.57	83	1	○	
2	地すべり防止事業	芦范 (深浦町)	H10	H23	817	集水井工 7基 治山ダム工 5基 ボーリング工 L=10,556.5m	77.1 %	65	1.40	83	2	○	

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H19	H23	217	山腹工A=0.81ha 森林整備A=11.0ha	55.6 %	55	1.37	78	1	○	

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地災害総合減災対策治山事業 (山地災害総合減災対策治山事業)	板ノ沢 (田子町)	H21	H23	80	治山ダム工 4基	41.3 %	34	1.59	75	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	下揚 (八戸市)	H21	H24	82	静砂工 L=4,200.0m 植栽工 A=3.50ha	59.8 %	22	10.39	93	1	○	
2	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H15	H24	794	植栽工A=3.00ha 防潮護岸工 L=671.5m 護岸工L=157.6m 静砂工L=2,088m	58.3 %	55	3.55	90	2	○	
3	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	向田 (野辺地町)	H21	H24	283	防潮護岸工 L=250.0m 植栽工 A=2.50ha 防風工 L=7,000m	15.4 %	109	2.44	79	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源流域広域保全事業)	深郷田 (中泊町)	H21	H25	180	森林整備 A=75.00ha 作業車道 L=2,500m	38.2 %	113	4.53	85	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	雨池 (新郷村)	H19	H23	327	治山ダム工5個 山腹工A=0.24ha 森林整備A=187.22ha	70.4 %	39	5.73	88	1	○	
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	滝ノ沢 (平内町)	H20	H23	342	森林整備A=122.7ha 治山ダム4個 嵩上工4個 山腹工A=0.04ha	77.6 %	41	2.97	87	2	○	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	黒倉沢 (平川市)	H19	H23	837	治山ダム工2個 山腹工A= 2.37ha 森林整備A=53.72ha 作業車道L=850m	41.5 %	207	2.46	87	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	98	土留工2個 森林整備A=91.34ha	82.7 %	5	5.51	90	1	○	
2	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	鷹架 (六ヶ所村)	H20	H24	244	改植工A=5.42ha 静砂工L=7,688.0m 盛土工V=9,107.0m ³ 水路工L=1,507.0m	37.6 %	27	2.06	80	2	○	
3	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	川代ノ上ミ (田子町)	H21	H23	410	丸太柵工L=131.5m 森林整備A=23.81ha	39.0 %	17	1.65	78	3	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成21年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	林道事業 (ふるさと林道緊急整備事 業)	脇元割長根線 (五所川原市・中 泊町)	H21	H24	350	林道改築 L=7,329m	45.7 %	70	1.55	79	1	○	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成22年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。