

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H24	11,280	八戸漁港 —6.0m岸壁L=150m外	46.5 %	2.05	93	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H14	H23	21,430	白糠漁港 沖防波堤L=250m外、	59.5 %	1.22	90	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	9,650	小泊漁港、3漁場 南防波堤L=110m外、 増殖場A=58.2ha外、	68.6 %	1.37	85	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H23	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場A=21.5ha、	62.4 %	1.37	85	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H23	7,370	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁V=3052.7空m3	72.3 %	1.19	84	5	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H23	2,700	北金ヶ沢漁港 —3.0m岸壁L=150m外、	68.0 %	1.36	81	6	
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H23	2,190	下風呂漁港 北護岸L=105m外	79.5 %	1.37	80	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

(別紙4)

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,680	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐井・福浦 漁場 沖防波堤L=60m外、 増殖場A=45.7ha外、	69.7 %	1.56	87	1	
2	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H23	2,878	今別・一本木漁港、今別 3漁場 北防波堤L=100m外、増殖場 A=101.3ha	88.5 %	2.27	85	2	
3	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	3,533	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m外、	73.3 %	2.01	85	3	
4	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=180m外、	84.0 %	1.73	85	4	
5	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,100	十三漁港 西防波堤L=430m外、	77.3 %	1.25	84	5	
6	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H14	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸 3漁場 西防波堤L=113m外、増殖場 A=18.0ha外、	61.0 %	1.89	83	6	
7	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H23	3,200	岩崎漁港 第4南防波堤L=215m外、	70.3 %	1.11	82	7	
8	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H23	2,602	脇野沢漁港、脇野沢・九艘泊漁場 東防波堤L=90m外、増殖場 A=17.4ha	61.7 %	1.46	80	8	
9	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,100	下手浜漁港、大間 2漁場 東防波堤L=356m外、 増殖場A=6.0ha外、	70.7 %	1.12	80	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鰯ヶ沢漁港 (鰯ヶ沢町)	H13	H25	2,100	護岸L=1080m外	76.2 %	3.14	95	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金	東田沢地区 (平内町)	H21	H23	130	護岸 L=42m 用地 A=8,500m2	30.8 %	1.94	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成21年度実施)

部局・課名 水産局漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2鰯ヶ沢地区 (鰯ヶ沢町)	H21	H24	378	第2鰯ヶ沢増殖場 増殖場A=1.3ha	39.7 %	1.64	84	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	長後地区 (佐井村)	H20	H26	700	長後増殖場 増殖場A=8.0ha	54.1 %	1.24	83	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	第2市浦地区 (五所川原市)	H19	H24	590	第2市浦漁場 魚礁V=40,000空m <sup>3</sup>	64.2 %	1.44	82	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H20	H25	550	大畑漁場 魚礁V=30,441空m <sup>3</sup>	50.8 %	1.26	82	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。