

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 高規格道路・津軽ダム対策課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 有戸北BP <small>(六ヶ所村～野辺地町)</small>	H12	H24	12,000	道路延長L=6,300m	84.4 %	1.33	81	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 吹越BP <small>(横浜町～六ヶ所村)</small>	H20	H26	7,130	道路延長L=5,750m	15.4 %	2.03	71	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南BP <small>(むつ市)</small>	H15	H28	12,200	道路延長L=8,700m 橋梁工N=2基	32.8 %	1.41	66	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。