

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H28	21,430	白糠漁港 沖防波堤 L=195m 外	81.7 %	1,297	1.24	89	1		
2	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H14	H28	9,650	小泊漁港 第3東防波堤 L=670m 外	93.4 %	1,394	1.22	87	2		
3	水産流通基盤整備事業	三沢地区 (三沢市)	H14	H26	7,370	三沢漁港 沖防波堤 L=350m 外	84.2 %	495	1.55	86	3		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	16.2 %	210	1.37	91	1		
2	水産生産基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H26	5,680	牛滝漁港 沖防波堤 L=60m 外	87.9 %	243	1.47	86	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	下北地区(大間町、 風間浦村、むつ市、 東通村)	H23	H27	990	岩屋増殖場外 着定基質A=3.5ha 石持漁場外 魚礁V=42,806空m3	61.4 %	278	-	89	1		
2	水産環境整備事業	三八地区 (三沢市、八戸市)	H23	H27	630	八戸南浜増殖場 着定基質 A=0.5ha 三沢漁場 魚礁 V=34,163空m3	40.9 %	151	-	89	2		
3	水産環境整備事業	赤石・風合瀬地区 (鯨ヶ沢町、深浦町)	H23	H29	1,990	赤石増殖場外 着定基質A=4.68ha 深浦増殖場 魚礁 V=24,180空m3	21.7 %	406	1.68	87	3		
4	水産環境整備事業	第2岩崎地区 (深浦町)	H22	H26	600	第2岩崎増殖場 着定基質A=2.0ha	49.1 %	146	1.61	87	4		
5	水産環境整備事業	第2鯨ヶ沢地区 (鯨ヶ沢町)	H20	H27	378	第2鯨ヶ沢漁場	89.9 %	4	1.64	84	5		
6	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H29	1,990	今別東部増殖場 着定基質A=13.98ha 大間漁場外 魚礁 V=63,872空m3	26.2 %	323	1.36	81	6		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H28	474	八戸漁港 -4.5m岸壁L=950m 外	36.8 %	52	3.50	88	1		
2	水産物供給基盤機能保全事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H23	H26	750	白糠漁港 泊北防波堤L=127m 外	80.7 %	42	1.85	88	2		
3	水産物供給基盤機能保全事業	檜川地区 (むつ市)	H23	H26	250	檜川漁港 -2.0m物揚場L=65m 外	28.1 %	73	2.75	87	3		
4	水産物供給基盤機能保全事業	小泊(下前)地区 (中泊町)	H23	H26	600	小泊漁港下前地区 第2西防波堤L=19.5m 外	74.6 %	135	1.28	83	4		
5	水産物供給基盤機能保全事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H26	330	大畑漁港 北防波堤L=123.2m 外	32.5 %	104	1.65	81	5		
6	水産物供給基盤機能保全事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H27	330	三沢漁港 -4.0m岸壁L=280m 外	31.8 %	147	1.26	81	6		
7	水産物供給基盤機能保全事業	蟹田地区 (外ヶ浜町)	H23	H27	330	蟹田漁港 東防波堤L=185m 外	56.0 %	73	1.81	80	7		

対応方針欄 :継続、-:保留

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	青森県地区 (三沢市ほか)	H23	H27	3,800	三沢漁港 B突堤L=90m 外	46.0 %	216	-	96	1		
2	漁港施設機能強化事業	檜川地区 (むつ市)	H24	H28	500	檜川漁港 南防波堤L=122.2m 外	16.4 %	260	1.62	85	2		
3	漁港施設機能強化事業	東青地区 (外ヶ浜町)	H22	H26	960	平館漁港石崎地区 北防波堤L=245m 外	74.8 %	158	1.28	83	3		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港海岸保全整備事業 (高潮対策事業)	大畑漁港海岸 (むつ市)	H22	H26	2,370	人工リーフ L=960m	38.0 %	240	2.32	95	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成25年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。