

公共事業継続評価調書(総括表) (平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	高規格改築事業 (国道改築事業)	国道279号 むつ南バイパス (むつ市)	H15	H28	12,200	計画延長L=8,700m 計画幅員W=7.0(12.0)m	44.3 %	1.32	66	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス (東通村～六ヶ所村)	S62	H29	8,500	計画延長L=6,680m 計画幅員W=6.0(11.5)m	78.2 %	1.07	91	1	
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道454号 豊間内バイパス (八戸市～五戸町)	H19	H26	1,810	計画延長L=3,500m 計画幅員W=6.5(9.5)m	79.8 %	3.48	81	2	
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道394号 榎林バイパス (七戸町)	H21	H28	2,528	計画延長L=3,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	9.7 %	2.15	92	3	
4	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 大湊 期バイパス (むつ市)	H20	H30	2,497	計画延長L=3,670m 計画幅員W=6.5(16.0)m	17.2 %	4.14	77	4	
5	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス (むつ市)	H8	H29	4,760	計画延長L=4,100m 計画幅員W=6.5(12.0)m	67.0 %	2.01	75	5	
6	道路改築事業 (国道改築事業)	国道280号 砂ヶ森拡幅 (今別町)	H20	H29	1,320	計画延長L=920m 計画幅員W=6.0(8.0)m	25.8 %	1.56	74	6	
7	道路改築事業 (国道改築事業)	国道101号 追良瀬 期バイパス (深浦町)	H20	H30	3,952	計画延長L=3,550m 計画幅員W=6.5(9.5)m	12.1 %	1.04	74	7	
8	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北バイパス (五所川原市)	H6	H30	9,360	計画延長L=5,240m 計画幅員W=6.5@2(19.0)m	70.3 %	4.02	73	8	
9	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青楓山バイパス (十和田市)	H12	H30 以降	24,500	計画延長L=5,225m 計画幅員W=6.0(9.0)m	5.3 %	1.17	70	9	
10	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田バイパス (中泊町～五所川原市)	H16	H29	1,600	計画延長L=1,880m 計画幅員W=6.5(9.0)m	41.9 %	1.45	68	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (県道改築事業)	青森浪岡線 八ツ役 (青森市)	H11	H26	4,942	計画延長L=2,100m 計画幅員W=13.0(24.5)m	93.4 %	2.70	88	1	
2	道路改築事業 (県道改築事業)	苫米地免内線 豊間内 (五戸町)	H22	H26	200	計画延長L=600m 計画幅員W=7.0(9.5)m	42.5 %	8.86	86	2	
3	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸大野線 田代 (八戸市)	H14	H26	1,219	計画延長L=1,720m 計画幅員W=6.5(12.0)m	88.1 %	4.45	82	3	
4	道路改築事業 (県道改築事業)	弘前田舎館黒石線 畑中 (田舎館村)	H14	H26	1,363	計画延長L=1,500m 計画幅員W=6.5(13.0)m	85.3 %	4.58	82	4	
5	道路改築事業 (県道改築事業)	前坂藤崎線 白子 (藤崎町)	H22	H32	900	計画延長L=850m 計画幅員W=6.0(11.5)m	6.9 %	4.66	73	5	
6	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林 (板柳町)	H13	H27	1,538	計画延長L=920m 計画幅員W=6.5(14.5)m	61.2 %	1.84	71	6	
7	道路改築事業 (県道改築事業)	むつ恐山公園大畑線 葉色沢 (むつ市)	H13	H28	550	計画延長L=860m 計画幅員W=6.0(9.0)m	25.8 %	2.17	71	7	
8	道路改築事業 (県道改築事業)	東北横浜線 戸鎖 (六ヶ所村)	H24	H33	900	計画延長L=2,182m 計画幅員W=5.5(7.0)m	5.6 %	4.03	71	8	
9	道路改築事業 (県道改築事業)	相馬常盤野線 大秋 (西目屋村)	H22	H27	300	計画延長L=1,372m 計画幅員W=5.5(7.0)m	21.0 %	2.28	70	9	
10	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原車力線 福浦～車力 (中泊町～つがる市)	H12	H27	10,123	計画延長L=5,050m 計画幅員W=6.0(11.5)m	85.8 %	1.07	68	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	道路改築事業 (県道改築事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢 (むつ市)	H6	H28	2,070	計画延長L=1,147m 計画幅員W=6.0(16.0)m	74.4 %	1.18	68	11	
12	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館 (板柳町～藤崎町)	H11	H28	1,632	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.5(12.0)m	70.0 %	1.64	67	12	
13	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停)線 甲地 (東北町)	H11	H28	1,555	計画延長L=2,200m 計画幅員W=6.0(11.5)m	63.3 %	2.00	66	12	
14	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野辺地線 駒沢 (三沢市)	H11	H28	1,835	計画延長L=1,840m 計画幅員W=6.5(12.0)m	45.0 %	7.49	66	14	
15	道路改築事業 (県道改築事業)	青森五所川原線 飯詰 (五所川原市)	H14	H30	850	計画延長L=1,760m 計画幅員W=6.0(12.5)m	19.4 %	1.69	66	15	
16	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢 (藤崎町～青森市)	H11	H30	3,000	計画延長L=5,060m 計画幅員W=6.5(12.0)m	23.4 %	1.82	64	16	
17	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原黒石線 梅田 (五所川原市)	H12	H30 以降	1,950	計画延長L=1,960m 計画幅員W=6.0(12.5)m	27.8 %	1.70	64	17	
18	道路改築事業 (県道改築事業)	稲盛千代町山田線 木造浦船 (つがる市)	H22	H32	667	計画延長L=1,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	12.7 %	8.81	64	18	
19	道路改築事業 (県道改築事業)	酸ヶ湯黒石線 高館 (黒石市)	H13	H30	740	計画延長L=1,130m 計画幅員W=5.5(7.0)m	48.6 %	2.40	62	19	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺 (南部町)	H11	H27	840	計画延長L=1,875m 計画幅員W=6.0(11.5)m	31.2 %	1.94	69	1	
2	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積 (つがる市)	H5	H30	3,282	計画延長L=4,930m 計画幅員W=6.0(12.5)m	67.7 %	1.73	69	2	
3	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田 (青森市)	H8	H28	4,919	計画延長L=3,335m 計画幅員W=13.0(30.0)m	66.9 %	1.49	63	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜 (平内町)	H11	H28	480	計画延長L=1,120m 計画幅員W=6.0(11.5)m	38.5 %	4.84	71	1	
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 下切田～横道 (十和田市)	H14	H28	1,400	計画延長L=2,400m 計画幅員W=6.0(11.5)m	53.6 %	1.47	69	2	
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	十和田三戸線 小坂 (新郷村)	H12	H27	1,258	計画延長L=1,452m 計画幅員W=6.0(9.0)m	86.2 %	1.68	65	3	
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内 (中泊町)	H13	H30	180	計画延長L=220m 計画幅員W=6.0(9.0)m	16.7 %	2.14	65	4	
5	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大俵板柳(停)線 大俵～深味 (板柳町)	H14	H28	350	計画延長L=1,060m 計画幅員W=6.0(7.5)m	86.9 %	2.10	63	5	
6	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	栃棚手倉橋線 上横沢 期 (新郷村)	H13	H30	1,030	計画延長L=1,300m 計画幅員W=5.5(7.0)m	13.8 %	1.30	62	6	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室の久保 (六ヶ所村)	H11	H29	850	計画延長L=1,700m 計画幅員W=5.5(7.0)m	63.0 %	1.62	71	1	
2	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業・ 電源立地地域対策交付金事業)	栗原佐井線 薬研～佐井 (むつ市、佐井 村)	H23	H32	4,005	計画延長L=20,400m 計画幅員W=4.0(5.0)m	8.3 %	1.20	64	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(1) (八戸市)	H20	H26	850	全体延長L=750m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	91.3 %	-	98	1	
2	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	今別蟹田線 二股 (今別町)	H24	H26	70	全体延長L=160m / 右折レーン設置	28.0 %	-	98	2	
3	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 石亀～茂市 (田子町)	H19	H27	644	全体延長L=810m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	35.0 %	-	98	3	
4	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 桧川 (むつ市)	H22	H26	200	全体延長L=200m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	15.0 %	-	98	4	
5	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鶴ヶ坂千刈線 白旗野 (青森市)	H18	H27	990	全体延長L=1,240m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	20.0 %	-	98	5	
6	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 沖館～新田 (青森市)	H22	H27	140	全体延長L=600m / 歩道幅員w=2.0m(両側)	57.0 %	-	98	6	
7	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	八戸大野線 金山沢 (階上町)	H22	H30	620	全体延長L=1900m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	28.0 %	-	98	7	
8	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 金ヶ沢 (新郷村)	H22	H27	740	全体延長L=710m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	25.0 %	-	98	8	
9	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道101号 浅井 (五所川原市)	H22	H25	225	全体延長L=600m / 自歩道幅員w=3.0m(片側)	93.0 %	-	94	9	
10	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道394号 乙供 (東北町)	H19	H27	269	全体延長L=1,110m / 歩道幅員w=3.0m(片側)	82.0 %	-	94	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	上野十和田線 上野 (東北町)	H20	H25	310	全体延長L=610m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	82.0 %	-	94	11	
12	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道104号 下田子 (田子町)	H21	H25	167	全体延長L=1010m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	75.0 %	-	94	12	
13	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道280号 柳川 (青森市)	H22	H26	300	全体延長L=300m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	69.0 %	-	94	13	
14	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢七戸線 春日台 (三沢市)	H19	H28	300	全体延長L=120m / 車道幅員w=9.5m 歩道幅員w=2.5m(片側)	25.0 %	-	94	14	
15	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鯨ヶ沢蟹田線 下小国 (外ヶ浜町)	H22	H30	240	全体延長L=600m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	20.0 %	-	94	15	
16	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	野辺地野辺地 (停)線 前田 (野辺地町)	H20	H27	500	全体延長L=600m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	91.2 %	-	94	16	
17	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 出戸 (六ヶ所村)	H22	H27	250	全体延長L=620m / 車道幅員w=9.0m	36.4 %	-	94	17	
18	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	橋向五戸線 上市川 (五戸町)	H22	H25	260	全体延長L=1000m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	42.0 %	-	94	18	
19	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道454号 正法寺 期 (八戸市)	H22	H28	600	全体延長L=640m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	22.0 %	-	94	19	
20	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 下平～元町 (十和田市)	H20	H26	170	全体延長L=1010m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	90.0 %	-	92	20	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 近川 (むつ市)	H19	H27	253	全体延長L=1,276m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	66.7 %	-	92	21	
22	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	苔米地免内線 苔米地 (南部町)	H23	H27	280	全体延長L=300m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	60.0 %	-	90	22	
23	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	鱒ヶ沢蟹田線 中節 (外ヶ浜町)	H23	H26	150	全体延長L=550m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	53.0 %	-	90	23	
24	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	柘棚手倉橋線 間明田 (新郷村)	H23	H26	290	全体延長L=400m / 車道幅員w=7.0m	21.0 %	-	90	24	
25	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	七ツ館板柳線 赤田 (板柳町)	H23	H26	125	全体延長L=255m / 車道幅員w=5.5m	68.0 %	-	90	25	
26	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道339号 毘沙門 (五所川原市)	H24	H27	200	全体延長L=200m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	10.0 %	-	90	26	
27	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 大森 (弘前市)	H24	H29	400	全体延長L=400m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	10.0 %	-	90	27	
28	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	差波新井田線 新井田(2) (八戸市)	H20	H25	645	全体延長L=355m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	94.1 %	-	88	28	
29	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五林平藤崎線 西中野目 (藤崎町)	H24	H25	85	全体延長L=414m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	59.0 %	-	88	29	
30	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	櫛引上名久井三戸線 在府小路町 (三戸町)	H22	H28	251	全体延長L=300m / 歩道幅員w=2.5m(両側)	22.0 %	-	88	30	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成23年度実施)

部局・課名 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
31	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道279号 関根 (むつ市)	H22	H25	110	全体延長L=500m / 車道幅員w=7.0m	53.0 %	-	88	31	
32	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	清水川滝沢 野内線 野内 (青森市)	H22	H27	250	全体延長L=800m / 歩道幅員w=1.5m(片側)	61.0 %	-	88	32	
33	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	国道338号 三川目 (三沢市)	H23	H26	200	全体延長L=800m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	40.0 %	-	88	33	
34	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	三沢十和田線 大町 (三沢市)	H24	H27	300	全体延長L=200m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	3.0 %	-	88	34	
35	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	五所川原浪岡線 郷山前 (青森市)	H21	H28	560	全体延長L=880m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	56.1 %	-	88	35	
36	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	石川百田線 百田 (弘前市)	H23	H26	170	全体延長L=400m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	56.0 %	-	84	36	
37	交通安全事業 (道路交通安全施設整備事業)	弘前鱒ヶ沢線 高杉 (弘前市)	H23	H26	203	全体延長L=400m / 歩道幅員w=2.5m(片側)	70.0 %	-	84	37	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防雪事業 (積寒地域道路整備事業)	長平町森田線 長平町 (鱒ヶ沢町)	H24	H27	65	防雪柵 L=300m	5 %	-	84	3	
2	防雪事業 (雪寒施設道路整備事業)	国道102号 板留 (黒石市)	H24	H26	180	スノーシェルター L=40m	6 %	-	83	1	
3	防雪事業 (雪寒施設道路整備事業)	五所川原車力線 豊川 (つがる市)	H24	H26	58	防雪柵 L=150m	31 %	-	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 油川 期 (青森市)	H20	H25	650	融雪溝 L=3,740m	97.0 %		93	1	
2	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 前田～内真部 (青森市)	H21	H25	600	融雪溝 L=3,680m	90.0 %		93	2	
3	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 瀬戸子～奥内 (青森市)	H22	H26	390	融雪溝 L=2,680m	79.0 %		93	3	
4	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 長科 (蓬田村)	H22	H25	200	融雪溝 L=1,800m	80.0 %		93	4	
5	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	国道280号 阿弥陀川 (蓬田村)	H23	H27	190	融雪溝 L=1,440m	0.0 %	-	85	7	
6	凍雪害防止事業 (積寒地域道路整備事業)	弘前岳鱒ヶ沢線 中村町 (鱒ヶ沢町)	H24	H26	200	堆雪幅 L=900m	11.0 %	-	84	6	
7	凍雪害防止事業 (雪寒施設道路整備事業)	国道339号 六條間 (外ヶ浜町)	H24	H26	200	融雪溝 L=1800m	10.0 %	-	85	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	妙売市線 長横町 (八戸市)	H18	H25	151	全体延長L=118m / 歩道幅員w=1.5~2.5m(両側)	63.6 %	-	96	1	
2	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備費)	弘前鰯ヶ沢線 百石町~元寺町 (弘前市)	H22	H27	300	全体延長L=315m / 自歩道幅員w=3.5m(両側)	38.0 %	-	96	2	
3	電線共同溝事業 (道路交通安全施設整備事 業)	弘前岳鰯ヶ沢線 土手町~元長町 (弘前市)	H23	H27	300	全体延長L=300m / 歩道幅員W=1.5~3.5m(両側)	18.3 %	-	90	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成24年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	県代行事業 (交付金)	福浦川目線 福浦2～3工区 (佐井村)	H14	H27	1,377	道路改築 L=4,520m	91.2 %	-	81	1	
2	県代行事業 (交付金)	小和森尾崎線 尾崎工区 (平川市)	H15	H25	814	道路改築 L=1,800m	93.9 %	-	81	2	
3	県代行事業 (交付金)	温泉線 西越 (新郷村)	H14	H27	1,298	道路改築 L=3,718m	77.3 %	-	76	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。