

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	鷲ノ巣 (弘前市)	H26	H32	110	床固工 N=7個 谷止工 N=1個	74.5 %	0	3.45	88	1	—	他地区優先 (H29国補正予算 で前倒して実施)
2	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	無沢 (弘前市)	H27	H32	100	床固工 N=4個、谷止工 N=1 個、山腹工 A=0.05ha、流路 工 L=100m	37.0 %	19	2.82	88	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	西ノ沢 (弘前市)	H26	H31	120	床固工 N=10個	75.0 %	0	5.39	85	3	—	他地区優先 (H29国補正予算 で前倒して実施)
4	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	稻刈沢川 (弘前市)	H27	H31	140	山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5 個、谷止工 N=1個、護岸工 L=40m	47.1 %	0	1.83	84	4	—	他地区優先 (H29国補正予算 で前倒して実施)
5	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	浅瀬石山 (黒石市)	H27	H31	250	山腹工 A=1.0ha 谷止工 N=2個	71.6 %	30	1.54	84	5	○	
6	山地治山総合対策事業 (復旧治山事業)	黒倉沢 (平川市)	H25	H32	428	山腹工 A=1.50ha	66.4 %	50	1.48	80	6	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	本町 (外ヶ浜町)	H26	H32	180	山腹工 A=3.00ha	56.4 %	45	7.20	88	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	天王沢 (弘前市)	H27	H33	85	山腹工 A=0.35ha 谷止工 N=4個	21.1 %	0	1.69	84	2	—	他地区優先 (予算枠による)
3	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山田 (弘前市)	H26	H31	80	山腹工 A=0.19ha 谷止工 N=2個	51.3 %	0	1.45	80	3	—	他地区優先 (予算枠による)
4	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	山内 (西目屋村)	H26	H31	79	流路工 L=120.0m 山腹工 A=0.20ha	20.7 %	0	1.22	80	4	—	他地区優先 (予算枠による)
5	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	大畑沢 (弘前市)	H26	H31	94	床固工 N=6個	19.1 %	0	1.41	77	5	—	他地区優先 (予算枠による)
6	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	高館 (黒石市)	H24	H31	200	山腹工 A=0.9ha	60.0 %	0	1.31	77	6	—	他地区優先 (予算枠による)
7	山地治山総合対策事業 (予防治山事業)	富田 (弘前市)	H26	H31	203	谷止工 N=3個、ポーリング 暗渠工 N=1式、排土工 N=1 式アンカー工 N=1式	48.8 %	87	1.21	77	7	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	唐竹石倉 (平川市)	H27	H33	444	集水井工 N=1式、ポーリング工 N=1式、アンカー工 N=1式、護 岸工 N=1式、床固工 N=1式	14.9 %	20	2.01	93	1	○	
2	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	長後 (佐井村)	H25	H33	990	集水井工 N=11基、ポーリン グ工 N=1式、杭打工 N=1 式、山腹工 A=0.3ha	57.6 %	70	4.62	89	2	○	
3	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	立石 (弘前市)	H26	H32	432	集水井工 N=1式 ポーリング工 N=1式 杭打工 N=1式	39.8 %	30	1.73	86	3	○	
4	山地治山総合対策事業 (地すべり防止事業)	上長慶平 (深浦町)	H27	H32	557	集水井工 N=8基、集水ポーリン グ工 L=6480.0m、ポーリング暗渠工 L=2500.0m、谷止工 N=3個	16.3 %	44	1.36	85	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	深沢 (おいらせ町)	H24	H32	902	防風工L=2,614m,静砂工L=32,998m,植 栽工A=23.08ha,下刈工A=48.05ha,整理 伐A=7.09ha,水路兼伐根処理工L =2,488m	70.2 %	176	4.24	91	1	○	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	通行道 (五所川原市)	H24	H31	766	防風工 L=2539.0m、静砂工 L=15198.0m、植栽工 A=2.32ha、防潮護岸工・消波工・人工砂丘 L=115.0m、消波工(嵩上げ)L=757.6m、覆砂工 L=947.5m	50.5 %	0	2.25	90	2	—	他地区優先 (予算枠による)
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	二川目 (おいらせ町)	H24	H32	318	植栽工A=6.23ha,静砂工L=12,293m,下 刈工A=16.43ha,整理伐A=8.95ha,樹下 植栽工A=8.82ha	74.5 %	76	13.80	86	3	○	
4	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	磯野 (五所川原市)	H24	H32	205	防風工 L=846.0m、静砂工 L=3724.0m、植栽工 A=1.01ha、根固工 (嵩上げ)L=628.0m、覆砂工L=1267.0 m	17.6 %	0	2.16	85	4	—	他地区優先 (予算枠による)
5	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	向田 (野辺地町)	H24	H31	278	護岸工L=133.5m,植栽工A=2.65ha,防風 工(H=2m)L=762m,防風工 (H=1m)L=6,220m,下刈工A=16.43ha,水 路工L=770m,根固工L=135m	92.1 %	45	2.42	83	5	○	
6	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	神山 (つがる市)	H27	H31	141	防風工 L=638.0m 森林造成工 A=1.41ha	23.4 %	65	1.33	77	6	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	滝ノ又 (田子町)	H28	H32	274	森林整備 A=176.85ha 作業道 L=5,820m 溪間工 N=5個、山腹工 A=0.30ha	38.0 %	52	6.37	95	1	○	
2	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	小金石 (中泊町)	H26	H32	400	森林整備工 A=185.41ha 作業道 L=2,679.4m 山腹工 N=1式	48.0 %	59	7.16	93	2	○	
3	水源地域等保安林整備事業 (水源森林再生対策事業)	影日 (五所川原市)	H24	H31	512	森林整備工 A=143.19ha 作業道 L=7,988.8m 溪間工 N=4個	83.2 %	41	3.17	88	3	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸のため追加

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	西松倉沢 (平内町)	H25	H32	196	森林整備 N=116.33ha	36.9 %	0	16.98	91	1	—	他地区優先 (予算枠による)
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H24	H31	307	森林整備 A=126.47ha 山腹工 A=0.27ha	76.7 %	50	2.01	83	2	○	
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事業)	内真部山 (青森市)	H26	H31	81	森林整備 A=50.51ha	29.3 %	0	2.81	83	3	—	他地区優先 (予算枠による)

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
3	林道事業 (道整備交付金事業)	妙返沢線 (新郷村)	H22	H31	850	林道改築 L=4,059m	90.0 %	21	1.62	91	1	○	事業計画見直しに より、完了年度延 伸のため追加
1	林道事業 (育成林整備事業)	黒崎大間越線 (深浦町)	H22	H31	1,300	林道開設 L=7,249.0m	59.5 %	40	1.65	86	2	○	
2	林道事業 (育成林整備事業)	前田野目馬神線 (五所川原市)	H29	H38	1,694	林道開設 L=8,470m	1.8 %	30	1.64	83	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。