

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川 (青森市)	S49	H32	7,800	築堤工 L=6,320m 掘削工 L=2,950m 護岸工 L=2,149m	77.9 %	50	4.25	98	1	○	
2	河川事業 (広域河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	53.2 %	130	4.99	97	2	○	
3	河川事業 (広域河川改修事業)	平川(弘前市、 平川市、大鰐 町)	S21	H33	17,049	築堤工 L=15,800m 掘削工 L=8,994m	74.7 %	130	3.20	96	3	○	
4	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北 町)	S55	H38	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	52.0 %	86	3.05	96	4	○	
5	河川事業 (広域河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青 森市、藤崎町)	S26	H38	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	78.1 %	104	2.79	96	5	○	
6	河川事業 (広域河川改修事業)	馬淵川 (南部町、三 戸町)	H26	H35	3,230	築堤工L=3,700m 掘削工L=3,100m 護岸工L=3,200m	35.4 %	450	1.13	95	6	○	
7	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川(五戸工 区) (五戸町)	H16	H31	3,200	掘削工 V=111,750m ³	93.5 %	78	1.41	93	7	○	
8	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	奥入瀬川 (八戸市、おい らせ町)	H23	H31	3,470	耐震対策工L=2,760m	87.8 %	320	-	88	8	○	
9	河川事業 (地震・高潮対策河川事業)	五戸川 (八戸市)	H23	H31	9,530	耐震対策工L=3,490m	58.1 %	1,966	-	88	9	○	
10	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H33	20,240	築堤工 L=17,560m 掘削工 L=17,560m	86.8 %	130	1.79	86	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H37	3,287	築堤工 L=7,340m 掘削工 L=3,670m 護岸工 L=2,500m	50.8 %	40	1.93	79	11	○	
12	河川事業 (総合流域防災事業)	奥戸川 (大間町)	H27	H31	900	築堤工L=1430m 掘削工L=1640m 護岸工L=1050m	8.8 %	60	5.53	76	12	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	天神川 (五所川原市)	H27	H34	260	掘削工L=180m 築堤工L=360m 道路橋N=1橋	61.5 %	50	1.76	72	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (総合流域防災事業(環境系))	田名部川 (むつ市)	H29	H33	400	管理用通路工L=1,250m 親水護岸工L=1,000m 階段工N=8箇所	5.5 %	100	2.02	85	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (火山砂防事業)	下森合沢 (黒石市)	H25	H31	220	砂防堰堤 1基	52.1 %	20	8.12	98	1	○	
2	砂防事業 (火山砂防事業)	後長根沢2号 (弘前市)	H23	H32	410	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=240m	71.0 %	20	7.67	98	2	○	
3	砂防事業 (火山砂防事業)	目倉石沢 (青森市)	H22	H32	550	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=25m 堆積工 1基	51.0 %	30	2.88	98	3	○	
4	砂防事業 (通常砂防事業)	南大鱈沢 (大鱈町)	H22	H32	350	砂防堰堤 1基	86.6 %	10	15.66	95	4	○	
5	砂防事業 (通常砂防事業)	中白糠沢 (東通村)	H26	H32	200	砂防堰堤 1基	30.7 %	50	9.02	95	5	○	
6	砂防事業 (通常砂防事業)	北南中村沢 (鱈ヶ沢町)	H22	H32	480	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=650m	81.6 %	40	6.82	95	6	○	
7	砂防事業 (通常砂防事業)	蛇浦川 (風間浦村)	H25	H32	470	砂防堰堤 4基	24.4 %	40	6.28	95	7	○	
8	砂防事業 (通常砂防事業)	大山下沢 (深浦町)	H25	H32	200	砂防堰堤 1基	31.8 %	30	5.97	95	8	○	
9	砂防事業 (通常砂防事業)	中大川平沢 (今別町)	H23	H31	470	砂防堰堤 3基 溪流保全工 L=350m	88.4 %	60	4.11	95	9	○	
10	砂防事業 (通常砂防事業)	三ヶ沢 (鱈ヶ沢町)	H26	H33	280	砂防堰堤 1基	32.9 %	50	3.22	95	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (火山砂防事業)	内山沢 (五戸町)	H24	H33	370	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=280m	43.2 %	60	2.13	93	11	○	
12	砂防事業 (通常砂防事業)	蔵館沢 (大鰐町)	H25	H32	200	砂防堰堤 1基	19.7 %	10	21.03	92	12	○	
13	砂防事業 (通常砂防事業)	泉山沢 (三戸町)	H25	H32	370	砂防堰堤 3基	32.0 %	50	2.60	92	13	○	
14	砂防事業 (通常砂防事業)	小国沢 (黒石市)	H26	H33	255	砂防堰堤 2基	17.1 %	10	5.76	90	14	○	
15	砂防事業 (通常砂防事業)	小湯ノ沢川 (外ヶ浜町)	H24	H33	340	砂防堰堤 2基	67.7 %	30	2.53	90	15	○	
16	砂防事業 (通常砂防事業)	地藏堂沢 (むつ市)	H27	H36	470	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=220m	12.3 %	20	3.41	80	16	○	
17	砂防事業 (通常砂防事業)	中村沢 (鱒ヶ沢町)	H24	H32	240	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=150m	39.1 %	40	2.59	80	17	○	
18	砂防事業 (通常砂防事業)	藤川 (西目屋村)	H28	H32	175	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=105m	23.8 %	10	2.30	78	18	○	
19	砂防事業 (通常砂防事業)	館前沢 (八戸市)	H26	H35	550	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=68m	44.7 %	20	2.00	77	19	○	
20	砂防事業 (通常砂防事業)	大荒川 (むつ市)	H27	H35	570	砂防堰堤 1基 堆積工 1基	11.7 %	20	13.93	75	20	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (通常砂防事業)	郷沢川 (深浦町)	H22	H31	580	砂防堰堤 3基	76.4 %	50	1.79	73	21	○	
22	砂防事業 (通常砂防事業)	脇野沢 (むつ市)	H29	H36	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=56.4m	10.0 %	10	37.70	73	22	○	
23	砂防事業 (火山砂防事業)	北畑沢 (むつ市)	H29	H37	400	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=320.0m	5.0 %	20	3.02	73	23	○	
24	砂防事業 (火山砂防事業)	中村沢 (十和田市)	H29	H35	290	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=115.0m	6.9 %	40	2.24	71	24	○	
25	砂防事業 (火山砂防事業)	東湖北沢 (十和田市)	H29	H41	700	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=420.0m	4.3 %	10	2.06	71	25	○	
26	砂防事業 (通常砂防事業)	枯木平沢 (弘前市)	H29	H36	320	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=130.0m	6.3 %	20	5.37	70	26	○	
27	砂防事業 (通常砂防事業)	勇沢 (今別町)	H29	H35	200	砂防堰堤 1基 溪流保全工 L=78.0m	10.0 %	20	2.08	68	27	○	
28	砂防事業 (通常砂防事業)	白倉沢 (中泊町)	H29	H40	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=310.0m	2.2 %	20	6.25	67	28	○	
29	砂防事業 (通常砂防事業)	白沢 (平川市)	H27	H36	510	砂防堰堤 1基	8.6 %	20	7.10	66	29	○	
30	砂防事業 (通常砂防事業)	菖蒲沢外 (三戸町)	H29	H39	900	砂防堰堤 2基 溪流保全工 L=210m	4.4 %	30	4.33	65	30	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防整備事業)	東杉ヶ沢 (西目屋村)	H25	H32	80	砂防堰堤 1基	27.3 %	14	2.18	83	1	○	
2	砂防事業 (砂防整備事業)	鮫貝沢2 (中泊町)	H29	H32	75	砂防堰堤 1基	20.0 %	25	19.86	82	2	○	
3	砂防事業 (砂防整備事業)	神山沢2 (中泊町)	H29	H32	75	砂防堰堤 1基	20.0 %	5	4.92	80	3	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	石浜3号 (外ヶ浜町)	H25	H32	260	集水井工 N=4基 横ボーリング工 L=1,130m 抑止杭工 L=1,850m	58.6 %	70	3.62	98	1	○	
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H31	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工 L=7,400m	91.8 %	160	7.53	80	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸浸食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H31	8,605	消波堤工L=688m ヘッドランド工L=2,600m	98.6 %	140	2.72	98	1	○	
2	海岸事業 (海岸浸食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H31	9,576	人工リーフ工L=2,330m	55.3 %	200	9.02	85	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	釣屋浜1号区域 (むつ市)	H26	H34	196	施工延長L=130m 現場打吹付法砕工A=3,700㎡	28.1 %	15	7.42	98	1	○	
2	急傾斜地崩壊対策事業	幸神区域 (五戸町)	H25	H31	190	施工延長L=260m 補強土植生法砕工A=4,400㎡	70.7 %	30	4.45	96	2	○	
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H26	H35	588	施工延長L=1,270m 現場打吹付法砕工A=13,500㎡ 擁壁工L=600m	23.5 %	45	4.36	96	3	○	
4	急傾斜地崩壊対策事業	九艘泊区域 (むつ市)	H24	H33	196	施工延長L=140m 現場打吹付法砕工5,000㎡	47.4 %	15	4.10	96	4	○	
5	急傾斜地崩壊対策事業	浦島区域 (青森市)	H25	H32	210	施工延長L=132m 法面工A=3,400㎡	85.7 %	30	3.46	96	5	○	
6	急傾斜地崩壊対策事業	甲平ノ下区域 (風間浦村)	H29	H38	400	施工延長L=290m 法面工A=7,000㎡	7.5 %	60	3.26	96	6	○	
7	急傾斜地崩壊対策事業	道地 (田子町)	H29	H33	90	施工延長L=140m 法面工A=3,500㎡	22.2 %	20	8.48	95	7	○	
8	急傾斜地崩壊対策事業	鬢田区域 (三戸町)	H25	H32	450	施工延長L=260m 連続繊維補強土工A=20,000㎡	33.3 %	50	2.84	93	8	○	
9	急傾斜地崩壊対策事業	山田2号区域 (弘前市)	H27	H33	320	施工延長L=430m 現場打吹付法砕工A=11,000㎡	23.8 %	30	2.74	93	9	○	
10	急傾斜地崩壊対策事業	塚ノ上区域 (田子町)	H25	H33	340	施工延長L=350m 補強土植生法砕工A=20,000㎡	40.6 %	38	2.36	93	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	川部区域 (青森市)	H24	H33	810	施工延長L=598m 現場打吹付法砕工24,200㎡ ノンフレーム工10,200㎡ 待受擁壁工L=459m	33.8 %	100	2.28	93	11	○	
12	急傾斜地崩壊対策事業	山下3号区域 (平川市)	H26	H32	280	施工延長L=180m 現場打吹付法砕工A=9,500㎡	45.0 %	50	2.16	93	12	○	
13	急傾斜地崩壊対策事業	万年坂区域 (深浦町)	H24	H31	241	施工延長L=123m 現場打吹付法砕工2,360㎡ 連続繊維補強土工2,680㎡	91.3 %	40	2.14	93	13	○	
14	急傾斜地崩壊対策事業	虹貝新田区域 (大鰐町)	H25	H33	440	施工延長L=442m 補強土植生法砕工A=9,930㎡ 待受擁壁工L=210m	48.4 %	70	2.05	93	14	○	
15	急傾斜地崩壊対策事業	瓢2号区域 (おいらせ町)	H27	H34	140	施工延長L=225m 現場打吹付法砕工A=3,300㎡	46.4 %	20	3.97	91	15	○	
16	急傾斜地崩壊対策事業	遠瀬1号区域 (田子町)	H21	H31	350	施工延長L=241.7m ノンフレーム工A=3,600㎡ 現場打吹付法砕工A=1,200㎡ 待受擁壁工L=117m	69.0 %	50	1.23	91	16	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	北浮田区域 (鯉ヶ沢町)	H29	H34	100	施工延長L=100m 法面工 A=1,900㎡	20.0 %	20	3.11	86	1	○	
2	急傾斜地対策事業	赤平6号区域 (東通村)	H29	H35	150	施工延長L=290m 法面工 A=2,900㎡	9.3 %	17	2.45	86	2	○	
3	急傾斜地対策事業	紙漣沢区域 (弘前市)	H26	H31	70	施工延長L=156m 法面工A=1,380㎡	58.1 %	20	4.47	84	3	○	
4	急傾斜地対策事業	上小中野 2号区域 (野辺地町)	H29	H33	120	施工延長L=40m 法面工 A=1,000㎡	8.3 %	30	4.52	83	4	○	
5	急傾斜地対策事業	桜田1号区域 (七戸町)	H24	H33	220	施工延長L=367m 法面工7,900㎡	50.0 %	21	2.99	81	5	○	
6	急傾斜地対策事業	長崎区域 (黒石市)	H28	H32	90	施工延長L=100m 法面工A=2,000㎡	46.7 %	32	2.75	81	6	○	
7	急傾斜地対策事業	川守3号区域 (むつ市)	H26	H34	90	施工延長L=100m 法面工A=800㎡	45.8 %	10	2.69	81	7	○	
8	急傾斜地対策事業	大沢田 1号区域 (十和田市)	H22	H32	284	施工延長L=304m 法面工A=3,730㎡	68.2 %	30	1.43	79	8	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成30年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。