

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道改築事業	国道338号 白糠バイパス	S62	H26 以降	9,072	道路延長6.5km 橋梁3橋276m トンネル1.2km	23.1%	68	1.52	81	1	○	
2	国道改築事業	国道279号 二枚橋バイパス	H8	H26 以降	5,330	道路延長4.1km 橋梁3橋441m	22.9%	113	2.8	77	2	○	
3	国道改築事業	国道101号 田野沢バイパス	H8	H22	2,880	道路延長1.75km 橋梁 99m	47.4%	160	2.29	77	3	○	
4	国道改築事業	国道280号 蓬田～蟹田バイパス	H15	H24	6,840	道路延長7.2km 橋梁3橋 171m	0.7%	280	1.85	77	4	○	
5	国道改築事業	国道101号 追良瀬バイパス	H3	H22	3,750	道路延長2.4km 橋梁 406m	52.1%	120	1.83	77	5	○	
6	国道改築事業	国道103号 青樫山バイパス	H12	H26 以降	20,570	道路延長5.0km トンネル4,530m	2.4%	150	1.65	77	6	○	
7	国道改築事業	国道338号 倉内バイパス	S55	H19	2,467	道路延長3.3km	70.4%	150	2.86	73	7	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

- 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急道路建設事業	岩崎西日屋弘前線 藤川～田代	H15	H17	3,197	L=5,100m W=6.0(11.5)m	28.1 %	1,136	2.34	92	1		
2	緊急道路建設事業	八戸野辺地線 市川町	H14	H18	1,650	L=1,248m W=6.5(14.0)m	47.0 %	365	6.41	88	2		
3	緊急道路建設事業	弘前環状線 第二城北大橋	H12	H17	2,600	L=1,200m(橋梁L=345m) W=6.5(12.2)m	50.0 %	800	6.10	88	3		
4	緊急道路建設事業	鯉ヶ沢蟹田線 蟹田町大平	H14	H17	900	L=1,150m W=6.5(12.0)m	57.8 %	200	4.61	88	4		
5	緊急道路建設事業	八戸三沢線 張田 期	H15	H18	600	L=600m W=6.5(13.0)m	50.0 %	150	3.84	88	5		
6	緊急道路建設事業	八戸三沢線 睦橋	H15	H18	1,200	L=320m(橋梁L=160.1m) W=6.5(13.0)m	10.8 %	250	2.03	86	6		
7	緊急道路建設事業	鶴ヶ坂千刈線 新城橋	H12	H17	1,190	L=500m(橋梁L=56.8m) W=6.0(18.0)m	64.7 %	300	1.77	86	7		
8	緊急道路建設事業	米山菖蒲川線 鶴田町米山	H15	H18	600	L=1,700m W=6.0(11.5)m	16.6 %	160	2.00	82	8		
9	緊急道路建設事業	持子沢鶴田線 板柳町五林平	H15	H17	450	L=800m W=6.5(11.5)m	33.7 %	160	1.68	82	9		
10	緊急道路建設事業	軽米名川線 名久井橋	H12	H17	1,950	L=360m(橋梁L=168m) W=6.5(12.2)m	62.0 %	410	1.42	81	10		
11	緊急道路建設事業	夏泊公園線 浦田～茂浦(平内町)	H14	H20	2,488	L=1,000m (トンネルL=754m) W=6.0(11.5)m	7.2 %	80	1.55	77	11		
12	緊急道路建設事業	八戸環状線 八戸市糠塚	H9	H21	3,223	L=520m W=6.5(24.0)m	36.0 %	334	9.04	73	12		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
13	緊急道路建設事業	小友板柳(T)線 弘前市小友	H7	H22	1,800	L=2,360m W=6.5(12.0)m	29.4 %	180	2.33	73	13		
14	緊急道路建設事業	大鱒浪岡線 石川大橋	H15	H19	1,200	L=694m(橋梁L=204.2m) W=6.5(12.2)m	20.8 %	250	9.62	71	14		
15	緊急道路建設事業	青森環状野内線 青森市細越	H15	H19	1,115	L=1,720m W=6.5(18.5)m	8.9 %	140	8.28	71	15		
16	緊急道路建設事業	水喰上北町(T)線 東北町甲地	H11	H20	1,000	L=2,200m W=6.0(11.5)m	3.7 %	50	1.73	71	16		
17	緊急道路建設事業	八戸野辺地線 駒沢BP(三沢市)	H11	H20	1,200	L=1,840m W=6.5(12.0)m	5.6 %	50	3.34	69	17		
18	緊急道路建設事業	十和田三戸線 下切田～横道	H14	H19	1,200	L=800m W=6.5(16.5)m	38.0 %	150	1.36	68	18		
19	緊急道路建設事業	五所川原車力線 第二津軽大橋	H12	H23	2,500	L=4,310m W=6.0(11.5)m	6.1 %	50	1.28	68	19		
20	緊急道路建設事業	八戸大野線 南郷村田代	H14	H19	1,100	L=1,720m W=6.5(13.0)m	23.6 %	200	5.72	67	20		
21	緊急道路建設事業	八戸大野線 中居林(八戸市)	H15	H20	1,200	L=481m W=6.5(18.5)m	16.7 %	50	4.36	67	21		
22	緊急道路建設事業	弘前田舎館黒石線 田舎館村畑中	H14	H20	800	L=1,250m W=6.5(13.0)m	15.0 %	100	3.82	67	22		
23	緊急道路建設事業	常海橋銀線 板柳(常福橋)	H8	H20	1,310	L=1,400m(橋梁L=91m) W=6.5(12.0)m	8.1 %	88	1.51	67	23		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあつては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地方特定道路建設整備事業	青森浪岡線 高田(青森市)	H8	H17	5,784	L=3,220m W=6.5(13.0)m	80.7 %	500	3.63	92	1		
2	地方特定道路建設整備事業	岩崎西目屋弘前線 藤川～田代(西目屋村)	H13	H18	1,023	L=6,300m W=6.0(12.5)m	32.3 %	200	2.34	92	2		
3	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 茂浦(平内町)	H14	H18	1,530	L=2,610m W=6.0(11.5)m	11.8 %	60	1.55	92	3		
4	地方特定道路建設整備事業	八戸環状線 糠塚(八戸市)	H8	H18	3,116	L=600m W=13.0(24.0)m	14.7 %	100	9.04	88	4		
5	地方特定道路建設整備事業	弘前環状線 第二城北大橋 (弘前市～岩木町)	H14	H17	500	L=500m W=6.5(14.5)m	22.0 %	40	6.10	88	5		
6	地方特定道路建設整備事業	八戸三沢線 張田 期(八戸市)	H9	H18	1,821	L=1,200m W=6.5(13.0)m	77.9 %	50	3.84	88	6		
7	地方特定道路建設整備事業	弘前柏線 中畑～上派立(桑野木田) (弘前市～柏村)	H9	H18	4,010	L=5,140m W=6.5(13.0)m	83.2 %	170	1.61	83	7		
8	地方特定道路建設整備事業	大鰐浪岡線 乳井(弘前市)	H12	H18	1,462	L=1,900m W=6.0(9.0)m	16.3 %	30	1.51	83	8		
9	地方特定道路建設整備事業	碓ヶ関大鰐(停)線 早瀬野～島田(大鰐町)	H7	H18	1,571	L=1,500m W=6.0(10.5)m	75.8 %	30	1.11	83	9		
10	地方特定道路建設整備事業	弘前田舎館黒石線 猿賀(尾上町)	H15	H26 以降	800	L=1,000m W=6.5(16.5)m	6.3 %	25	6.38	71	10		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	地方特定道路建設整備事業	弘前田舎館黒石線 追子野木(黒石市)	H11	H26 以降	220	L=141m W=5.5(8.5)m	39.7 %	10	2.10	68	11		
12	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 宮田(青森市)	H8	H26 以降	4,689	L=3,355m W=13.0(30.0)m	63.4 %	10	6.25	67	12		
13	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 大島(平内町)	H11	H25	1,133	L=2,000m W=6.0(9.0)m	76.5 %	10	3.52	67	13		
14	地方特定道路建設整備事業	軽米名川線 剣吉BP(名川町)	H12	H26 以降	274	L=274m W=6.5(13.0)m	28.7 %	10	1.53	67	14		
15	地方特定道路建設整備事業	十和田三戸線 下切田(十和田市)	H14	H25	400	L=700m W=6.0(12.5)m	20.0 %	0	1.36	58	15	-	
16	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 野木(青森市)	H14	H26 以降	1,330	L=800m W=6.5@2(27.0)m	32.0 %	0	31.36	57	16	-	
17	地方特定道路建設整備事業	青森環状野内線 戸山(青森市)	H8	H24	1,375	L=1,365m W=6.5(16.5)m	76.4 %	0	12.50	57	17	-	
18	地方特定道路建設整備事業	夏泊公園線 久慈ノ浜(平内町)	H11	H25	504	L=800m W=6.5(11.5)m	34.9 %	0	1.00	52	18	-	
19	地方特定道路建設整備事業	相馬常盤野線 田代(西目屋村)	H14	H23	600	L=1,250m W=6.0(12.5)m	20.0 %	0	1.41	51	19	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道特殊改良一種	国道340号 泥障作 期バイパス	H14	H22	1,450	道路延長 1.2km 橋梁1橋 121m	10.3 %	80	3.36	71	1		
2	国道特殊改良一種	国道339号 板柳バイパス	H15	H20	700	道路延長 512m 改良舗装 512m	2.9 %	70	1.04	68	2		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	一般改良(県単) 国道454号道路改良事業	駒木凍雪害関連 (大鰐町)	H15	H17	120	全体延長L=1,000m 幅員W=6.5(9.5)m	16.7 %	70	-	88	1		
2	一般改良(県単) 国道101号道路改良事業	北金ヶ沢バイパス (深浦町)	H12	H21	271	全体延長L=570m 幅員W=6.5(12.0)m	19.2 %	50	2.26	73	2		
3	一般改良(県単) 国道280号道路改良事業	磯山拡幅 (平舘村)	H11	H22	486	全体延長L=360m 幅員W=6.0(9.0)m	10.2 %	6	1.53	73	3		
4	一般改良(県単) 名川階上線	剣吉踏切(名川町)	H15	H23	1,500	L=570m W=6.0(13.0)m	1.7 %	30	1.14	68	4		
5	一般改良(県単) 薬研佐井線	佐井(佐井村)	H12	H23	1,300	L=2,050m W=6.0(8.0)m	14.8 %	30	1.60	67	5		
6	一般改良(県単) 増田浅虫線	浅虫～増田 (青森市～平内町)	H10	H26 以降	900	L=2,000m W=6.0(8.0)m	6.9 %	5	1.88	66	6		
7	一般改良(県単) 国道339号道路改良事業	釜野沢拡幅 (三厩村)	H12	H20	155	全体延長L=420m 幅員W=6.0(7.5)m	35.5 %	10	1.73	66	7		
8	一般改良(県単) 国道338号道路改良事業	南川バイパス (六ヶ所村)	H11	H26 以降	300	全体延長L=520m 幅員W=5.5(7.0)m	33.3 %	10	3.18	65	8		
9	一般改良(県単) 国道280号道路改良事業	上蟹田拡幅 (蟹田町)	H14	H22	23	全体延長L=200m 幅員W=6.0(8.0)m	13 %	0	1.30	51	9	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	県道改築事業	八戸百石線 八戸市河原木	H15	H17	500	L=590.4m W=6.5(22.0)m	76.0 %	70	1.60	91	1		
2	県道改築事業	八戸環状線 八戸市糠塚	H9	H21	4,747	L=1,150m W=6.5(24.0)m	58.9 %	379	9.04	73	2		
3	県道改築事業	岩崎西目屋弘前線 川原平～藤川	H15	H25	2,628	L=7,900m W=6.0(9.0)m	1.5 %	100	2.35	73	3		
4	県道改築事業	五所川原車力線 第二津軽大橋	H13	H21	4,615	L=740m (橋梁L=600m) W=6.0(10.95)m	23.0 %	577	1.28	68	4		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	半島地域総合整備事業	沖飯詰五所川原線 川山BP(五所川原市)	H9	H18	564	L=600m W=6.0(11.5)m	67.0 %	17	1.83	88	1		
2	半島地域総合整備事業	尾駸有戸(停)線 有戸(野辺地町)	H13	H18	730	L=1,160m W=5.5(7.0)m	18.1 %	30	1.62	86	2		
3	半島地域総合整備事業	大俵板柳(停)線 板柳(板柳町)	H10	H18	820	L=500m W=6.0(10.5)m	95.9 %	21	0.46	78	3		
4	半島地域総合整備事業	青森五所川原線 飯詰BP(五所川原市)	H10	H26 以降	700	L=3,600m W=6.5(14.5)m	23.0 %	10	1.53	71	4		
5	半島地域総合整備事業	五所川原黒石線 梅田BP(五所川原市)	H9	H23	2,490	L=3,600m W=6.0(12.5)m	13.3 %	22	2.26	68	5		
6	半島地域総合整備事業	七ツ館板柳線 野中(板柳町)	H12	H26 以降	340	L=1,000m W=6.0(10.0)m	32.2 %	10	2.09	68	6		
7	半島地域総合整備事業	東北横浜線 室の久保BP(六ヶ所村)	H11	H26 以降	850	L=1,700m W=5.5(7.5)m	25.5 %	10	1.89	68	7		
8	半島地域総合整備事業	むつ尻屋崎線 岩屋BP(東通村)	H5	H25	4,000	L=4,040m W=6.0(12.5)m	42.2 %	30	1.62	68	8		
9	半島地域総合整備事業	大俵板柳(停)線 大俵～深味(板柳町)	H13	H26 以降	300	L=1,000m W=6.0(9.0)m	16.0 %	10	1.57	68	9		
10	半島地域総合整備事業	松野木姥菟線 福岡BP(五所川原市)	H11	H26 以降	450	L=1,200m W=5.5(9.5)m	8.4 %	20	5.25	66	10		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	半島地域総合整備事業	水喰野辺地線 寺の沢(野辺地町)	H6	H25	580	L=2,400m W=6.0(9.0)m	83.1 %	10	1.69	66	11		
12	半島地域総合整備事業	五所川原車力線 小曲(五所川原市)	H11	H23	173	L=300m W=5.5(9.5)m	65.0 %	0	2.32	57	12	-	
13	半島地域総合整備事業	むつ恐山公園大畑線 小目名(大畑町)	H3	H23	550	L=1,060m W=6.0(11.5)m	84.2 %	0	1.74	57	13	-	
14	半島地域総合整備事業	米山菖蒲川線 保安橋(鶴田町)	H13	H26 以降	2,000	L=500m W=6.5(12.0)m	1.2 %	0	-	54	14	-	
15	半島地域総合整備事業	鯉ヶ沢蟹田線 蟹田BP(蟹田町)	H8	H26 以降	2,348	L=800m W=6.5(16.5)m	7.0 %	0	1.11	54	15	-	
16	半島地域総合整備事業	福山五所川原線 石岡(五所川原市)	H15	H23	80	L=2,500m W=6.0(9.0)m	25.0 %	0	26.44	53	16	-	
17	半島地域総合整備事業	川内佐井線 佐井BP(佐井村)	H3	H26 以降	2,700	L=2,470m W=6.5(15.5)m	11.8 %	0	1.66	53	17	-	
18	半島地域総合整備事業	五所川原金木線 飯詰(五所川原市)	H10	H26 以降	1,400	L=1,400m W=6.5(14.5)m	10.9 %	0	4.80	52	18	-	
19	半島地域総合整備事業	五所川原岩木線 常盤町(板柳町)	H13	H26 以降	360	L=200m W=6.0(10.0)m	1.7 %	0	2.17	52	19	-	
20	半島地域総合整備事業	持子沢鶴田線 横泡BP(鶴田町)	H13	H26 以降	870	L=2,000m W=6.0(11.0)m	3.3 %	0	5.07	48	20	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	半島地域総合整備事業	むつ尻屋崎線 野牛(東通村)	H9	H26 以降	830	L=1,800m W=6.0(11.5)m	18.0 %	0	1.56	48	21	-	
22	半島地域総合整備事業	大沢内(停)線 大沢内(中里町)	H13	H24	120	L=470m W=6.0(9.0)m	24.6 %	0	0.88	38	22	-	
23	半島地域総合整備事業	三厩(停)竜飛崎線 増川～竜飛(三厩村)	H7	H26 以降	1,526	L=1,561m W=6.0(11.2)m	72.0 %	0	0.81	38	23	-	
24	半島地域総合整備事業	泊陸奥横浜(停)線 泊(六ヶ所村)	H4	H26 以降	4,000	L=11,000m W=5.5(7.0)m	7.2 %	0	0.61	38	24	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	新ふるさとづくり事業	五所川原岩木線 五幾形～掛落林 (板柳村)	H9	H18	1,220	L=1,900m W=6.0(14.5)m	67.6 %	50	4.52	86	1		
2	新ふるさとづくり事業	青森田代十和田線 法量(十和田湖町)	H6	H18	1,750	L=1000m W=6.0(16.0)m	88.2 %	120	6.54	83	2		
3	新ふるさとづくり事業	弘前鯉ヶ沢線 南浮田BP(鯉ヶ沢町)	H12	H18	480	L=480m W=6.5(11.5)m	38.1 %	100	2.66	81	3		
4	新ふるさとづくり事業	米山菅蒲川線 共栄開拓～廻堰 (鶴田町)	H12	H18	1,219	L=3,500m W=6.0(11.5)m	86.9 %	30	1.55	81	4		
5	新ふるさとづくり事業	二戸田子線 七日市(田子町)	H12	H18	350	L=400m W=6.0(10.0)m	18.0 %	30	1.51	81	5		
6	新ふるさとづくり事業	吹上金屋黒石線 新館(平賀町)	H8	H18	2,500	L=2,500m W=6.0(11.0)m	46.0 %	30	1.13	81	6		
7	新ふるさとづくり事業	九艘泊脇野沢線 脇野沢BP(脇野沢)	H6	H22	2,000	L=2,000m W=6.0(16.0)m	65.5 %	100	1.55	71	7		
8	新ふるさとづくり事業	櫛引上名久井三戸線 下名久井～森越 (福池村)	H9	H25	2,000	L=2,000m W=6.0(16.0)m	36.6 %	30	1.53	71	8		
9	新ふるさとづくり事業	南部田子線 道ノ上BP(田子町)	H9	H25	1,300	L=1,200m W=6.0(12.0)m	67.0 %	40	2.02	69	9		
10	新ふるさとづくり事業	中野北高岩(停)線 上野(八戸市)	H13	H26 以降	300	L=620m W=6.0(11.5)m	44.3 %	25	1.69	69	10		
11	新ふるさとづくり事業	常海橋銀線 女鹿沢～福館 (浪岡町～常盤村)	H11	H23	1,520	L=4,000m W=6.5(12.0)m	8.4 %	29	2.78	68	11		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
12	新ふるさとづくり事業	青森浪岡線 八ツ役(青森市)	H11	H25	5,290	L=2,100m W=13.0(24.5)m	44.4 %	40	2.58	68	12		
13	新ふるさとづくり事業	差波新井田線 新井田(八戸市)	H12	H26 以降	1,500	L=360m W=6.0(16.0)m	5.1 %	10	1.54	66	13		
14	新ふるさとづくり事業	弘前岳鯉ヶ沢線 芦沼(鯉ヶ沢町)	H12	H26 以降	675	L=1,030m W=6.0(9.0)m	18.6 %	30	1.53	66	14		
15	新ふるさとづくり事業	酸ヶ湯黒石線 高館BP(黒石市)	H5	H25	800	L=2,500m W=5.5(7.0)m	8.8 %	10	1.52	66	15		
16	新ふるさとづくり事業	名久井岳公園線 法光寺(名川町)	H12	H25	900	L=1,500m W=6.0(11.5)m	25.2 %	20	1.49	66	16		
17	新ふるさとづくり事業	鳥谷部十日市線 鳥谷部(階上町)	H9	H25	800	L=2,000m W=6.0(12.5)m	56.8 %	0	1.53	55	17	-	
18	新ふるさとづくり事業	弘前岳鯉ヶ沢線 松代町(鯉ヶ沢町)	H13	H26 以降	2,070	L=6,400m W=6.0(9.0)m	2.2 %	0	1.76	54	18	-	
19	新ふるさとづくり事業	名川階上線 石仏(南郷村)	H15	H23	120	L=400m W=6.0(9.0)m	12.5 %	0	2.66	53	19	-	
20	新ふるさとづくり事業	五所川原浪岡線 吉野田(浪岡町)	H13	H26 以降	500	L=500m W=6.0(11.0)m	17.3 %	0	2.04	53	20	-	
21	新ふるさとづくり事業	十和田三戸線 小坂BP(新郷村)	H12	H26 以降	1,200	L=1,542m W=6.0(9.0)m	76.4 %	0	1.72	53	21	-	
22	新ふるさとづくり事業	五所川原浪岡線 高野(五所川原市)	H12	H26 以降	500	L=500m W=6.0(10.0)m	27.6 %	0	1.62	53	22	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
23	新ふるさとづくり事業	名川階上線 鳥谷部(階上町)	H9	H22	468	L=1,640m W=6.5(12.0)m	89.3 %	0	1.84	52	23	-	
24	新ふるさとづくり事業	市川下田(停)線 高屋敷(八戸市)	H13	H26 以降	450	L=370m W=6.0(16.0)m	1.9 %	0	1.74	52	24	-	
25	新ふるさとづくり事業	浅水南部線 手倉橋(五戸町)	H10	H25	500	L=500m W=6.0(9.0)m	11.2 %	0	1.64	52	25	-	
26	新ふるさとづくり事業	南部田子線 下平(三戸町)	H10	H25	300	L=700m W=6.0(9.0)m	2.8 %	0	1.02	51	26	-	
27	新ふるさとづくり事業	松代町陸奥赤石(停)線 深谷町(鯉ヶ沢町)	H10	H26 以降	4,700	L=7,360m W=5.5(7.0)m	1.3 %	0	1.80	50	27	-	
28	新ふるさとづくり事業	清水川滝沢野内線 滝沢(青森市)	H9	H26 以降	890	L=2,000m W=6.0(9.0)m	37.7 %	0	1.54	50	28	-	
29	新ふるさとづくり事業	榎引上名久井三戸線 赤石(南部町)	H13	H26 以降	700	L=1,400m W=6.0(11.5)m	5.0 %	0	1.43	50	29	-	
30	新ふるさとづくり事業	乙供(停)中野線 石澤(天間林村)	H15	H26 以降	420	L=1,200m W=6.0(9.0)m	2.4 %	0	3.92	48	30	-	
31	新ふるさとづくり事業	弘前鯉ヶ沢線 小屋敷町(鯉ヶ沢町)	H15	H24	240	L=600m W=6.0(11.5)m	4.2 %	0	2.66	48	31	-	
32	新ふるさとづくり事業	長平町森田線 長平(鯉ヶ沢町)	H15	H26 以降	640	L=1,500m W=6.0(9.0)m	3.1 %	0	1.62	48	32	-	
33	新ふるさとづくり事業	弘前鯉ヶ沢線 建石町(鯉ヶ沢町)	H8	H21	394	L=500m W=6.0(11.5)m	86.3 %	0	1.54	48	33	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路建設改良事業(臨)	むつ恐山公園大畑線 湯坂下～葉色沢(大畑町)	H5	H18	567	L=2,060m W=6.0(9.0)m	82.4 %	50	1.59	86	1		
2	道路建設改良事業(臨)	戸来十和田線 滝沢(十和田市)	H15	H24	500	L=4,500m W=5.5(7.0)m	2.0 %	40	2.40	67	2		
3	道路建設改良事業(臨)	上野十和田線 立崎(十和田市)	H10	H26 以降	550	L=760m W=6.0(15.0)m	11.0 %	10	2.06	66	3		
4	道路建設改良事業(臨)	夏泊公園線 東滝(平内町)	H10	H26 以降	900	L=1,000m W=6.0(9.0)m	6.3 %	0	1.88	57	4	-	
5	道路建設改良事業(臨)	畑中竹鼻線 小屋敷～二双子BP (黒石市)	H15	H25	283	L=220m W=6.0(12.5)m	1.4 %	0	1.72	56	5	-	
6	道路建設改良事業(臨)	松木平撫牛子線 撫牛子(弘前市)	H13	H26 以降	350	L=270m W=6.0(11.5)m	1.7 %	0	5.00	55	6	-	
7	道路建設改良事業(臨)	青森五所川原線 野木和(青森市)	H14	H26 以降	180	L=900m W=6.0(11.5)m	30.9 %	0	6.71	52	7	-	
8	道路建設改良事業(臨)	百石下田線 新田(百石町)	H10	H22	1,035	L=1,630m W=6.5(18.0)m	96.6 %	0	3.25	52	8	-	
9	道路建設改良事業(臨)	天ヶ森三沢線 天ヶ森BP(三沢市)	H14	H26 以降	700	L=1,000m W=6.0(12.0)m	3.6 %	0	1.99	52	9	-	
10	道路建設改良事業(臨)	五林平藤崎線 水沼～中野目(藤崎町)	H7	H26 以降	1,200	L=1,900m W=6.0(10.5)m	54.4 %	0	1.58	52	10	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	道路建設改良事業(臨)	五戸六戸線 蛭川(五戸町)	H15	H26 以降	300	L=800m W=6.0(11.5)m	8.3 %	0	1.30	51	11	-	
12	道路建設改良事業(臨)	五林平藤崎線 館野越(板柳町)	H12	H26 以降	370	L=400m W=5.5(9.5)m	4.3 %	0	1.03	51	12	-	
13	道路建設改良事業(臨)	軽米名川線 野場～田中(名川町)	H15	H26 以降	420	L=700m W=6.5(12.0)m	10.0 %	0	1.91	50	13	-	
14	道路建設改良事業(臨)	常盤新山線 常盤(常盤村)	H14	H22	80	L=160m W=5.5(8.25)m	58.8 %	0	4.74	48	14	-	
15	道路建設改良事業(臨)	むつ尻屋崎線 尻屋(東通村)	H14	H25	260	L=500m W=6.0(11.5)m	4.8 %	0	2.12	48	15	-	
16	道路建設改良事業(臨)	久渡寺新寺町線 小沢(弘前市)	H13	H23	100	L=150m W=6.0(12.5)m	33.7 %	0	2.02	48	16	-	
17	道路建設改良事業(臨)	今別蟹田線 大川平(今別町)	H15	H22	24,000	L=100m W=5.5(7.0)m	16.7 %	0	1.35	47	17	-	
18	道路建設改良事業(臨)	柳町下田(停)線 鶴喰(六戸町)	H7	H26 以降	350	L=540m W=5.5(9.0)m	60.6 %	0	0.13	38	18	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	市町村合併支援事業	柘棚手倉橋線 上横沢(新郷村)	H5	H26 以降	2,000	L=3,000m W=5.5(7.0)m	55.9 %	30	0.33	80	1		
2	市町村合併支援事業	岩崎深浦線 岩崎(岩崎村)	H15	H26 以降	1,600	L=1,600m W=6.0(9.0)m	12.5 %	70	11.25	73	2		
3	市町村合併支援事業	薬研佐井線 薬研(大畑町)	H12	H26 以降	400	L=1,050m W=6.0(8.0)m	42.1 %	20	1.90	73	3		
4	市町村合併支援事業	林五所川原線 善積BP(木造町)	H5	H26 以降	822	L=1,200m W=6.0(12.5)m	54.1 %	20	1.51	71	4		
5	市町村合併支援事業	五所川原車力線 車力BP(車力村)	H13	H22	877	L=900m W=6.0(11.5)m	22.3 %	100	1.28	68	5		
6	市町村合併支援事業	屏風山内真部線 金木～喜良市(金木町)	H10	H26 以降	540	L=700m W=6.0(11.5)m	66.0 %	50	1.28	68	6		
7	市町村合併支援事業	関根蒲野沢線 関根(むつ市)	H4	H26 以降	900	L=3,200m W=6.0(9.0)m	59.0 %	20	1.03	68	7		
8	市町村合併支援事業	豊川館岡線 館岡(木造町)	H10	H21	235	L=620m W=5.5(7.0)m	43.6 %	30	2.17	67	8		
9	市町村合併支援事業	再賀木造線 千年BP(稲垣村)	H5	H26 以降	2,460	L=3,250m W=6.0(12.5)m	62.2 %	30	1.39	66	9		
10	市町村合併支援事業	桑野木田南広森線 柴田(木造町)	H8	H25	707	L=1,200m W=6.0(9.0)m	68.1 %	0	4.67	57	10	-	
11	市町村合併支援事業	稲盛千代町山田線 山田(森田村)	H7	H24	750	L=1,560m W=6.0(12.0)m	74.0 %	0	4.45	57	11	-	
12	市町村合併支援事業	鱒ヶ沢蟹田線 十三(市浦村)	H3	H24	600	L=2,000m W=6.0(11.5)m	85.6 %	0	1.24	56	12	-	

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	橋梁架替事業	国道280号 奥内橋(青森市)	H15	H17	56	橋梁工 1橋 L = 20.5m	17.9 %	28	-	93	1		
2	橋梁架替事業	弘前鰯ヶ沢線 上鳴沢橋(鰯ヶ沢町)	H14	H19	396	橋梁工 1橋 L = 41.4m	21.7 %	55	-	90	2		
3	橋梁架替事業	田子十和田湖線 稻守橋(田子町)	H11	H23	600	橋梁工 1橋 L = 19.7m	8.8 %	99	-	74	3		
4	橋梁架替事業	国道279号 武の川橋(横浜町)	H15	H19	245	橋梁工 1橋 L = 16.0m	2.7 %	28	-	71	4		
5	橋梁架替事業	田子十和田湖線 川向橋(田子町)	H11	H21	380	橋梁工 1橋 L = 21.7m	31 %	15	-	69	5		
6	橋梁架替事業	倉石五戸線 萬世橋(倉石村)	H15	H22	400	橋梁工 1橋 L = 35.0m	3.8 %	30	-	69	6		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	災害防除事業 国道102号災害防除事業	奥瀬 (十和田湖町)	H9	H18	1,960	延長L=335m	32.1 %	40	-	90	1		
2	災害防除事業 国道279号災害防除事業	易国間 (風間浦村)	H14	H18	790	延長L=640m	11.7 %	100	-	90	2		
3	災害防除事業 国道339号災害防除事業	中小泊山～南小泊山 (小泊村)	H9	H17	600	延長L=110m	72.5 %	80	-	85	3		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道101号 特定交通安全施設等整備事業	五所川原市 (七ツ館)	H13	H17	306	全体延長L=824m 歩道幅員w=3.0m 歩道設置L=824m	62.0 %	60	-	90	1		
2	弘前環状線 特定交通安全施設等整備事業	田舎館村 (大根子)	H15	H17	195	全体延長L=230m 歩道幅員w=3.5m 歩道設置L=230m	41.0 %	75	-	90	2		
3	八戸大野線 交付金(交通安全)事業	八戸市 (松館)	H15	H17	307	全体延長L=1,500m 歩道幅員w=3.0m 歩道設置L=1,500m	26.0 %	126	-	90	3		
4	大町三沢線 交付金(交通安全)事業	三沢市 (深谷)	H14	H17	700	全体延長L=2,580m 歩道幅員w=3.5m 歩道設置L=2,580m	61.0 %	200	-	84	4		
5	国道394号 特定交通安全施設等整備事業	東北町 (乙供)	H14	H18	560	全体延長L=1,000m 歩道幅員w=3.5m 歩道設置L=1,000m	36.0 %	40	-	84	5		
6	国道279号 特定交通安全施設等整備事業	むつ市 (大曲)	H14	H18	550	全体延長L=1,840m 歩道幅員w=3.5m 歩道設置L=1,840m	29.0 %	70	-	84	6		
7	八戸百石線 交付金(交通安全)事業	百石町 (深沢)	H14	H18	667	全体延長L=600m 歩道幅員w=3.5m 歩道設置L=600m	25.0 %	130	-	84	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒地域道路事業(通常) 国道339号防雪事業	高根～今泉 (中里町)	H15	H17	166	防雪柵L=1,210m	25.3 %	56	-	85	1		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒地域道路事業(通常) 国道280号凍雪害防止事業	後潟 (青森市)	H12	H17	1,090	流雪溝L=7,170m	65.5 %	248	-	88	1		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	雪寒地域道路事業(交付金) 弘前環状線凍雪害防止事業	館田 (弘前市)	H15	H18	360	流雪溝L=3,020m	23.6 %	85	-	83	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	国道340号 特定交通安全施設整備事業	八戸市 (廿三日町)	H13	H18	700	全体延長L=280m 現況歩道幅員W=2.0m 計画自歩道幅員W=4.0m 電線共同溝計画延長 L=2@280=560m	42.0 %	60	-	85	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成15年度実施)

部局・課名 県土整備部 道路課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	緊急地方道整備事業(代行)	福浦川目線 (佐井村)	H14	H18	639	道路工 L = 2,200m	42.3 %	152	-	84	1		
2	緊急地方道整備事業(代行)	中村長平線 (鱒ヶ沢町)	H15	H21	900	道路工 L = 3,052m	13.3 %	142	-	78	2		
3	緊急地方道整備事業(代行)	温泉線 (新郷村)	H14	H20	950	道路工 L = 680m	25.6 %	120	-	64	3		
4	緊急地方道整備事業(代行)	町道21号線 (平賀町)	H15	H21	725	道路工 L = 1,800m	6.9 %	100	-	64	4		

対応方針欄 : 継続、 - : 保留

- 事業箇所及び全体計画(完了予定、事業費、事業量)等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって変更になる場合があります。(補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。)
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間で比較するものではありません。