

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所村)	H14	H23	15,310	白糠漁港 沖防波堤L=545m、- 3.0m 岸壁L=599m外	29.8 %	1.33	89	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	6,591	小泊漁港、3漁場 道路L=1,771m、橋梁L = 520m外 魚礁0.57ha、増殖場58.2ha	47.5 %	1.67	87	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H21	6,900	八戸漁港 - 6.0m岸壁L=524m外	34.9 %	1.59	83	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H19	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場21.5ha	36.2 %	1.24	83	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H21	9,910	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁0.48ha	36.6 %	1.72	82	5	
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H19	2,700	北金ヶ沢漁港 - 3.0m岸壁L=230m、 道路L=1,930m外	66.2 %	1.20	79	6	
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H21	2,200	下風呂漁港 沖防波堤L=75m、 東護岸L=180m外	38.6 %	1.51	77	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H12	H22	1,619	小泊漁場 魚礁2.76ha、増殖場54.22ha	82.1 %	1.45	82	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,504	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐井・福浦漁場 沖防波堤L=30m外、 魚礁2.49ha、増殖場45.7ha	46.9 %	1.87	86	1	
2	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H21	2,704	脇野沢漁港、脇野沢・九艘 泊漁場 東防波堤L=115m外、増殖場 17.4ha	53.8 %	1.67	86	2	
3	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,917	下手浜漁港、大間 2漁場 北沖防波堤L=120m外、 魚礁0.55ha増殖場6.0ha	28.4 %	1.37	85	3	
4	地域水産物供給基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H13	H21	1,241	野辺地漁港、野辺地漁場 西護岸L=160m外、増殖場 12.5ha	51.7 %	1.37	85	4	
5	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H21	3,396	今別・一本木漁港、今別 3 漁場 北防波堤L=130m外、増殖場 101.3ha	43.7 %	2.08	83	5	
6	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	4,160	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m、- 2m物 揚場L=250m外、	44.2 %	2.02	83	6	
7	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H13	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸 3漁場 第2北防波堤L=205m外、 魚礁0.69ha、増殖場18.0ha	21.3 %	1.91	83	7	
8	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,200	十三漁港 西防波堤L=490m外、	32.4 %	1.64	82	8	
9	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=315m外、	33.2 %	1.88	81	9	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
10	地域水産物供給基盤整備事業	百石地区 (百石町)	H14	H19	3,000	百石漁港 南防波堤L=405m外、	45.0 %	1.22	81	10	
11	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H22	2,750	岩崎漁港 第4南防波堤L=170m外、	44.0 %	1.24	79	11	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金事業	野牛漁港 (東通村)	H17	H21	600	北防波堤L=52.4m外	33.3 %	1.34	84	1	
2	港整備交付金事業	正津川漁港 (むつ市)	H17	H21	280	沖防波堤L=65m	0.0 %	1.47	78	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鱒ヶ沢漁港 (鱒ヶ沢町)	H13	H19	1,220	護岸L=1,080m	76.4 %	8.42	95	1	
2	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	三厩漁港 (外ヶ浜町)	H15	H19	919	離岸堤L = 250m 護岸L = 324m	82.3 %	7.61	95	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	漁港海岸環境整備事業	茂浦漁港 (平内町)	H14	H19	810	潜堤L=50m、 護岸(緩傾斜)L=130m、 養浜A=2,300m ² 、 緑地広場A=850m ² 外、	81.5 %	1.28	90	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。