

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H8	H24	4,275	用水路 4,190m 排水路 6,900m	71.6 %	1.03	75	1	
2	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	岩木川左岸2期 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H15	H21	3,900	用水路 14,400m 排水路 4,280m	26.4 %	1.03	75	2	
3	かんがい排水事業 (かんがい排水事業)	福館放 (青森市、藤崎 町、五所川原市)	H13	H21	1,200	排水路 5,000m	70.8 %	1.11	75	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	長 富 (五所川原市)	H15	H21	160	排水路 1,450m	47.5 %	1.38	83	1	
2	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	姉沼川 (六戸町)	H15	H22	435	排水路 3,925m	64.4 %	1.42	81	2	
3	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	織 笠 (三沢市)	H15	H22	224	排水路 1,230m	49.1 %	1.34	81	3	
4	かんがい排水事業 (排水対策特別事業)	平 内 (平内町)	H14	H21	224	排水路 1,948m	69.6 %	1.35	79	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設補修事業	第3西津軽 (五所川原市、つ がる市、鶴田町)	H15	H22	1,100	用水施設 1式 排水施設 1式	43.3 %	-	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	緊急農地集積ほ場整備事業	相内 (五所川原市)	H11	H19	3,197	区画整理 140.4ha 暗渠排水 140.4ha	75.3 %	1.06	87	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	畑地帯総合整備事業	下湯口 (弘前市)	H17	H22	1,580	農道 11,687m 畑かん施設 1式	9.5 %	1.10	82	1	
2	畑地帯総合整備事業	野 沢 (青森市)	H14	H21	1,075	農道 10,402m 菅農用水施設 1式	65.5 %	1.03	79	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水環境整備事業	桜沼沢 (五戸町)	H15	H21	252	親水景観保全施設 1式 利活用保全施設 1式	52.0 %	1.51	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	北部上北2期 (野辺地町、横浜町、東北町、七戸町、六ヶ所村)	H14	H19	3,126	農道 3,500m	55.0 %	1.43	88	1	
2	農道整備事業 (広域営農団地農道整備事業)	西海岸2期 (深浦町)	H17	H24	7,000	農道 5,200m	6.0 %	1.09	86	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (一般農道整備事業)	長前 (弘前市)	H16	H20	452	農道 2,800m	50.9 %	1.28	90	1	
2	農道整備事業 (一般農道整備事業)	薄市2期 (中泊町)	H16	H20	246	農道 890m	60.2 %	1.11	85	2	
3	農道整備事業 (一般農道整備事業)	中嶋 (七戸町)	H17	H20	180	道路工 1,390m	44.4 %	1.07	85	3	
4	農道整備事業 (一般農道整備事業)	下車力 (つがる市)	H17	H20	170	道路工 2,600m	58.8 %	1.18	78	4	
5	農道整備事業 (一般農道整備事業)	黒石・川部 (黒石市、田舎館村)	H16	H21	717	農道 4,600m	55.8 %	1.05	75	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業)	切谷内 (五戸町)	H11	H19	1,413	農道 5,376m	92.1 %	1.09	86	1	
2	農道整備事業 (農林漁業用揮発油税財源 身替農道整備事業)	毛内 (黒石市)	H15	H19	288	農道 800m	55.4 %	1.01	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (農道環境整備事業)	赤根 (つがる市)	H17	H20	320	自転車歩行者道 1,650m 防雪柵 1,650m	33.8 %	1.45	87	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農村振興総合整備事業	三戸 (三戸町)	H17	H22	1,360	農業排水路 3,241m、農道 3,194m、集落道 929m、集 落排水 816m、集落防災安 全施設 4ヶ所、営農飲雑用 水施設 1系統	5.9 %	1.17	86	1	
2	農村振興総合整備事業	鶴田西部 (鶴田町)	H16	H21	1,250	農業排水路 1,923m、農道 3,455m、集落道 1,159m、集 落排水 1,393m、集落防災安 全施設 1,846m、住民参加促 進環境 2ヶ所、農業活動拠 点施設 456㎡	22.4 %	1.04	81	2	
3	農村振興総合整備事業	浪岡 (青森市)	H15	H20	1,700	農業用水路 2,132m、農道 5,271m、集落道 2,165m、集 落排水 1,178m、農村公園 5,600㎡、用地整備 9,200㎡、 緑化施設 3,600㎡、水辺環境 7,400㎡、交流施設 1,600㎡、 遊歩道 2,018m、情報施設 1 式、施設環境 6箇所	39.3 %	1.23	80	3	
4	農村振興総合整備事業	三沢 (三沢市)	H17	H22	1,550	農業排水路 15,487m、農道 2,596m、集落道 1,170m	5.2 %	1.21	76	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	平 館 (外ヶ浜町)	H14	H19	608	農業用排水路 5,668m 農道 1,158m 農業集落道 160m 活性化施設 1箇所 情報基盤施設 1系統	79.6 %	1.26	87	1	
2	中山間地域総合整備事業	阿弥陀川 (蓬田村)	H16	H20	634	ほ場整備 42.4ha	57.7 %	1.49	85	2	
3	中山間地域総合整備事業	アグリネット たっこ (田子町)	H14	H19	1,822	頭首工 1箇所 農業用排水路 2,139m 農道 8,826m 農業集落道 689m 農業集落排水路 65m 環境管理施設 5施設 情報基盤施設 1施設	68.5 %	1.02	82	3	
4	中山間地域総合整備事業	五戸南 (五戸町)	H16	H21	1,383	農業用排水路 1,768m 農道 2,579m 農地保全 787m 農業集落道 455m 営農飲雑用水施設 2系統 農村公園 2箇所	33.3 %	1.69	79	4	
5	中山間地域総合整備事業	笹 内 (深浦町)	H14	H19	684	ほ場整備 42.4ha	60.2 %	1.32	73	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	田園整備事業	垂柳猿賀 (尾上町、田舎館 村)	H15	H20	919	農業集落道1,350m、農村 公園緑地16,880㎡、集落 水辺環境400m、用地整備 35,030㎡、コミュニティ施 設547㎡、景観保全整備24 基、集落農園14,650㎡、 遊歩道施設1,850m	40.8 %	1.18	84	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災ダム事業	五戸川3期 (新郷村、八戸市、 五戸町)	H13	H21	1,012	堤体工 1式、 余水吐工 1式、 ゲート施設 1式他	49.2 %	1.40	86	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	緩沢下 (つがる市)	H15	H20	322	堤体工 210m、 取水施設 1式、 底樋工 1式	67.7 %	2.07	82	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	大平 (鰯ヶ沢町)	H15	H19	154	堤体工 123m、 取水施設 1式、 底樋工 1式	69.5 %	1.67	82	2	
3	ため池等整備事業 (ため池整備)	鍋川 (鰯ヶ沢町)	H17	H21	102	堤体工 93.5m、 洪水吐工 1式、 斜樋工 1式、底樋工 1式、	11.8 %	1.25	80	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H17	H19	200	取水工 2箇所 付帯工 1式	25.0 %	1.39	88	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	桜沢 (五戸町)	H16	H20	236	用水路 813m	27.5 %	1.08	85	2	
3	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	杭止堰 (岩木町他)	H17	H20	202	用水路 634m	24.8 %	5.29	84	3	
4	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	小沢 (平内町)	H15	H19	134	用水路 1,684m	77.6 %	1.29	84	4	
5	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	沢田 (十和田市)	H15	H19	391	水路工 1,139m	62.1 %	1.13	82	5	
6	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	大別内 (青森市)	H16	H20	240	用水路 1,970m	33.3 %	1.10	81	6	
7	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	赤沼 (十和田市)	H17	H19	40	排水路 220m	35.0 %	2.88	76	7	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	大戸瀬 (深浦町)	S61	H24	1,054	護岸工 2,741m	40.5 %		87	1	
2	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	黒崎 (深浦町)	S61	H19	754	護岸工 420m、 離岸堤 301m	80.2 %		87	2	
3	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	浜田 (横浜町)	S58	H19	862	離岸堤 750m	83.4 %		86	3	
4	海岸事業 (海岸保全施設整備事業)	松神 (深浦町)	S59	H24	1,947	離岸堤 1,253m	44.1 %		83	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (海岸環境整備事業)	十二湖 (深浦町)	H6	H21	4,970	護岸工 1式、突堤工 1式、 取付道路 1式他	67.7 %		83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ふるさと農道緊急整備事業	布引 (中泊町)	H16	H19	333	農道工 700m	42.9 %	-	92	1	
2	ふるさと農道緊急整備事業	蓼内 (東北町)	H16	H19	191	農道工 1,330m	41.8 %	-	92	2	
3	ふるさと農道緊急整備事業	清水崎 (鯨ヶ沢町)	H15	H19	273	農道 1,100m	56.5 %	-	90	3	
4	ふるさと農道緊急整備事業	今泉実取 (中泊町、 五所川原市)	H15	H19	286	農道 2,750m	36.0 %	-	90	4	
5	ふるさと農道緊急整備事業	蛇浦 (風間浦村)	H15	H19	713	農道 2,500m	90.7 %	-	89	5	
6	ふるさと農道緊急整備事業	小倉平 (むつ市)	H17	H19	149	農道 1,160m	31.7 %	-	89	6	
7	ふるさと農道緊急整備事業	大秋 (西目屋村)	H17	H19	105	農道 1,000m	27.6 %	-	83	7	
8	ふるさと農道緊急整備事業	二双子 (黒石市)	H15	H19	114	農道 1,460m	58.8 %	-	81	8	
9	ふるさと農道緊急整備事業	茂市 (田子町)	H17	H19	343	農道 310m	33.3 %	-	81	9	
10	ふるさと農道緊急整備事業	上町 (六戸町)	H17	H19	162	農道 1,145m	23.5 %	-	77	10	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	ふるさと農道緊急整備事業	金木南部 (五所川原市)	H15	H19	191	農道 3,610m	70.0 %	-	76	11	
12	ふるさと農道緊急整備事業	赤根 (つがる市)	H15	H19	245	農道 1,700m	66.9 %	-	72	12	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。