

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H14	H23	15,310	白糠漁港 沖防波堤L=545m、- 3.0m 岸壁L=599m外	33.1 %	1,687	1.33	89	1		
2	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H14	H23	7,008	小泊漁港、3漁場 道路L=1,771m、橋梁L = 520m外 魚礁0.57ha、増殖場58.2ha	44.1 %	1,131	1.67	87	2		
3	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	八戸地区 (八戸市)	H14	H23	7,800	八戸漁港 - 6.0m岸壁L=524m外	30.9 %	440	1.59	83	3		
4	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	大畑地区 (むつ市)	H14	H19	4,008	大畑漁港、平・正津川漁場 第2北防波堤L=90m外、 増殖場21.5ha	36.2 %	148	1.24	83	4		
5	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	三沢地区 (三沢市)	H14	H21	9,910	三沢漁港、三沢漁場 沖防波堤L=350m外、 魚礁0.48ha	36.6 %	450	1.72	82	5		
6	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	北金ヶ沢地区 (深浦町)	H14	H21	2,700	北金ヶ沢漁港 - 3.0m岸壁L=230m、 道路L=1,930m外	66.2 %	160	1.20	79	6		
7	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁港整備事業)	下風呂地区 (風間浦村)	H14	H21	2,200	下風呂漁港 沖防波堤L=75m、 東護岸L=180m外	38.6 %	200	1.51	77	7		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	広域水産物供給基盤整備事業 (広域漁場整備事業)	小泊地区 (中泊町)	H12	H22	1,619	小泊漁場 魚礁2.76ha、増殖場54.22ha	82.1 %	117	1.45	82	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地域水産物供給基盤整備事業	佐井地区 (佐井村)	H14	H23	5,504	牛滝・磯谷・福浦漁港、佐井・福浦漁場 沖防波堤L=30m外、 魚礁2.49ha、増殖場45.7ha	46.9 %	280	1.87	86	1		
2	地域水産物供給基盤整備事業	脇野沢地区 (むつ市)	H14	H21	2,704	脇野沢漁港、脇野沢・九艘泊漁場 東防波堤L=115m外、増殖場17.4ha	41.6 %	100	1.67	86	2		
3	地域水産物供給基盤整備事業	下手浜地区 (大間町)	H14	H23	2,507	下手浜漁港、大間2漁場 北沖防波堤L=120m外、 魚礁0.55ha増殖場6.0ha	33.0 %	172	1.37	85	3		
4	地域水産物供給基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H13	H21	1,110	野辺地漁港、野辺地漁場 西護岸L=160m外、増殖場12.5ha	57.8 %	32	1.37	85	4		
5	地域水産物供給基盤整備事業	今別地区 (今別町)	H14	H21	3,396	今別・一本木漁港、今別3漁場 北防波堤L=130m外、増殖場101.3ha	43.7 %	420	2.08	83	5		
6	地域水産物供給基盤整備事業	平内地区 (平内町)	H14	H23	4,160	清水川・浪打漁港 北防波堤L=282m、-2m物揚場L=250m外、	44.2 %	170	2.02	83	6		
7	地域水産物供給基盤整備事業	奥戸地区 (大間町)	H13	H23	3,715	奥戸・材木漁港、奥戸3漁場 第2北防波堤L=205m外、 魚礁0.69ha、増殖場18.0ha	26.2 %	234	1.91	83	7		
8	地域水産物供給基盤整備事業	十三地区 (五所川原市)	H14	H23	5,200	十三漁港 西防波堤L=490m外、	32.4 %	500	1.64	82	8		
9	地域水産物供給基盤整備事業	横浜地区 (横浜町)	H14	H23	3,700	横浜・百目木・源氏ヶ浦漁港 第2西防波堤L=315m外、	37.5 %	340	1.88	81	9		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
10	地域水産物供給基盤整備事業	百石地区 (百石町)	H14	H19	3,000	百石漁港 南防波堤L=405m外、	45.0 %	600	1.22	81	10		
11	地域水産物供給基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H14	H22	2,750	岩崎漁港 第4南防波堤L=170m外、	43.6 %	200	1.24	79	11		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	港整備交付金事業	野牛漁港 (東通村)	H17	H21	600	北防波堤L=52.4m外	33.3 %	70	1.34	84	1		
2	港整備交付金事業	正津川漁港 (むつ市)	H17	H21	280	沖防波堤L=65m	0.0 %	20	1.47	78	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鰯ヶ沢漁港 (鰯ヶ沢町)	H13	H19	1,220	護岸L=1,080m	76.8 %	120	8.42	95	1		
2	漁港海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	三厩漁港 (外ヶ浜町)	H15	H19	919	離岸堤L = 250m 護岸L = 324m	79.0 %	193	7.61	95	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成18年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

