

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (青森港改修(防災安全対策)事業 橋梁(改良))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H26	2,650	橋梁(改良) 1(基)	69.4 %	6.0	84	1	
2	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化事業道路)	大湊港大湊地区 (むつ市)	H16	H20	370	道路 600(m)	45.6 %	—	84	2	
3	港湾地域再生基盤強化事業 (大湊港地域再生基盤強化事業 岸壁(-7.5m)(耐震改良))	大湊港大平地区 (むつ市)	H17	H21	1,130	岸壁130(m)	16.1 %	—	84	3	
4	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業 防波堤(西船だまり))	青森港本港地区 (青森市)	H17	H22	348	防波堤 50(m)	37.3 %	—	81	4	
5	港湾地域再生基盤強化事業 (野辺地港地域再生基盤強化事業 西防波堤)	野辺地港馬門地区 (上北郡野辺地町)	H13	H20	140	防波堤 45(m)	57.1 %	—	79	5	
6	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業 防波堤)	仏ヶ浦港長後地区 (下北郡佐井村)	H3	H33	2,917	防波堤L=100m 物揚場L=90m	33.6 %	1.7	77	6	
7	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業 防波堤(西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港根田内地区 (下北郡大間町)	H4	H30	1,748	防波堤 406(m) 泊地 30,000(m <sup>2</sup> )	29.3 %	—	75	7	
8	港湾改修事業 (青森港改修(統合補助)事業(浮)棧橋)	青森港本港地区 (青森市)	H15	H21	201	(浮)棧橋 2(基)	13.8 %	—	64	8	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾環境整備事業 (大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平))	大湊港大平地区 (むつ市)	H13	H24	930	緑地 55,000(m <sup>2</sup> )	24.1 %	5.8	91	1	
2	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地)	八戸港八太郎地区 (八戸市)	H16	H22	560	緑地 32,000(m <sup>2</sup> )	22.6 %	17.0	91	2	
3	港湾環境整備事業 (青森港港湾環境整備事業 緑地(浜町))	青森港本港地区 (青森市)	H14	H29	3,000	緑地 30,000(m <sup>2</sup> )	10.5 %	1.6	84	3	
4	港湾環境整備事業 (八戸港港湾環境整備事業 緑地(第二心頭))	八戸港河原木地区 (八戸市)	H3	H22	3,470	緑地 41,000(m <sup>2</sup> )	79.9 %	1.8	68	4	
5	港湾環境整備事業 (港湾緑地一体整備促進事 業、港湾環境整備事業 緑 地(新中央))	青森港本港地区 (青森市)	H4	H23	5,154	緑地 28,000(m <sup>2</sup> )	84.8 %	7.2	64	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名        県土整備部 港湾空港課       

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	大湊港大湊地区 (むつ市)	H12	H23	2,100	護岸(改良) 900.0m	18.2 %	5.4	93	1	
2	海岸事業 (青森港海岸(高潮)事業 護岸(改良)、胸壁)	青森港造道地区 (青森市)	H14	H25	1,566	護岸(改良) 862.6m 胸壁 251.3m	48.9 %	7.1	91	2	
3	海岸事業 (青森港海岸(侵食)事業 護岸(改良))	青森港原別地区 (青森市)	S61	H22	2,716	護岸(改良) 1738.2m	80.9 %	1.6	88	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸環境整備事業 【七里長浜港海岸環境整備 事業 離岸堤(潜堤)、突堤、 護岸、遊歩道】	七里長浜港鳴沢 地区 (西津軽郡鰺ヶ沢 町)	H12	H23	1,771	離岸堤(潜堤) 320m 突堤 1基 護岸 441m 遊歩道 1.0式	43.5 %	2.2	88	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。