

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	流域下水道事業	馬淵川流域 (八戸市他3町)	S56	H22	56,029	処理場1式 幹線管渠L=44.3km	66.0 %	496	1.14	86	1		
2	流域下水道事業	岩木川流域 (弘前市他7市町 村)	S54	H32	84,669	処理場1式 幹線管渠L=51.4km	77.0 %	1,045	1.03	84	2		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	特定環境保全公共下水道事業 (むつ市特定環境保全公共 下水道事業(県代行))	むつ市川内処理 区 (むつ市)	H7	H20	3,290	処理場1式 幹線管渠L=2.6km	87.3 %	40.0	1.07	87	1		
2	特定環境保全公共下水道事業 (佐井村特定環境保全公共 下水道事業(県代行))	佐井村 (佐井村)	H10	H24	1,702	処理場1式 幹線管渠L=1.2km	72.7 %	105.6	1.08	84	2		
3	特定環境保全公共下水道事業 (外ヶ浜町特定環境保全公 共下水道事業(県代行))	外ヶ浜町平館処 理区 (外ヶ浜町)	H6	H25	4,513	処理場1式 幹線管渠L=9.1km	62.7 %	0.0	1.05	59	3	-	
4	特定環境保全公共下水道事業 (深浦町特定環境保全公共 下水道事業(県代行))	深浦町岩崎処理 区 (深浦町)	H10	H23	2,710	処理場1式 幹線管渠L=2.7km	94.4 %	0.0	1.04	59	4	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	道路改築事業	3・4・15号里見丸山線 (青森市)	H10	H20	3,482	全体延長L=1,269m 幅員W=6.0(20.0)m 橋梁工1基L=60m	96.5 %	160	1.60	88	1		
2	道路改築事業	3・4・12号沼館百石線 (八戸市)	H11	H21	7,456	全体延長L=985m 幅員W=13.0(22.0)m 橋梁工1基L=641m	66.2 %	1460	2.11	83	2		
3	道路改築事業	3・3・8号白銀市川環状線(中居林) (八戸市)	H15	H24	2,750	全体延長L=602m 幅員W=13.0(25.0)m	16.5 %	300	4.63	81	3		
4	道路改築事業	3・4・1号浦島造道線(2工区) (青森市)	H14	H21	711	全体延長L=290m 幅員W=6.5(16.0)m 橋梁工1基L=25m	20.5 %	210	4.50	81	3		
5	道路改築事業	3・2・2号内環状線(石江) (青森市)	H14	H22	9,040	全体延長L=524m 幅員W=13.0(30.0)m JR横断函渠工1基L=40m	6.9 %	1350	6.94	75	5		
6	道路改築事業	3・4・1号犬落瀬金矢線 (六戸町)	H13	H21	1,592	全体延長L=745m 幅員W=6.5(16.0)m	71.0 %	240	3.52	70	6		
7	道路改築事業	3・3・8号白銀市川環状線(桔梗野) (八戸市)	H7	H25	13,303	全体延長L=2730m 幅員W=13.0(24.5)m 橋梁工1基L=530m	56.0 %	600	2.24	69	7		
8	道路改築事業	3・4・3号中央町金矢線 (三沢市)	H5	H23	10,560	全体延長L=1,564m 幅員W=6.0(16.0m) 跨線橋工1基L=400m トンネル工2基L=360m	48.0 %	800	2.15	67	8		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	電線共同溝整備事業	3・4・7号弘前宮地 線 (弘前市)	H18	H21	422	全体延長L=355m 幅員W=6.0(15.0)m	4.7 %	130	-	91	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 県土整備部 都市計画課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	都市公園整備事業 (新青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H9	H27 以降	62,000	公園面積 A = 86.0ha	54.3 %	1,615	-	88	1		
2	都市公園整備事業 (青森県総合運動公園整備事業)	青森市	H7	H27 以降	25,100	公園面積 A = 75.0ha	56.4 %	0	-	61	2	-	

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成19年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。