

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港整備交付金	野牛漁港 (東通村)	H17	H21	600	北防波堤L=52.4m外	45.0 %	1.34	85	1	
2	港整備交付金	蟹田漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	640	北防波堤L=150m 道路L=70m	25.0	1.45	83	2	
3	港整備交付金	宿野部漁港 (むつ市)	H17	H21	300	沖防波堤L=60m外	13.2	1.32	83	3	
4	港整備交付金	正津川漁港 (むつ市)	H17	H21	280	沖防波堤L=65m	7.1	1.47	81	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	広域水産物供給基盤整備事業 広域漁場整備事業	大間 (大間町)	H13	H22	645	奥戸漁場 魚礁3.55ha	77.5	2.07	87	1	
2	広域水産物供給基盤整備事業 広域漁場整備事業	三沢 (三沢市)	H13	H21	1,198	百石・三沢漁場 魚礁19.82ha	43.3	1.82	85	2	
3	広域水産物供給基盤整備事業 広域漁場整備事業	小泊 (中泊町)	H12	H22	1,619	小泊漁場 魚礁2.76ha、増殖場54.22ha	87.8 %	1.45	82	3	
4	広域水産物供給基盤整備事業 広域漁場整備事業	三厩 (外ヶ浜町)	H13	H22	1,178	三厩・竜飛 魚礁11.71ha	44.8	1.23	82	4	
5	広域水産物供給基盤整備事業 広域漁場整備事業	六ヶ所 (六ヶ所村)	H13	H23	1,272	六ヶ所漁場 魚礁10.14ha	37.4	1.15	80	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成18年度実施)

部局・課名 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸保全施設整備事業 (侵食対策事業)	平館漁港 (外ヶ浜町)	H17	H21	1,300	護岸L=800m 防潮林A=2,100㎡	27.0 %	15.17	100	1	

1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。