

公共事業再評価調査

整理番号 H20 - 20

担当部課名	県土整備部 河川砂防課	電話番号	017 - 734 - 9670
		E-MAIL	kasensabo@pref.aomori.lg.jp

再評価実施要件	未着工 長期継続 (10年) 再評価後 (年) その他 ()
---------	---------------------------------

1 事業概要

事業種別	地すべり対策事業	事業主体	県 市町村 その他 ()																																																
事業名	地すべり対策事業	地区名等	三ツ目内区域 市町村名 大鱒町																																																
事業方法	国庫補助 県単独 財源・負担区分	国 50% 県 50% 市町村 % その他 %																																																	
採択年度	平成11年度 (用地着手 平成11年度 / 工事着手 平成11年度)																																																		
終了予定年度	平成26年度 (平成 年 月 工期変更 当初計画時 平成 年度)																																																		
事業目的	<p>当区域は、一級河川岩木川水系平川支川三ツ目内川左岸に位置する人家、鉄道、知的障害者授産施設等の保全対象施設をもつ地すべり防止区域である。過去には昭和35年8月3日の集中豪雨により、地すべり区域の末端部で滑落が発生し、三ツ目内集落が濁流の中に閉じこめられ、300人が孤立化する甚大な被害を受けた。その後しばらくは小康状態が続いたものの、平成8年頃から小規模な地すべり変状が断続的に認められている。</p> <p>このため、地すべりによる災害から住民の生命・財産を守るため、地すべり対策工事を実施するものである。</p>																																																		
主な内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>当初計画時</th> <th>再評価時</th> <th>増 減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>集水井工</td> <td>9 基</td> <td>9 基</td> <td>0 基</td> </tr> <tr> <td>横ボーリング工</td> <td>14 箇所</td> <td>14 箇所</td> <td>0 箇所</td> </tr> <tr> <td>水路工</td> <td>5,720 m</td> <td>5,720 m</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td>6,900 m²</td> <td>6,900 m²</td> <td>0 m²</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>当初計画時から数量に変更はない。</p>			区 分	当初計画時	再評価時	増 減	集水井工	9 基	9 基	0 基	横ボーリング工	14 箇所	14 箇所	0 箇所	水路工	5,720 m	5,720 m	0 m	法面工	6,900 m ²	6,900 m ²	0 m ²				0																								
区 分	当初計画時	再評価時	増 減																																																
集水井工	9 基	9 基	0 基																																																
横ボーリング工	14 箇所	14 箇所	0 箇所																																																
水路工	5,720 m	5,720 m	0 m																																																
法面工	6,900 m ²	6,900 m ²	0 m ²																																																
			0																																																
事業費	<p>当初計画時総事業費 1,200 百万円 (単位：百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>～17年度</th> <th>18年度</th> <th>19年度</th> <th>20年度</th> <th>小 計</th> <th>21年度～</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計 画</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>750</td> <td>450</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>(うち用地費)</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>()</td> <td>(19)</td> <td>(12)</td> <td>(31)</td> </tr> <tr> <td>15年6月変更</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>実 績</td> <td>384</td> <td>70</td> <td>78</td> <td>60</td> <td>592</td> <td>608</td> <td>1,200</td> </tr> <tr> <td>(うち用地費)</td> <td>(18)</td> <td>(0)</td> <td>(4)</td> <td>(1)</td> <td>(23)</td> <td>(7)</td> <td>(30)</td> </tr> </tbody> </table>				～17年度	18年度	19年度	20年度	小 計	21年度～	合 計	計 画					750	450	1,200	(うち用地費)	()	()	()	()	(19)	(12)	(31)	15年6月変更								実 績	384	70	78	60	592	608	1,200	(うち用地費)	(18)	(0)	(4)	(1)	(23)	(7)	(30)
	～17年度	18年度	19年度	20年度	小 計	21年度～	合 計																																												
計 画					750	450	1,200																																												
(うち用地費)	()	()	()	()	(19)	(12)	(31)																																												
15年6月変更																																																			
実 績	384	70	78	60	592	608	1,200																																												
(うち用地費)	(18)	(0)	(4)	(1)	(23)	(7)	(30)																																												

2 評価指標及び項目別評価

(1) 事業の進捗状況

(A) ・ B ・ C

事業の進捗状況	計画全体に対する進捗		年次計画に対する進捗	
	事業費割合		78.9% [/]	
	(うち用地費)		(121.1%) [/]	
	主要工種 毎割合 (事業費)	集水井工 (256百万円)	17%	%
		横ボーリング工 (160百万円)	74%	%
水路工 (170百万円)		73%	%	
法面工 (375百万円)		30%	%	
説 明	地すべり対策事業は対策工事の検討のために必要な調査が多く、調査に関する委託を先行しているため、工事の進捗が若干遅れている。各工種の進捗率については、調査した結果をもとに最も効果のある工種から着手するため、ばらつきを生じている。			
問題点・ 解決見込み	対策工事の検討のための調査に時間がかかることから、工事の進捗に若干の遅れは生じているものの、これまでの調査結果をもとに順次対策工事を進めることができる状況にあり、また用地問題など事業を進めるにあたっての阻害要因もないことから、今後は重点投資を図り平成26年度までの完成を目指す。			
事業効果 発現状況	施設完成後ただちに地すべり防止効果が発現するため、事業効果発現は大きい。			

(2) 社会経済情勢の変化

(A) ・ B ・ C

社会的評価	全国・本県における評価	<p>【全国の評価】 わが国の地質は脆弱であることに加え、毎年融雪や梅雨前線・秋雨前線等に伴う豪雨により各地で地すべり災害が発生し人的被害が発生している実態から、地すべり対策工事の促進は必要である。</p>	<p>【県内の評価】 青森県の地すべり対策の整備率は平成19年度末で23.4%と未だ低い水準にあることから、今後とも災害防止のために、地すべり対策事業を推進していく必要がある。</p>
	当地区における評価	昭和35年に地すべりによる災害が発生していることや、平成8年頃から断続的に小規模な地すべりが発生していることから、大鱧町及び地域住民の事業推進に対する要望は高い。	
必要性	大規模な地すべりが発生した場合、土塊による直接被害のほか、三ツ目内川を閉塞することにより、上流域では湛水被害、下流域では氾濫被害が発生し、被災する地域は広範に及ぶ。保全する対象としては人家・事業所・耕地、災害時要援護者施設である「ワークキャンパス大鱧」、三ツ目内地区の避難所である「大鱧第二小学校」などの他、三ツ目内川下流域の国道7号・JR奥羽本線などの公共土木施設も含まれ、事業の必要性は高い。		(a) . b
適時性	昭和35年に地すべりによる災害が発生しており、また現在でも断続的に小規模な地すべりが発生している。大規模な地すべり災害が発生した場合、被害が及ぶ地域が広域にわたるため、対策工事の早期概成が望まれている。		(a) . b
地元の推進体制等	大鱧町及び地域住民は防災工事に対する要望が高く、工事への協力体制が整っている。		(a) . b
効率性	地すべり対策工事を進めることによって人家や事業所のみならず、国道7号やJR奥羽本線などの本県における重要な交通網についても土砂災害から保全することができ、効率性は高い。		

(3) 費用対効果分析の要因変化

(A) ・ B ・ C

区分	主な項目	当初計画時	再評価時	増減
費用項目 (C)	(1)事業費	909 百万円	1,120 百万円	211 百万円
	(2)	百万円	百万円	0 百万円
	(3)	百万円	百万円	0 百万円
	(4)	百万円	百万円	0 百万円
	(5)	百万円	百万円	0 百万円
	総費用	909 百万円	1,120 百万円	211 百万円
便益項目 (B)	(1)人家	3,450 百万円	4,636 百万円	1,186 百万円
	(2)事業所・耕地	353 百万円	488 百万円	135 百万円
	(3)道路・鉄道・橋梁	711 百万円	983 百万円	272 百万円
	(4)公益施設	313 百万円	433 百万円	120 百万円
	(5)人命保護	1,140 百万円	1,062 百万円	78 百万円
	総便益	5,967 百万円	7,602 百万円	1,635 百万円
B / C		6.56	6.79	
費用対効果分析 (B / C)	<p>【費用対効果分析手法】(分析手法、根拠マニュアル等) 地すべり対策事業費用便益分析マニュアル(案)(建設省砂防部 平成11年度)</p>			(a) . b
計画時との比較	<p>【計画時との比較における要因変化】 便益算定の基礎となる人家戸数・事業所数・耕地面積などには当初計画時からの大きな変更はない。しかし再評価にあたって、最新のデフレータや各種資産評価額等を適用したところ、当初のB/Cの値を若干上回る結果となった。</p>			(a) . b

(4) コスト縮減・代替案の検討状況

(A) ・ B ・ C

コスト縮減	<p>【コスト縮減の検討状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・極力切土が発生しない工法を採用し、発生した場合でも現場内で流用土として利用するようにしている。 ・砕石を使用する場合には、再生砕石を活用している。 	(a) . b
代替案	<p>【代替案の検討状況】</p> <p>各ブロックにおいて地すべり観測の状況・表流水の状況・崩落状況等を考慮しながら、各ブロック毎に工法の比較を行い、最適な工法を採用している。</p>	(a) . b

(5) 評価に当たり特に考慮すべき点

(A) ・ B ・ C

住民ニーズの把握状況	<p>【住民ニーズの把握方法】</p> <p>工事説明会や用地交渉時に聞き取りによりニーズを把握している。</p>	<p>【住民ニーズ・意見】</p> <p>対策工事の一層の推進について要望があった。</p>	(a) . b												
環境影響への配慮	<p>【開発事業等における環境配慮指針への対応】</p> <p>(1)対応状況 配慮している 配慮していない</p> <p>(2)区 分</p> <table border="0"> <tr> <td>農林地等の緑地や植生の改変</td> <td>地形や地盤の改変</td> <td>水系や水辺の変更</td> </tr> <tr> <td>海域環境の変更</td> <td>敷地整備段階での重機の使用</td> <td>土砂等の搬出・搬入</td> </tr> <tr> <td>廃棄物処理等</td> <td>道路(車歩道)、雨水排水路の設置</td> <td>基礎や地下建造物の建設</td> </tr> <tr> <td>低層建築物の建設</td> <td>高架構造物の建設</td> <td>海底・海中建造物の設置や建設</td> </tr> </table> <p>(3)対応内容</p> <p>自然地形の改変量の低減に努めるとともに、表土の流出防止等の土砂災害防止について十分に配慮している。また低騒音型・低振動型、排出ガス対策型の建設機械を用い、工事実施中の周辺環境への影響が少なくなるようにしている。</p>		農林地等の緑地や植生の改変	地形や地盤の改変	水系や水辺の変更	海域環境の変更	敷地整備段階での重機の使用	土砂等の搬出・搬入	廃棄物処理等	道路(車歩道)、雨水排水路の設置	基礎や地下建造物の建設	低層建築物の建設	高架構造物の建設	海底・海中建造物の設置や建設	(a) . b
農林地等の緑地や植生の改変	地形や地盤の改変	水系や水辺の変更													
海域環境の変更	敷地整備段階での重機の使用	土砂等の搬出・搬入													
廃棄物処理等	道路(車歩道)、雨水排水路の設置	基礎や地下建造物の建設													
低層建築物の建設	高架構造物の建設	海底・海中建造物の設置や建設													
地域の立地特性	振興山村区域、特別豪雪地域に指定されている。														

3 対応方針(事業実施主体案)

総合評価	継続 計画変更 中止 休止(林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
評価理由	保全対象(人家・公益施設等)を考慮すると重要度が高く、地すべり対策を継続する必要がある。
備考	

4 公共事業再評価審議委員会意見

委員会意見	対応方針(案)どおり 対応方針(案)を修正すべき
委員会評価	継続 計画変更 中止 休止(林政課及び漁港漁場整備課所管事業に限る)
附帯意見	
評価理由	