

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	浅水川(五戸工区) (五戸町)	H16	H28	2,500	築堤工 L=8,460m 掘削工 L=4,230m 橋梁 N=7橋	19.0 %	680	2.30	98	1		
2	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	中村川 (鱒ヶ沢町)	H19	H38	5,100	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,400m 護岸工 L=2,800m 橋梁 N=3橋	0.6 %	100	5.14	96	2		
3	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	七戸川 (七戸町、東北町)	S55	H29 以降	16,480	築堤工 L=42,440m 掘削工 L=21,220m 護岸工 L=37,080m	32.0 %	520	2.60	96	3		
4	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	後長根川 (弘前市)	S59	H29 以降	9,800	築堤工 L=17,500m 掘削工 L=8,750m 護岸工 L=17,500m	70.6 %	340	3.20	95	4		
5	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	天田内川 (青森市)	S49	H22	3,930	築堤工 L=2,778m 掘削工 L=1,468m 護岸工 L=2,173m	93.5 %	200	7.08	94	5		
6	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	堤川 (青森市)	S43	H25	33,028	築堤工 L=19,905m 掘削工 L=8,994m 護岸工 L=14,356m	96.8 %	190	6.40	94	6		
7	河川事業 (総合流域防災事業(広基))	新城川 (青森市)	S41	H23	9,970	築堤工 L=11,240m 掘削工 L=5,620m 護岸工 L=11,240m	73.8 %	380	3.20	94	7		
8	河川事業 (総合流域防災事業(統河))	脇野沢川 (むつ市)	H3	H27	4,900	築堤工 L=2,800m 掘削工 L=1,700m 護岸工 L=2,200m	59.4 %	250	5.29	93	8		
9	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	牛館川 (青森市)	H4	H21	1,830	築堤工 L=3,160m 掘削工 L=1,580m 護岸工 L=557m	90.2 %	90	16.60	91	9		
10	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	平川(弘前市、平川 市、大鰐町)	S21	H27	12,950	築堤工 L=31,600m 掘削工 L=15,800m 護岸工 L=8,930m	56.0 %	40	2.90	90	10		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (都市基盤河川改修事業)	貴船川 (青森市)	H16	H29 以降	4,500	築堤工 L=1,400m 掘削工 L=700m 護岸工 L=1,400m 橋梁 N=5橋	6.5 %	126	7.08	80	11		
12	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	十川(五所川原 市、板柳町、青森 市、藤崎町)	S26	H29 以降	26,000	築堤工 L=40,800m 掘削工 L=20,400m 護岸工 L=4,300m	62.6 %	680	2.60	80	12		
13	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	旧十川 (五所川原市)	S45	H28	16,640	築堤工 L=29,000m 掘削工 L=14,900m 護岸工 L=6,500m	82.2 %	390	1.30	80	13		
14	河川事業 (広域基幹河川改修事業)	田名部川 (むつ市)	S31	H26	15,900	築堤工 L=19,715m 掘削工 L=7,010m 護岸工 L=16,833m トンネルL=675m	85.5 %	60	2.00	79	14		
15	河川事業 (総合流域防災事業)	明神川 (おいらせ町)	H18	H29 以降	3,287	築堤工 L=7,040m 掘削工 L=3,520m 護岸工 L=2,500m	5.2 %	200	1.84	77	15		
16	河川事業 (総合流域防災事業(消流 雪))	堤川 (青森市)	H14	H21	470	取水樋門工 1式 機電設備工 1式	33.6 %	160	3.46	71	16		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	河川事業 (河川改良事業)	熊原川 (三戸町)	H12	H22	400	堤防嵩上工 L=1,860m 護岸工 L=260m	46.0 %	30	-	76	1		
2	河川事業 (河川改良事業)	猿辺川 (南部町)	H14	H22	190	護岸嵩上工 L=200m 護岸補強工 L=100m 堤防嵩上工 L=330m	66.7 %	70	-	76	2		
3	河川事業 (河川改良事業)	薄市川 (中泊町)	H16	H23	200	築堤工 L=680m 掘削工 L=680m 樋門 N=2箇所	39.1 %	25	-	76	3		
4	河川事業 (河川改良事業)	坪川 (七戸町)	H15	H23	160	築堤工 L=580m 樋門 N=1箇所	12.5 %	20	-	74	4		
5	河川事業 (河川改良事業)	多沢川 (弘前市)	H15	H22	260	築堤・掘削工 L=630m 樋門 N=1箇所	46.3 %	42	-	73	5		
6	河川事業 (河川改良事業)	戸鎖川 (六ヶ所村)	H15	H25	1,262	築堤工 L=5,700m 掘削工 L=2,850m 樋門 N=8箇所	66.2 %	37	-	64	6		
7	河川事業 (河川改良事業)	金木川 (五所川原市)	H12	H22	209	護岸工 A=830m ² 広場工 A=3,200m ² 管理施設 N=1式	64.1 %	40	-	64	7		
8	河川事業 (河川改良事業)	川去川 (東北町)	H14	H29	498	築堤工 L=1,000m 護岸工 L=90m 樋門 N=4箇所	55.5 %	55	-	64	8		
9	河川事業 (河川改良事業)	姉沼川 (六戸町)	H19	H23	200	築堤工 L=1,660m 掘削工 L=780m	0.0 %	30	-	62	9		
10	河川事業 (河川改良事業)	前范川 (弘前市)	H15	H23	238	掘削工 L=2,350m	60.8 %	35	-	60	10		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	河川事業 (河川改良事業)	浅水川(現河川) (八戸市)	H14	H25	1,000	護岸工 L=8,000m 植石工 N=1式 管理用通路 L=8,000m	9.3 %	0	-	59	11	-	
12	河川事業 (河川改良事業)	馬淵川 (南部町)	H13	H25	443	広場工 N=1式 管理用通路 L=3,240m 歩道橋 N=1橋	29.7 %	0	-	59	12	-	
13	河川事業 (河川改良事業)	堤沢川 (五戸町)	H16	H23	300	築堤工 L=450m 掘削工 N=1式 護岸工 L=450m	27.7 %	0	-	59	13	-	
14	河川事業 (河川改良事業)	山田川 (つがる市)	H12	H22	350	築堤工 L=48,700m 掘削工 L=24,400m 道路橋 N=3橋	22.0 %	0	-	54	14	-	
15	河川事業 (河川改良事業)	堤川 (青森市)	H10	H23	800	築堤工 L=1,300m 掘削工 L=2,500m 樋門 N=3箇所	47.2 %	0	-	39	15	-	
16	河川事業 (河川改良事業)	大和沢川 (弘前市)	H8	H21	1,200	築堤工 L=1,313m 掘削工 L=1,131m	77.6 %	0	-	38	16	-	
17	河川事業 (河川改良事業)	引座川 (平川市)	H9	H24	1,200	築堤工 L=3,000m 掘削工 L=1,500m	13.0 %	0	-	38	17	-	
18	河川事業 (河川改良事業)	腰巻川 (弘前市)	H10	H26	3,020	築堤工 L=850m	1.6 %	0	-	38	18	-	

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	ダム事業 (河川総合開発事業)	駒込ダム (青森市)	S57	H30	45,000	重力式コンクリートダム 堤高 84.5m 総貯水容量 7,800,000m ³	14.6 %	470	2.23	97	1		
2	ダム事業 (河川総合開発事業)	奥戸生活貯水池 (大間町)	H2	H28	9,000	重力式コンクリートダム 堤高 33.0m 総貯水容量 1,590,000m ³	19.9 %	90	1.15	92	2		
3	ダム事業 (治水ダム事業)	大和沢ダム (弘前市)	H5	H37	28,700	重力式コンクリートダム 堤高 80.0m 総貯水容量 7,800,000m ³	4.9 %	30	1.09	75	3		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	鮫貝沢3 (中泊町)	H18	H21	120	砂防えん堤1基	45.8 %	30	7.07	95	1		
2	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南一本杉沢 (鰐ヶ沢町)	H17	H21	200	砂防えん堤1基	40.0 %	65	6.27	95	2		
3	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	築出沢 (鰐ヶ沢町)	H18	H22	180	砂防えん堤嵩上げ2基	57.0 %	60	6.17	95	3		
4	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	後沢 (大鱒町)	H18	H21	200	砂防えん堤1基	37.5 %	50	4.74	95	4		
5	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	大范沢 (中泊町)	H18	H21	216	砂防えん堤1基	34.7 %	40	4.18	95	5		
6	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	堰口沢 (弘前市)	H18	H21	180	砂防えん堤1基	41.7 %	40	2.58	95	6		
7	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	高屋敷沢 (南部町)	H14	H21	590	砂防えん堤3基	86.0 %	50	7.26	93	7		
8	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	大荒川 (むつ市)	H15	H23	400	砂防えん堤2基	83.5 %	30	6.58	93	8		
9	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	境沢 (三戸町)	H15	H23	420	砂防えん堤2基 溪流保全工450m	69.0 %	20	3.86	93	9		
10	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	茂市沢 (田子町)	H15	H21	500	砂防えん堤2基	67.8 %	75	3.50	93	10		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	石切沢 (弘前市)	H13	H21	437	砂防えん堤3基	81.5 %	30	3.18	93	11		
12	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	遠瀬沢 (田子町)	H16	H24	700	砂防えん堤2基	47.4 %	70	2.54	93	12		
13	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	南駒田沢 (青森市)	H17	H21	280	砂防えん堤1基	60.7 %	60	2.03	93	13		
14	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南間沢 (外ヶ浜町)	H13	H21	289	砂防えん堤1基	74.4 %	30	3.04	90	14		
15	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	押付沢 (六ヶ所村)	H19	H22	210	砂防えん堤1基	11.9 %	40	4.54	84	15		
16	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	北六ヶ所沢 (六ヶ所村)	H18	H22	240	砂防えん堤1基	39.6 %	40	4.77	80	16		
17	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	吉花沢 (深浦町)	H18	H22	190	砂防えん堤2基	53.0 %	50	4.13	80	17		
18	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	玉坂川 (深浦町)	H18	H22	290	砂防えん堤2基	34.0 %	30	4.01	80	18		
19	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇元川 (五所川原市)	H18	H24	598	砂防えん堤1基	20.1 %	70	3.46	80	19		
20	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	左間木沢 (平内町)	H19	H22	140	砂防えん堤1基	17.9 %	30	6.95	79	20		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	頭無沢 (弘前市)	H14	H22	400	砂防えん堤4基	76.5 %	30	4.81	78	21		
22	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	九艘泊川 (むつ市)	H14	H22	464	砂防えん堤6基	52.8 %	30	4.24	78	22		
23	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	第一北遠瀬沢 (田子町)	H19	H21	150	砂防えん堤1基	20.0 %	50	2.57	78	23		
24	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	脇の沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H22	445	砂防えん堤2基	57.0 %	40	2.30	78	24		
25	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	南桜木沢 (むつ市)	H19	H21	260	砂防えん堤1基	11.5 %	30	39.52	76	25		
26	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西焼山沢 (十和田市)	H19	H22	230	砂防えん堤2基	13 %	40	2.63	74	26		
27	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	南又沢 (今別町)	H19	H22	141	砂防えん堤1基	17.7 %	30	2.10	74	27		
28	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	沢田沢 (三戸町)	H19	H23	200	溪流保全工550m	15.0 %	30	10.42	73	28		
29	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	笹内川 (深浦町)	H15	H22	630	砂防えん堤1基	61.0 %	80	2.24	73	29		
30	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	津軽沢 (中泊町)	H19	H26	630	砂防えん堤1基 溪流保全工1,160m	4.8 %	40	11.19	72	30		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
31	砂防事業 (砂防事業(火山砂防事業))	西森合沢 (黒石市)	H19	H22	300	砂防えん堤1基	10 %	30	4.29	71	31		
32	砂防事業 (砂防事業(通常砂防事業))	古野牛川西沢 (東通村)	H19	H21	160	砂防えん堤1基	15.6 %	35	1.78	71	32		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	屏風立沢 (鯉ヶ沢町)	H17	H21	120	砂防えん堤工1基	23.0 %	45	2.59	85	1		
2	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	中北大釈迦沢 (青森市)	H19	H22	70	砂防えん堤工1基	21.4 %	35	21.21	84	2		
3	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	道前沢 (田子町)	H14	H21	300	溪流保全工L=780m	33.3 %	50	2.25	81	3		
4	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	藤島川 (十和田市)	H12	H21	480	護岸工L=860m 法覆工A=18,000m ²	85 %	93	1.84	80	4		
5	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	北桃ヶ丘沢 (外ヶ浜町)	H19	H22	60	砂防えん堤工1基	25.0 %	30	11.51	76	5		
6	砂防事業 (砂防事業(砂防整備事業))	後長根川 (弘前市)	H15	H23	342	溪流保全工 L=815m	32.7 %	80	1.72	63	6		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	砂防事業 (地すべり対策事業)	温湯 (黒石市)	H12	H28	1,800	集水ボーリング工L=11,600m 水路工L=7,400m	21.8 %	168	10.59	80	1		
2	砂防事業 (地すべり対策事業)	三ツ目内 (大鱒町)	H11	H26	1,200	集水ボーリング工L=27,800m 水路工L=3,070m	44.3 %	60	6.56	80	2		
3	砂防事業 (地すべり対策事業)	大山長根 (中泊町)	H18	H23	388	集水工N=1基 横ボーリング工L=6,140m	24.4 %	60	7.08	64	3		
4	砂防事業 (地すべり対策事業)	鳶川 (十和田市)	H19	H34	3,350	集水井工 N=7基 鋼管杭工L=500m	1.8 %	80	3.07	62	4		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸事業 (海岸高潮対策事業)	横道海岸 (おいらせ町)	S48	H23	7,575	ヘッドランド工 L=900m 堤防耐震対策 L=1,400m	86.1 %	226	16.98	85	1		
2	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸 (むつ市)	S60	H30	5,900	人工リーフ L=2,326m	52.4 %	280	12.77	85	2		
3	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸 (三沢市)	S54	H26	8,604	消波堤工 L=688.3m ヘッドランド L=2,600m	70.0 %	366	4.08	83	3		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地崩壊対策事業	平岡1号区域 (青森市)	H18	H21	490	施工延長L = 269m 現場打吹付法砕工A=8,900 m ²	40.8 %	100	3.12	93	1		
2	急傾斜地崩壊対策事業	虎渡区域 (南部町)	H15	H22	580	施工延長L=450m ノフル-ム工A=3,000m ² 、 連続繊維補強土工A = 10,900m ²	44.8 %	70	3.72	93	2		
3	急傾斜地崩壊対策事業	南浮田町区域 (鯉ヶ沢町)	H17	H25	850	施工延長L = 1,485m 現場打吹付法砕工 A = 20,000m ²	19.1 %	100	3.64	93	3		
4	急傾斜地崩壊対策事業	蜂ヶ峰区域 (大鱈町)	H15	H21	540	施工延長L = 250m 現場打吹付法砕工 A = 11,400 m ²	58.7 %	70	3.47	93	4		
5	急傾斜地崩壊対策事業	堤ヶ沢区域 (平内町)	H15	H21	150	施工延長L = 139m 連続繊維補強土工A=3,390m ²	75.7 %	20	5.40	92	5		
6	急傾斜地崩壊対策事業	坊ノ塚区域 (野辺地町)	H18	H22	256	施工延長L = 367m 現場打吹付法砕工A=3,771m ² プレキャスト法砕工A=1,995m ²	38.3 %	30	3.56	90	6		
7	急傾斜地崩壊対策事業	長崎区域 (黒石市)	H15	H22	300	施工延長L = 300m 連続繊維補強土工A=5,200m ²	50.0 %	30	3.38	88	7		
8	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水区域 (中泊町)	H13	H21	497	施工延長L = 389m 擁壁工L=148m、 現場打吹付法砕工A=9,810m ²	82.3 %	50	1.67	88	8		
9	急傾斜地崩壊対策事業	袴田区域 (三戸町)	H18	H21	180	施工延長L = 348m プレキャスト法砕工A=2,020m ² 連続繊維補強土工A = 3,870m ²	44.4 %	30	2.35	85	9		
10	急傾斜地崩壊対策事業	家ノ上区域 (むつ市)	H19	H21	80	施工延長L = 100m 現場打吹付法砕工A=1,500m ²	37.5 %	30	3.23	82	10		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	急傾斜地崩壊対策事業	上平区域 (五戸町)	H19	H24	180	施工延長L = 83m プレキャスト法枠工A=3,600㎡	16.7 %	25	3.18	76	11		
12	急傾斜地崩壊対策事業	新坂区域 (深浦町)	H19	H21	170	施工延長L = 90m 連続繊維補強土工A=4,350㎡	17.0 %	30	2.54	73	12		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成19年度実施)

部局・課名 県土整備部 河川砂防課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	急傾斜地対策事業	貝羅木区域 (大鰐町)	H17	H21	70	施工延長 L=130m 連続繊維補強土工A=305m ² プレキャスト法枠工A=1,600m ²	78.6 %	15	3.93	93	1		
2	急傾斜地対策事業	一野渡2号区域 (弘前市)	H18	H24	95	施工延長 L=104m 現場打吹付法枠工A=1,000 m ²	31.6 %	0	8.48	67	10	-	
3	急傾斜地対策事業	今別2号区域 (今別町)	H17	H22	150	施工延長L = 268m 現場打吹付法枠工A=2,400m ²	54.7 %	30	3.01	90	3		
4	急傾斜地対策事業	家ノ前区域 (七戸町)	H17	H21	100	施工延長L = 178m プレキャスト法枠工A=1,852m ²	60.0 %	20	3.25	88	4		
5	急傾斜地対策事業	一野渡区域 (弘前市)	H16	H23	178	施工延長 L=224m 現場打吹付法枠工A=2,100 m ²	60.0 %	39	3.22	90	2		
6	急傾斜地対策事業	幸畑2号区域 (青森市)	H17	H21	110	施工延長L = 186m 現場打吹付法枠工A=1,654m ²	70.0 %	30	3.09	88	5		
7	急傾斜地対策事業	尾別2号区域 (中泊町)	H13	H22	208	施工延長 L=215m 現場打吹付法枠工A=2,800 m ²	58.2 %	22	2.15	87	6		
8	急傾斜地対策事業	清水川2号区域 (平内町)	H14	H21	91	施工延長 L=180m プレキャスト法枠工A=470m ² 現場打吹付法枠工A=300m ²	64.8 %	10	2.89	85	7		
9	急傾斜地対策事業	日計2号区域 (八戸市)	H19	H21	80	施工延長L = 50m 法面工 A=900m ²	12.5 %	20	1.70	81	8		
10	急傾斜地対策事業	赤平1号区域 (東通村)	H19	H22	120	施工延長 L=290m 現場打吹付法枠工 A=4,000m ²	25.0 %	20	5.58	78	9		

対応方針欄 :継続、- :保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成20年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。