

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	地すべり防止事業	上高根山 (鯉ヶ沢町)	H6	H25	1,225	集水井工 24基 治山ダム工 4基 ボーリング工 L=14,320.0m	86.1 %	82	3.40	95	1		
2	地すべり防止事業	菅場 (新郷村)	H14	H24	1,998	集水井工 13基 治山ダム工 9基 ボーリング工 L=13,731.0m	41.0 %	145	1.57	83	2		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	沢田 (西目屋村)	H19	H22	422	山腹工A=1.97ha	44.6 %	153	2.11	83	1		
2	山地治山事業 (復旧治山事業)	鶴ヶ坂山 (青森市)	H19	H22	110	山腹工A=0.94ha 森林整備A=11.0ha	60.0 %	44	2.80	74	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	山地治山事業 (予防治山事業)	沢田 (三戸町)	H15	H22	229	山腹工A=0.64ha	81.0 %	22	1.76	76	1		

対応方針欄 : 継続、- : 保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	防災林整備事業 (海岸防災林造成事業)	五川目 (三沢市)	H15	H24	660	植栽工A=3.00ha 防潮護岸工L=570.0m 護岸工L=157.6m 静砂工L=2,088m	48.9 %	109	4.34	95	1		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事 業)	雨池 (新郷村)	H19	H23	327	治山ダム工2個 山腹工A=0.10ha 森林整備A=179.60ha	40.0 %	103	5.73	88	1		
2	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事 業)	黒倉沢 (平川市)	H19	H23	837	治山ダム工2個 山腹工A = 2.37ha 森林整備A=53.72ha 作業車道L=850m	26.1 %	158	2.46	87	2		
3	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事 業)	野牛川 (東通村)	H20	H22	113	森林整備A=196.69ha	40.7 %	44	3.43	83	3		
4	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事 業)	上指久保 (十和田市)	H19	H23	218	治山ダム工6個 山腹工A=0.01ha 森林整備A=169.91ha	53.9 %	38	2.95	77	4		
5	水源地域等保安林整備事業 (奥地保安林保全緊急対策事 業)	滝ノ沢 (平内町)	H20	H22	270	森林整備A=203.06ha 治山ダム4個 嵩上工3個 山腹工A=0.07ha	30.0 %	120	1.94	75	5		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	98	土留工 2.0基 森林整備 A=91.30ha	70.0 %	5	5.51	90	1		
2	水源地域等保安林整備事業 (保安林改良事業)	鷹架 (六ヶ所村)	H20	H24	195	植栽工A=5.42ha 静砂工L=7,688.0m 盛土工V=10,736.0m <sup>3</sup> 水路工L=1,433.0m	9.5 %	67	1.84	78	2		

対応方針欄 :継続、-:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成20年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B / C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	第2袴腰山線 (中泊町)	H14	H23	964	林道開設 L=6,293m	72.3 %	200	1.57	80	1		

対応方針欄 :継続、 -:保留

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。
- 2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。