

国土強靱化の推進による災害に強いあおもりの道づくり(防災・安全)

事業主体 青森県
計画期間 R4～R8

■計画の概要

計画の目標

青森県の国土強靱化地域計画に基づき、大規模な災害発生時に備え、地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する対策を実施することで、県民の命と暮らしを守る道づくりをめざす。

成果目標

当該計画において実施する要対策箇所の対策完了率を0.0%(0箇所)から95.8%(23箇所)まで向上させる。



事業内容

- ・道路整備による災害時の地域の輸送等の強化。
- ・災害防除や舗装補修による防災・減災に資する対策の強化。

代表工区

- 国道279号(木野部) むつ市 バイパス 延長L=2.20km
- 国道103号(奥瀬1) 十和田市 災害防除 延長L=0.20km

■中間評価の結果

事業実績

- 事業数による進捗 【計画全体24事業】
着手率100%(24事業)
- 完成した代表事例
(一) 楡引上名久井三戸線(垵渡) 現道拡幅 L=1.24km



バイパス整備状況




災害防除事業

整備効果

- ・災害時の輸送強化
- ・防災・減災に資する対策の強化

成果目標(R6末)の達成状況

要対策箇所の対策完了率
(対策完了箇所数/要対策箇所数) × 100%



■今後の方針

関係機関との調整及び用地取得に時間を要したため中間目標値を下回っているが、最終目標達成に向けて、引き続き事業の進捗を図る。

社会資本総合整備計画 中間評価書

計画の名称	国土強靱化の推進による災害に強いあおもりの道づくり（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和08年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	青森県												
計画の目標	青森県の国土強靱化地域計画に基づき、大規模な災害発生時に備え、地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する対策を実施することで、県民の命と暮らしを守る道づくりをめざす。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	12,262	A	12,262	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
	R4	R6	R8	
1	当該計画において実施する要対策箇所対策完了率を0.0%（0箇所）から95.8%（23箇所）まで向上させる。 当該計画において実施する要対策箇所対策完了率 (対策完了箇所数) / (要対策箇所数) × 100%	0%	95%	95%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道279号 木野部 36-A001	バイパス L=2.20km	むつ市	■	■	■	■	■	306	1.15	—
	A01-002	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道280号 砂ヶ森 36-A002	現道拡幅 L=0.90km	今別町	■					185		—
	A01-003	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 五所川原黒石線 梅田 36-A003	バイパス L=1.96km	五所川原市	■	■	■			738		—
A01-004	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 櫛引上名久井三戸 線 坩渡 36-A004	現道拡幅 L=1.24km	南部町	■	■	■			354	2.82	—	
A01-005	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 後平青森線 下志 多 36-A005	現道拡幅 L=1.50km	七戸町	■	■	■	■	■	733		—	
A01-006	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 蒔田五所川原線 蒔田橋 36-A006	現道拡幅 L=0.40km	五所川原市	■	■	■			408		—	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	雪寒	青森県	直接	青森県	都道府 県道	雪寒	(一) 戸来十和田線 横 倉 36-A007	堆雪幅確保 L=1.30km	十和田市	■					30	—	
	A01-008	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	交安	(主) 夏泊公園線 久慈 ノ浜 36-A009	歩道整備 L=1.10km	平内町	■	■	■	■	■	740	—	
	A01-009	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号 奥瀬1 36-A010	災害防除 L=0.20km	十和田市	■	■	■	■	■	392	—	
	A01-010	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号 奥瀬2 36-A011	災害防除 L=1.00km	十和田市	■	■	■	■	■	358	—	
	A01-011	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号 長後 36-A012	災害防除 L=0.20km	佐井村	■	■	■	■	■	364	—	
	A01-012	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号ほか 36 -A013	道路照明灯LED化	青森市ほか	■	■	■	■	■	709	—	

A 基幹事業																						
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
道路事業	A01-013	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道104号 白萩平 外 36-A015	舗装補修 L=9.00km	田子町	■	■	■	■	■	611		—			
	A01-014	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道394号 倉内ほ か 36-A018	舗装補修 L=5.00km	六ヶ所村	■	■	■	■	■	500		策定済			
	A01-015	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 鱒ヶ沢蟹田線 蟹 田小国外 36-A019	舗装補修 L=6.20km	外ヶ浜町	■	■	■	■	■	422		策定済			
A01-016	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前柏線 種市ほ か 36-A022	舗装補修 L=6.70km	弘前市	■	■	■	■	■	320		策定済				
A01-017	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 折茂上北町停車場 線 上北南ほか 36-A023	舗装補修 L=5.00km	東北町	■	■	■	■	■	450		策定済				
A01-018	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号 仏ヶ浦 36-A024	災害防除 L=0.55km	佐井村	■	■	■	■	■	320		—				

A 基幹事業																				
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-019	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	交安	(国) 国道338号 田野沢 36-A008	歩道整備 L=0.80km	むつ市	■	■	■			380		—	
	A01-020	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 再賀木造線 千年 ～善積 36-A025	バイパス L=3.40km	つがる市					■	■	472	1.09	—
	A01-021	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 東北横浜線 戸鎖 36-A026	バイパス L=2.60km	六ヶ所村					■	■	650	1.88	—
A01-022	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道339号 今泉～ 太田 36-A027	バイパス L=1.88km	中泊町～五所川 原市					■	■	310	1.68	—	
A01-023	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森環状野内線 野木外 36-A028	舗装補修 L=7.0km	青森市					■	■	1,160		策定済	
A01-024	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号 奥瀬外 36-A029	舗装補修 L=5.0km	十和田市					■	■	500		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府	修繕	(一) 天ヶ森三沢線 三 沢外 36-A030	舗装補修 L=6.0km	三沢市				■	■	650		策定済
	A01-026	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府	改築	(一) 増田浅虫線 増田 ～浅虫 36-A031	現道拡幅L=1.92km	平内町～青森市					■	200	1.11	—
											小計						12,262		
											合計						12,262		

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

青森県道路課が実施

中間評価の実施時期

令和7年度

公表の方法

青森県庁ホームページ

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

青森県の国土強靱化地域計画に基づき、大規模な災害発生時に備え、地域の輸送等を支える道路の整備や防災・減災に資する対策を実施した。これにより、県民の命と暮らしを守る道づくりが実践された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

最終目標値に向けて、継続事業について事業進捗を図る。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	95%	関係機関との調整及び用地取得に時間を要したため
	中間 実績値	46%	