

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	第80回国民スポーツ大会の開催に向けた新青森県総合運動公園の整備													
計画の期間	平成 3 1 年度 ~ 令和 0 5 年度 (5年間)											重点配分対象の該当	○	
交付対象	青森県													
計画の目標	新青森県総合運動公園は、令和 8 年に開催される第80回国民スポーツ大会において、水泳及び陸上競技場、テニス等の競技会場として内定を受けて、大会を見据え、球技会場となる核施設の修繕及び本県唯一となる屋内50m公認プールを整備することで、県民のスポーツへの関心を高め、スポーツによる地域の活性化や新たな競技力向上体制の構築・維持・発展に寄与する。													
全体事業費（百万円）	合計（ A + B + C + D ）		6,348	A	6,348	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （ A + B + C + D ）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30実績		R6末
1	新青森県総合運動公園の年間プール利用者数を61千人（平成30年度）から131千人（令和6年度）にする			
	新青森県総合運動公園の年間プール利用者数を調査する	61千人	千人	131千人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	都市公園事業（新青森県 総合運動公園）(A-1)	屋内プール整備一式、アリー ナ観客席改修一式	青森市						6,330	1.17	策定済
	A12-002	公園	一般	青森県	直接	青森県	-	-	公園事業特定計画調査(A- 2)	屋内プールPPP・PFI整備計画 調査	青森市						18		-
											小計						6,348		
											合計						6,348		

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
県の担当部局にて評価を実施	令和7年9月
	公表の方法
	県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	施設整備を行い、利用者数の増加が見られた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	年間プール利用者数		
	最 終 目標値	131千人	当初は既存の25mプールの利用者に加えて50mプール利用者が純増することを想定していたが、利用料の設定において、両プールを同時利用できる料金体制となったため、純増とはならなかったことから、当初現況値61千人からの25%の増加に留まったものと考えられる。
	最 終 実績値	76千人	