

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	相坂平幹線用水路 (+和田市、六戸町)	H25	H31	614	用水路 L=2,960m	57.0 %	1.90	89	1	
2	基幹水利施設 ストックマネジメント事業	神明川原 (八戸市)	H29	H32	178	用水路 L=673.5m	4.7 %	1.07	81	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設 保全合理化事業	平川第一 (弘前市、平川市、 大鱒町、田舎館村)	H26	H31	654	用水路 L=2,451m	55.4 %	1.72	97	1	
2	農業水利施設 保全合理化事業	二階堰 (弘前市)	H27	H31	602	用水路 L=1,600m	22.5 %	1.49	94	2	
3	農業水利施設 保全合理化事業	小田川南部 (五所川原市)	H27	H34	3,840	頭首工 N=1箇所 排水機場 N=3箇所 排水路 L=2,391m	22.4 %	1.55	93	3	
4	農業水利施設 保全合理化事業	豊田 (弘前市)	H27	H31	225	用水路 L=1,340m	47.8 %	1.56	90	4	
5	農業水利施設 保全合理化事業	天間ダム (七戸町、東北町)	H29	H34	337	機械設備工事 N=1式 電気設備工事 N=1式 建築工事 N=1式	1.8 %	3.26	90	5	
6	農業水利施設 保全合理化事業	杭止堰 (弘前市)	H29	H31	37	頭首工補強 N=1式	37.1 %	1.21	84	6	
7	農業水利施設 保全合理化事業	下車力3号排水路 (つがる市)	H29	H33	627	排水路 L=2,014m	4.9 %	2.20	81	7	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	経営体育成基盤整備事業	土場川 (七戸町、東北町)	H27	H37	13,337	区画整理 A=484.0ha 用排水機 N=5ヶ所	14.6 %	1.39	95	1	
2	経営体育成基盤整備事業	福島 (黒石市、藤崎町)	H28	H33	1,138	用排水路 L=31.6km 暗渠排水 A=153.2ha	20.0 %	1.61	93	2	
3	経営体育成基盤整備事業	十三湖2期 (中泊町)	H29	H35	4,973	区画整理 A=289.2ha 暗渠排水 A=289.2ha 客土 A=233.2ha	6.0 %	1.19	93	3	
4	経営体育成基盤整備事業	三省 (弘前市)	H29	H34	413	区画整理 A=32.6ha	15.3 %	1.12	92	4	
5	経営体育成基盤整備事業	八幡 (三沢市)	H27	H31	470	区画整理 A=23.6ha	82.6 %	1.50	90	5	
6	経営体育成基盤整備事業	十三湖1期 (中泊町)	H27	H33	6,129	区画整理 A=417.2ha	63.4 %	1.19	89	6	
7	経営体育成基盤整備事業	粒ヶ谷地 (五戸町)	H29	H34	481	区画整理 A=31.0ha 暗渠排水 A=22.1ha	9.4 %	1.21	89	7	
8	経営体育成基盤整備事業	山本 (外ヶ浜町)	H28	H33	486	区画整理 A=24.0ha	60.9 %	1.24	89	8	
9	経営体育成基盤整備事業	小泉 (南部町)	H27	H31	777	区画整理 A=25.1ha	63.3 %	1.01	88	9	
10	経営体育成基盤整備事業	上野 (青森市)	H26	H31	1,107	区画整理 A=58.9ha	66.8 %	1.19	87	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	経営体育成基盤整備事業	磯松 (五所川原市)	H26	H31	732	区画整理 A=32.4ha	80.6 %	1.16	87	11	
12	経営体育成基盤整備事業	幸畑 (青森市)	H26	H31	1,260	区画整理 A=42.3ha	45.1 %	1.02	86	12	
13	経営体育成基盤整備事業	二股 (今別町)	H29	H34	448	区画整理 A=22.5ha 暗渠排水 A= 8.0ha	8.0 %	1.16	86	13	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業水利施設魚道整備 促進事業	五戸川 (八戸市、五戸町)	H22	H32	888	魚道工 N=1式	79.2 %	—	89	1	
2	農業水利施設魚道整備 促進事業	舞手 (田子町)	H29	H32	184	魚道工 N=1式	6.0 %	—	89	2	
3	農業水利施設魚道整備 促進事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	44	魚道工 N=1式	15.1 %	—	89	3	
4	農業水利施設魚道整備 促進事業	大滝堰 (大鱒町)	H27	H31	146	魚道工 N=1式	30.9 %	—	86	4	
5	農業水利施設魚道整備 促進事業	堅田 (田子町)	H27	H31	112	魚道工 N=1式	26.2 %	—	79	5	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農道整備事業 (広域営農団地農道整備)	西海岸関 (深浦町)	H28	H32	2,625	道路工 L=1,400m	59.0 %	1.23	91	1	
2	農道整備事業 (通作条件整備)	小栗山 (弘前市)	H24	H34	2,670	路面改良 L=3,106m	50.3 %	2.99	90	2	
3	農道整備事業 (通作条件整備)	上弥生 (弘前市)	H27	H31	172	道路工 L=1,030m	40.3 %	1.47	88	3	
4	農道整備事業 (通作条件整備)	木ノ間 (新郷村)	H28	H31	96	路面改良 L=800m	34.1 %	1.57	84	4	
5	農道整備事業 (通作条件整備)	下湯口・原ヶ平 (弘前市)	H26	H34	1,615	路面改良 L=6,000m	40.7 %	3.33	83	5	
6	農道整備事業 (通作条件整備)	下田子 (田子町)	H27	H32	217	道路工 L=1,590m	34.5 %	1.43	83	6	
7	農道整備事業 (通作条件整備)	外の沢 (弘前市)	H26	H32	364	道路工 L=1,637m	61.2 %	1.01	83	7	
8	農道整備事業 (通作条件整備)	馬門 (野辺地町)	H26	H31	336	路面改良 L=2,900m	52.9 %	2.79	82	8	
9	農道整備事業 (通作条件整備)	五所川原第二 (中泊町)	H29	H33	450	路面改良 L=3,983m 防雪柵 L= 269m	3.7 %	1.79	82	9	
10	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第1 (東北町)	H26	H32	581	路面改良 L=6,028m	53.3 %	2.76	81	10	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
11	農道整備事業 (通作条件整備)	東北第2 (東北町)	H26	H32	716	路面改良 L=9,166m	53.2 %	1.78	81	11	
12	農道整備事業 (通作条件整備)	地蔵平 (五戸町)	H29	H32	228	道路工 L=1,050m	12.9 %	1.31	81	12	
13	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤 総合整備)	おいらせ (おいらせ町)	H27	H31	956	路面改良 L=10,789m	71.1 %	4.79	80	13	
14	農道整備事業 (通作条件整備)	中野 (鶴田町)	H27	H31	330	路面改良 L=2,637m	50.2 %	1.43	80	14	
15	農道整備事業 (通作条件整備)	津軽北部 (つがる市)	H25	H32	757	路面改良 L=5,200m	65.5 %	1.16	80	15	
16	農道整備事業 (通作条件整備)	田名部 (むつ市)	H29	H34	332	路面改良 L=2,661m	8.2 %	1.72	78	16	
17	農道整備事業 (通作条件整備)	六郷 (黒石市)	H27	H32	309	路面改良 L=4,305m	44.3 %	1.49	78	17	
18	農道整備事業 (通作条件整備)	五戸台地 (五戸町)	H27	H31	763	路面改良 L=12,234m	29.3 %	1.48	78	18	
19	農道整備事業 (通作条件整備)	高杉・貝沢 (弘前市)	H27	H32	1,174	路面改良 L=10,388m	35.3 %	2.40	77	19	
20	農道整備事業 (通作条件整備)	八戸南 (八戸市)	H26	H32	785	路面改良 L=7,933m	37.8 %	1.59	77	20	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
21	農道整備事業 (通作条件整備)	老部川 (六ヶ所村)	H27	H31	300	路面改良 L=4,072m	26.2 %	1.40	77	21	
22	農道整備事業 (通作条件整備)	瀬辺地 (蓬田村)	H29	H32	259	路面改良 L=3,084m	8.5 %	1.20	77	22	
23	農道整備事業 (通作条件整備)	南部町 (南部町)	H25	H32	607	路面改良 L=7,772m	50.3 %	1.14	77	23	
24	農道整備事業 (通作条件整備)	庄内第5 (六ヶ所村)	H27	H32	173	道路工 L=1,278m	39.2 %	1.40	76	24	
25	農道整備事業 (農村地域復興再生基盤総合 整備)	種差 (八戸市)	H27	H31	473	路面改良 L=5,057m	78.0 %	1.22	76	25	
26	農道整備事業 (通作条件整備)	階上 (階上町)	H26	H31	315	路面改良 L=4,399m	67.7 %	1.21	76	26	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	集落基盤整備事業	みさわ (三沢市)	H26	H32	1,101	農用排 L=2,104m、農道 L=7,265m、 集落道 L=591m、 集落防災(防護柵) N=3箇所	39.0 %	2.06	86	1	
2	集落基盤整備事業	弘前中央 (弘前市)	H29	H34	814	用排水路 L=1,620m 農道 L=2,254m 農業集落道 L= 615m	9.0 %	1.22	81	2	
3	集落基盤整備事業	六戸 (六戸町)	H23	H32	1,137	農用排 L=3,249m、農道 L=3,019m、 集落道 L= 233m、 集落防災(防護柵) L=1,348m、 集落防災(防火水槽) N=1箇所	75.9 %	1.20	78	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	中山間地域総合整備事業	ふるさと新郷 (新郷村)	H27	H32	1,992	用排水路 L=9,426m、農道 L=3,469m、 集落道 L=1,255m、集落排水 L=1,251m、 集落安全施設 N=4箇所、 情報基盤施設 N=1式	26.0 %	1.49	94	1	
2	中山間地域総合整備事業	七戸 (七戸町)	H26	H31	1,591	農用排 L=7,018m、農道 L=6,864m、 集道 L=668m、集落防災 L=611m	50.9 %	2.19	93	2	
3	中山間地域総合整備事業	三戸 (三戸町)	H26	H31	1,675	農用排 L=2,201m、農道 L=4,115m、 集道 L=2,451m、営農飲雑 N=1系統、 集排 L=388m、交流施設基盤 N=1箇所	49.0 %	1.40	93	3	
4	中山間地域総合整備事業	北東北 (東北町)	H27	H32	1,675	用排水路 L=6,299m、 農道 L=6,105m、集落道 L=745m	25.0 %	1.37	91	4	
5	中山間地域総合整備事業	下北北部 (大間町、風間浦村、 佐井村)	H25	H31	1,706	農用排 L=1,489m、農道 L=5,420m、 ほ場整備 A=29.2ha、集道 L=1,093m	33.5 %	1.75	90	5	
6	中山間地域総合整備事業	白神2期 (西目屋村)	H28	H33	1,011	農用排 L=1,737m、農道 L=2,018m、 集落防災 L=1,103m、 交流基盤 N=1箇所	22.7 %	1.22	86	6	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	湛水防除事業	日沼 (平川市)	H27	H31	518	排水機場 N=1箇所	29.0 %	1.44	86	1	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (ため池整備)	太郎須田 (横浜町)	H28	H32	296	ため池工 N=1箇所	42.9 %	3.96	94	1	
2	ため池等整備事業 (ため池整備)	長科上 (蓬田村)	H29	H32	205	ため池浚渫 N=1式 堤体護岸 N=1式	24.9 %	1.25	86	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	三川目 (新郷村)	H28	H34	175	水路工 L=1,519.0m	38.6 %	2.10	91	1	
2	ため池等整備事業 (用排水施設整備)	一本木沢 (弘前市)	H29	H32	166	水路工 L=512.0m	11.4 %	1.29	90	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。
 ※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
 ※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	農業用河川工作物 応急対策等事業	花持堰第二 (中泊町)	H29	H31	104	固定堰撤去 N=1式	17.2 %	2.24	92	1	
2	農業用河川工作物 応急対策等事業	舞手頭首工 (田子町)	H29	H31	95	土砂吐工 N=1式 取水工 N=1式 護岸・護床工他 N=式	33.8 %	1.91	92	2	
3	農業用河川工作物 応急対策等事業	西越田中 (新郷村)	H29	H32	139	頭首工改修 N=1式	16.7 %	1.30	88	3	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成29年度実施)

部局・課名 農林水産部 農村整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり対策事業	駒木 (大鰐町)	H22	H31	445	地すべり対策工 N=1式	74.3 %	4.97	88	1	
2	地すべり対策事業	長坂2期 (黒石市)	H24	H31	446	地すべり対策工 N=1式	60.4 %	1.31	83	2	

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成課程で決定されます。

※2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

