

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産流通基盤整備事業	三沢地区 (三沢市)	H28	H32	2,600	三沢漁港 -3m岸壁 L=200m 外	76.5 %	480	1.32	90	1	○	
2	水産流通基盤整備事業	小泊地区 (中泊町)	H29	H38	6,400	小泊漁港 北防波堤 L=624.8m 外	14.2 %	404	1.13	90	2	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産環境整備事業	日本海北部地区 (五所川原市、つがる 市、中泊町)	H26	H34	3,570	小泊漁場他 増殖場A=25.3ha 小泊漁場 魚礁V=30,227.55空m ³	44.7 %	420	1.56	93	1	○	
2	水産環境整備事業	青森県陸奥湾地区 (青森市、むつ市、平内 町、蓬田村、野辺地町、 横浜町)	H29	H35	3,515	陸奥湾南部漁場他 増殖場A=77ha 陸奥湾南部漁場他 魚礁V=35,200空 m ³	12.9 %	600	1.34	90	2	○	
3	水産環境整備事業	今別地区 (今別町、大間町)	H23	H32	2,284	今別東部漁場 増殖場A=13.56ha 大間漁場他 魚礁V=71,916.2空m ³	98.3 %	7	1.82	88	3	○	
4	水産環境整備事業	三八地区 (八戸市、三沢市)	H23	H32	1,808	八戸南浜漁場他 増殖場A=3.0ha 三沢漁場 魚礁 V=68,325.6空m ³	87.9 %	113	1.37	88	4	○	
5	水産環境整備事業	太平洋北部地区 (東通村)	H26	H34	1,990	尻笥漁場他 増殖場A=62.94ha 小田野沢・白糠漁場 魚礁V=30,000空 m ³	90.8 %	105	1.29	85	5	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産生産基盤整備事業	岩崎地区 (深浦町)	H28	H32	1,700	岩崎漁港 第2南防波堤 L=192m 外	30.3 %	230	1.50	89	1	○	
2	水産生産基盤整備事業	尻屋地区 (東通村)	H24	H33	2,200	尻屋漁港 第2北防波堤 L=100m 外	73.4 %	250	1.37	87	2	○	
3	水産生産基盤整備事業	野牛地区 (東通村)	H30	H34	1,400	野牛漁港 北防波堤 L=145m 外	2.1 %	250	1.47	87	3	○	
4	水産生産基盤整備事業	野辺地地区 (野辺地町)	H29	H33	2,450	野辺地漁港 第2北防波堤 L=215m 外	7.8 %	300	1.16	85	4	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(下前)地区 (中泊町)	H23	H32	872	小泊(下前)漁港 第3東防波堤 L=270m 外	95.8 %	10	—	85	1	○	
2	水産物供給基盤機能保全 事業	小泊(小泊)地区 (中泊町)	H24	H32	1,284	小泊(小泊)漁港 -4m岸壁 L=269m 外	55.3 %	40	—	85	2	○	
3	水産物供給基盤機能保全 事業	横浜地区 (横浜町)	H29	H33	320	横浜漁港 西防波堤 L=457m 外	30.4 %	60	—	84	3	○	
4	水産物供給基盤機能保全 事業	牛滝地区 (佐井村)	H26	H33	277	牛滝漁港 臨港道路 L=365m 外	72.0 %	60	—	83	4	○	
5	水産物供給基盤機能保全 事業	脇野沢地区 (むつ市)	H29	H33	232	脇野沢漁港 西防波堤 L=179m 外	8.3 %	40	—	83	5	○	
6	水産物供給基盤機能保全 事業	鱒ヶ沢地区 (鱒ヶ沢町)	H24	H32	185	鱒ヶ沢漁港 第2東防波堤 L=874m 外	71.9 %	20	—	82	6	○	
8	水産物供給基盤機能保全 事業	岩崎地区 (深浦町)	H24	H32	670	岩崎漁港 -4.0m岸壁 L=117m 外	53.5 %	40	—	82	7	○	
7	水産物供給基盤機能保全 事業	一本木地区 (今別町)	H26	H33	820	一本木漁港 北防波堤 L=235m 外	32.7 %	60	—	82	8	○	
9	水産物供給基盤機能保全 事業	三沢地区 (三沢市)	H23	H32	900	三沢漁港 護岸 L=147m	78.9 %	20	—	81	9	○	
10	水産物供給基盤機能保全 事業	平館地区 (外ヶ浜町)	H27	H33	300	平館漁港 東防波堤 L=130m 外	68.3 %	120	—	81	10	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
11	水産物供給基盤機能保全 事業	百石地区 (おいらせ町)	H27	H32	220	百石漁港 -3.0m航路 A=13,280㎡ 外	77.3 %	95	—	80	11	○	
12	水産物供給基盤機能保全 事業	白糠地区 (東通村・六ヶ所 村)	H23	H32	1,316	白糠漁港 泊北防波堤 L=127m 外	72.0 %	80	—	80	12	○	
13	水産物供給基盤機能保全 事業	大畑地区 (むつ市)	H24	H32	1,464	大畑漁港 北防波堤 L=123m 外	37.7 %	70	—	80	13	○	
14	水産物供給基盤機能保全 事業	八戸地区 (八戸市)	H23	H32	1,847	八戸漁港 -4.5m岸壁 L=950m 外	64.2 %	300	—	78	14	○	
15	水産物供給基盤機能保全 事業	下手浜地区 (大間町)	H26	H32	322	下手浜漁港 東防波堤 L=170m 外	57.4 %	70	—	78	15	○	
16	水産物供給基盤機能保全 事業	尻屋地区 (東通村)	H27	H32	348	尻屋漁港 東防波堤 L=133.4m 外	56.9 %	50	—	78	16	○	
17	水産物供給基盤機能保全 事業	易国間地区 (風間浦村)	H30	H34	245	易国間漁港 2号突堤 L=74m 外	31.8 %	25	—	78	17	○	
18	水産物供給基盤機能保全 事業	野牛地区 (東通村)	H29	H33	186	野牛漁港 突堤 L=62m 外	18.8 %	30	—	78	18	○	
19	水産物供給基盤機能保全 事業	今別地区 (今別町)	H24	H32	398	今別漁港 北防波堤 L=339m 外	68.6 %	40	—	77	19	○	
20	水産物供給基盤機能保全 事業	十三地区 (五所川原市)	H24	H33	160	十三漁港 東防波堤 L=59m 外	56.2 %	80	—	77	20	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
21	水産物供給基盤機能保全 事業	正津川地区 (むつ市)	H27	H33	840	正津川漁港 西防波堤 L=132.4m 外	39.6 %	45	—	77	21	○	
22	水産物供給基盤機能保全 事業	三厩地区 (外ヶ浜町)	H28	H32	300	三厩漁港 北防波堤 L=469m 外	72.3 %	80	—	76	22	○	
23	水産物供給基盤機能保全 事業	小舟渡地区 (階上町)	H27	H32	322	小舟渡漁港 B護岸 L=75.0m 外	50.4 %	80	—	75	23	○	

対応方針欄 ○:継続、—:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	漁港施設機能強化事業	易国間地区 (風間浦村)	H26	H33	1,200	易国間漁港 東防波堤 L=400m	62.0 %	163	1.28	80	1	○	
2	漁港施設機能強化事業	奥内地区 (青森市)	H30	H32	240	奥内(飛鳥)漁港 東防波堤 L=160m	12.5 %	40	1.10	79	2	○	

対応方針欄 ○:継続、一:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成30年度実施)

部局・課名 農林水産部 水産局 漁港漁場整備課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	翌年度 事業費 (百万 円)	B/C	評価結果		対応 方針	備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)				評点	順位		
1	海岸保全施設整備事業	一本木漁港海岸 (今別町)	H26	H35	1,600	離岸堤 L=490m 護岸 L=941.5m	19.5 %	40	-	94	1	○	

対応方針欄 ○:継続、-:保留

※1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は、平成31年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等(補助事業にあっては、国の採択状況)により変更になる場合があります。

※2 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。