

## 詳細審議地区選定に当たっての考え方（委員長私案）

### 【選定する観点】

進捗率が低いもの

事業費が大幅に増加しているもの

B / Cの値が大幅に減少しているもの、1を下回っているもの

希少野生動植物などへの配慮が必要なもの

その他（他と比較し事業費が大きいもの、点検結果にB、Cがあるもの、当該年度予算（平成21年度）が保留となっているものなど）

なお、これまでの委員会審議において、次のような事業については、詳細審議の対象とされていない。

翌年度（平成22年度）に完了するもの

地すべり防止事業のように、人命財産を守る上で必要なもの

下水道のように、生活に不可欠なもの など

平成 21 年度 詳細審議地区候補 (委員長私案該当地区一覧)

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果									県対応方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	番号
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		コスト削減 ・代替案	特に考慮 すべき点				
							計画全体	年次計画	(%)		B / C	修正B / C						
1	林政課	地すべり防止事業	南金沢町	鯉ヶ沢町	1,093,000	H6 ~ H23	A	92.5	104.0	A	B (B/C減少)	2.80	-	A	A	継続	B / C (3.78 2.80) 人命財産を守る上で必要(地すべり防止事業)	1
2	道路課	道路改築事業 (国道改築事業)	国道103号 青櫛山バイパス	十和田市	26,700,000 (事業費大)	H12 ~ H30 以降	A	4.2	8.0 (進捗率)	A	B (B/C減少)	0.95 (冬期含) 1.17	-	A	A	継続	B / C (1.79 1.17) 基本3便益によるB / C が1未満(国の要請による再点検)	2
3	道路課	道路改築事業 (国道改築事業)	国道338号 白糠バイパス	東通村~六ヶ所村	9,072,000	S62 ~ H29	A	44.0	59.3 (進捗率)	A	B (B/C減少)	0.87 (冬期含) 1.07	-	A	A	継続	B / C (1.15 1.07) 基本3便益によるB / C が1未満(国の要請による再点検)	3
4	道路課	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設)	国道338号 倉内バイパス	六ヶ所村	2,338,000	S55 ~ H23	A	90.6	96.6	A	B (B/C減少)	1.80	2.64	A	A	継続	B / C (5.47 2.64)	4
5	道路課	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設)	むつ尻屋崎線 岩屋	東通村	4,200,000	H5 ~ H26	A	78.0	100.9	A	A	0.83 (B/Cが1未満)	1.19	A	A	継続	地域修正係数適用前のB / C が1未満	5
6	道路課	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設)	五所川原浪岡線 高野	五所川原市	568,000	H12 ~ H24	A	51.6	67.2 (進捗率)	A	A	2.50	3.76	A	A	継続		6
7	道路課	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設)	五所川原黒石線 梅田	五所川原市	1,950,000	H12 ~ H30 以降	A	17.0	32.3 (進捗率)	A	A	1.13	1.70	A	A	継続		7
8	道路課	道路改築事業 (地域活力基盤道路建設)	五所川原車力線 福浦~車力	中泊町~ つがる市	9,208,000	H12 ~ H26	A	68.8	103.2	A	A	0.71 (B/Cが1未満)	1.07	A	A	継続	地域修正係数適用前のB / C が1未満	8
9	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	屏風山内真部線 喜良市	五所川原市	385,000	H12 ~ H23	A	92.2	110.6	A	A	1.54	2.33	A	A	継続		9
10	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	関根蒲野沢線 関根	むつ市	850,000	H4 ~ H22	A	91.2	96.2	A	A	1.64	2.35	A	A	継続	翌年度(H22年度)に完了するもの	10
11	道路課	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	薬研佐井線 薬研	むつ市	362,000	H12 ~ H24	A	30.9	40.2 (進捗率)	A	A	0.84 (B/Cが1未満)	1.20	A	A	継続	地域修正係数適用前のB / C が1未満	11
12	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備)	薬研佐井線 佐井	佐井村	462,000	H12 ~ H24	A	19.9	25.9 (進捗率)	A	A	0.88 (B/Cが1未満)	1.27	A	A	継続	地域修正係数適用前のB / C が1未満 その他(H21年度予算保留)	12
13	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備)	弘前岳鯉ヶ沢線 芦沢町	鯉ヶ沢町	507,000	H12 ~ H24	A	32.9	42.8 (進捗率)	A	A	0.92 (B/Cが1未満)	1.39	A	A	継続	地域修正係数適用前のB / C が1未満	13
14	道路課	道路改築事業 (地方特定道路建設整備)	十和田三戸線 小坂	新郷村	1,116,000	H12 ~ H22	A	95.5	105.1	A	A	1.15	1.68	A	A	継続	翌年度(H22年度)に完了するもの	14
15	河川砂防課	河川事業 (河川改良事業)	山田川	つがる市	350,000	H12 ~ H27	A	22.0	35.2 (進捗率)	A	A	1.83	-	A	A	継続	その他(H21年度予算保留)	15

番号	事業担当課	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	評価結果										県対応 方針(案)	: 詳細審議地区に選定する観点 : 詳細審議地区に選定しない観点	番号
							事業の進捗状況			社会経済 情勢変化	費用対効果分析		削減 ・代替案	特に考慮 すべき点					
							計画全体	年次計画	(%)		B / C	修正B / C							
16	河川砂防課	地すべり対策事業	温湯	黒石市	1,800,000	H12 ~ H28	A	40.2	68.2 (進捗率)	A	B (B / C減少)	7.16	-	A	A	継続	B / C (10.59 7.16) 人命財産を守る上で必要なもの (地すべり対策事業)	16	
17	港湾空港課	仏ヶ浦港改修(地方)事業	仏ヶ浦港 長後地区	佐井村	2,062,000	H3 ~ H35	A	62.7	108.8	A	B (B / C減少)	1.89	-	A	A	継続	B / C (2.16 1.89)	17	
18	港湾空港課	大湊港海岸(浸食)事業 護岸(改良)	大湊港 大湊地区	むつ市	2,100,000	H12 ~ H24	A	53.4	69.5 (進捗率)	A	B (B / C減少)	5.34	-	A	A	継続	B / C (5.36 5.34)	18	
19	都市計画課	道路改築事業	白銀市川環状線 (桔梗野)	八戸市	10,125,000 (事業費大)	H7 ~ H24	A	76.7	100.0	A	B (B / C減少)	2.06 (基本3便益)	-	A	A	計画変更	B / C (2.24 2.06)	19	
20	高規格道路・ 津軽ダム対策	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 有戸北バイパス	六ヶ所村～ 野辺地町	12,000,000 (事業費大)	H12 ~ H24	A	62.8	81.6	A	B (B / C減少)	1.18 (基本3便益)	1.33 (冬期含)	A	A	継続	B / C (2.72 1.33) 事業費 (8,500百万 12,000百万)	20	