

公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	港湾改修事業 (仏ヶ浦港改修(地方)事業防波堤)	仏ヶ浦港 長後地区 (佐井村)	H3	H35	1,349	防波堤L=100m 物揚場L=90m	52.2 %	1.9	81	1	
2	港湾改修事業 (尻屋岬港地域再生基盤強化 事業 防波堤(東)、防波堤(西))	尻屋岬港 第二ふ頭地区 (東通村)	H4	H33	5,540	防波堤(東) L=200m 防波堤(西) L=220m	55.4 %	1.8	77	2	
3	港湾改修事業 (七里長浜港地域再生基盤 強化事業防波堤(南))	七里長浜港 鳴沢地区 (鯨ヶ沢町)	H3	H23	8,000	防波堤 L=730m	93.3 %	1.2	75	3	
4	港湾改修事業 (大間港改修(地方)事業防波堤 (西)(改良)、泊地(-5.5m))	大間港 根田内地区 (大間町)	H4	H34	1,580	防波堤 L=400m 泊地 A=28,000m <sup>2</sup>	39.7 %	1.7	64	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。



公共事業継続評価調書(総括表)  
(平成22年度実施)

部局・課名 県土整備部 港湾空港課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B/C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万 円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	海岸事業 (八戸港海岸耐震対策緊急 事業)	八戸港 八太郎地区 (八戸市)	H21	H24	530	堤防補強 L=854.9m 陸閘 N=1基	39.6 %	7.4	97	1	
2	海岸事業 (大湊港海岸(侵食)事業護 岸(改良))	大湊港 大湊地区 (むつ市)	H12	H24	2,100	護岸(改良)L=900m	61.8 %	5.3	93	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。